



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3.สข.(กป.๓).003/2568

ชื่อผู้รับ นายทัศนัย พิชิตสุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาทหลง

Switching Deadline

9 ม.ค. 68

วันที่ - 2 ม.ค. 2568

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สามชุก

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2 สถานีไฟฟ้า  
สามชุก ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์                 | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก                    | ถึง   | ผู้ควบคุมงาน                          |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|----------|----------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|
| ๑.  | <del>XCA2</del><br>XCA06 | 11 ม.ค. 2568 | 08.30 น.    | 17.00 น. | ดับไฟพาดสายติดอุปกรณ์      | DBA25-10<br>หนองปลาแรด | DIS ชั่วคราว<br>โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ<br>ตำบลบ้านบางขวาง | นายณัฐพงษ์<br>เข็มเพชร<br>085-5583046 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง b เครื่อง 290 เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ 300 ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์พิณ ตำแหน่ง ช.ผ.กป. โทร 086-7661012

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด

2.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.719849, 100.11594  
3.2 สิ้นสุด 14.720822, 100.120553

(นายพุดชงค์ กาทหลง)  
ผจก.กฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ XCA06 จาก DBA25-10 ถึง DIS ต. รพ.เสริมสุขภาพ ต. บ้านบางขวาง  
ในวันที่ 11 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 45/68

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ .....

ออกกฏกท

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ดร. โสภณพิสุทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทร์พิณ

3 ม.ค. 68

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สข.

..... อ.ก.บช.(ก.3), อ.ก.วว.(ก.3)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายณัฐพงษ์ เข็มเพชร)  
ก.ท. 7 ผู้จัดการกท. ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |                         |        |                   |         |
|------------------------|---|----------|-------------------------|--------|-------------------|---------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริเวณบ้านหนองปลาแรด - DIS ชค.โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ ต.บ้านบางขวาง  |          |                         |        |                   |         |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 11 ม.ค. 68  | ระหว่าง  | 08.30 น.                | ถึง    | 17.00 น.          |         |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.สช.   | งานที่ทำ | ดับไฟพาดสาย, ติดอุปกรณ์ |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 45/2568 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายอมร โมกข์พันธ์   |          |                         | วันที่ | 3 มกราคม 2568     |         |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |                         | วันที่ | 3 มกราคม 2568     |         |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          |                         | วันที่ | 3 มกราคม 2568     |         |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                         |        |                   |         |

| ที่                              | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                     |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|------------------------------|
| 1                                | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 2                                | XCA01VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | XCA          | -          |                              |
| 3                                | XCA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | XCA          | -          |                              |
| 4                                | ย้ายโหลด XCA06 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก XCA01  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 5                                | DIS ชค. XCA06   | ปลด                                  | สับ                  |      | สช.          |            | DIS บ้านดอนมดดำ              |
| 6                                | DIS ชค. XCA06   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สช.          |            | รพ.เสริมสุขภาพ ต.บ้านบางขวาง |
| 7                                | เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.   |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 8                                | DBA02S-10   | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สช.          |            | DIS บ้านหนองปลาแรด           |
| 9                                | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 10                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 11                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 12                               | แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE                            |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 13                               | XCA01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | XCA          | -          |                              |
| 14                               | XCA06VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | XCA          | -          |                              |
| 15                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย        |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 16                               | แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| <b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b> |   |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 17                               | เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 18                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 19                               | แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 20                               | XCA01VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | XCA          | -          |                              |
| 21                               | XCA06VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | XCA          | -          |                              |
| 22                               | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 23                               | DBA02S-10   | ปลด                                  | สับ                  |      | สช.          |            | DIS บ้านหนองปลาแรด           |
| 24                               | ย้ายโหลด XCA01 บางส่วน กลับจาก XCA06  |                                      |                      |      |              |            |                              |
| 25                               | DIS ชค. XCA06   | ปลด                                  | สับ                  |      | สช.          |            | รพ.เสริมสุขภาพ ต.บ้านบางขวาง |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |             |
|---------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------|-------------|
| 26                        | DIS ชค. XCA06 | สับ                                  | ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์) |      | สช.          |            | DIS      | บ้านดอนมดดำ |
| 27                        | XCA01VB-01    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | XCA          |            | -        |             |
| 28                        | XCA06VB-01    | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | XCA          |            | -        |             |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |               |                                      |                      |      |              |            |          |             |

DIS ชั่วคราว  
ตลาดท่ากระทุ่ม

DIS ชั่วคราว  
บ้านอุโมงค์

DIS ชั่วคราว  
บ้านทุ่งใหญ่

DIS ชั่วคราว  
บ้านคอนมดดำ

DIS ชั่วคราว

ใต้สายส่ง E-GAT

DIS ชั่วคราว

หน้าอุเออนก

DIS ชั่วคราว

โรงพยาบาลเสริมสุขภาพ

ตำบลบ้านบางขวาง

DBA02S-10

หนองปลาแรด

SF6 ช่างราชมงคล


XCA2S-09

XCA7S-06

ท่ากระทุ่ม

ดับไฟฟ้าสายตติยภูมิ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี  
บริเวณโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางขวาง ถึง หนองปลาแรด  
วันที่ 11 มกราคม 2568 เวลา 08.30 น. – 17.00 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก  
ผู้ขอตรวจจุด G2  
นาย ปิณฑทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก



จุดตัด DDE โดยฮอทไลน์กระแสเข้า 22kv เข้าดำเนินการ