



# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline  
10 ส.ค. 64

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.คตม.(กป.) ๖๑๐๑ / ๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา  
ชื่อผู้ส่ง นายมานิต ริกทรงธรรม

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงดันสูง และสถานีดอนตูม  
ตามแผนผังส่งแบบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM F5	๑๓ ส.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง สร้างสะพานวัดบ้านหลวงฝั่งซ้าย (ใช้จอห์นสันตัดไฟต้น DDE ตรงข้ามวัด บ้านหลวง)	จุดตัด DDE ตรงข้ามวัดบ้าน หลวง	DIS-SW ชั่วคราว สะพานวัดบ้าน หลวง	นายบัณฑิต โรจน์ศิริ รัตนไกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) DIS-SW ชั่วคราว ตรงข้ามวัดบ้านหลวง- DIS-SW ชั่วคราว สะพานวัดบ้านหลวง

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ช.ก.ก. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายมานิต ริกทรงธรรม)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DTMS จาก DDE มรณันท์ บ้านหลวง ถึง DIS ชั่วคราว สะพานวัดบ้านหลวง  
ในวันที่ 13 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1023

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกข์พันธ์ุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม  
4 ส.ค. 64

(ลงชื่อ) ส.ท.พร ตันวงศ์ทอง  
ตำแหน่ง (ว.ก.๗ ทน.ผ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส. ด.ท.

อก.บ.ช.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามวัดบ้านหลวง				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวง		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1023/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	5 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	5 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : ดับไฟเพื่อย้ายแนวเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานวัดบ้านหลวงฝั่งซ้าย (ดับไฟ 7 วัน ถึงวันที่ 20 ส.ค. 64, ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนการย้ายโหลด						
3	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		- โหลด 14.4 MW
4	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- โหลด 2.1 MW
5	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 13.5 MW
6	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- โหลด 15.1 MW
7	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		- โหลด 4.0 MW
8	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดลานแหลม
9	ย้ายโหลด DTM05 บางส่วน ฝาก NCB10						
10	DTM09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 ปุ่มคอสโม
11	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนानบัส
12	DTM09S-09	ปลด	สับ		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลานแหลม
13	DIS.ชั่วคราว.	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS สะพานวัดบ้านหลวง
14	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
15	DTM09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 ปุ่มคอสโม
16	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
17	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณตรงข้ามวัดบ้านหลวง ออกทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
18	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
21	แจ้งการดับไฟ ให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและแจ้งผู้ควบคุมให้ปฏิบัติได้						
22	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
23	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
24	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
26	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
27	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดลานแหลม
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
28	เมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว พร้อมรับการจ่ายไฟ						
29	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
30	DTM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
31	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
32	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		-
33	NCB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCB		-
34	NCB05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นช.		R วัดลานแหลม
35	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
36	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
37	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
38	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณตรงข้ามวัดบ้านหลวง เข้าทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
39	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
40	ย้ายโหลด DTM05 บางส่วน ฝาก NCB10						
41	DTM09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดตม.		SF6 บีมคอสโม
42	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
43	DIS.ชั่วคราว.	ปลด	สับ		ดตม.		DIS สะพานวัดบ้านหลวง
44	DTM09S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS ตรงข้ามวัดลานแหลม
45	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
46	DTM09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดตม.		SF6 บีมคอสโม
47	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
48	DTM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
49	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
50	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
51	NCB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCB		-
52	NCB05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นช.		R วัดลานแหลม
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

แผนผังดับไฟ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ไปนครชัยศรี




DTM 9S-09

หน้าโรงเรียนบ้านลานแหลม

จุดติดตั้ง คิวใหม่ชั่วคราว

สะพาน วัดบ้านหลวง



DDE

คูลองวัดบ้านหลวง

ปลดสายไฟย้ายแนวเสาไฟฟ้าสร้างสะพานวัดบ้านหลวง ผึ่งซ้าย



คูลองวัดบ้านหลวง

จุดติดตั้ง คิวใหม่ชั่วคราว

ตรงข้าม วัดบ้านหลวง



วัดบ้านหลวง

ไปดอนตูม



DTM 9S-07 SF6

วัดดอนพุทรา ตำแหน่ง ON