



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่..... ก.๓. กจ.(ปบ) ๒๕๐๓ / ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ..... นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย

ชื่อผู้ส่ง..... นายสมศักดิ์ นุชสาย

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

29 ก.ค. 67

วันที่..... ๑๙. ก.ค. ๖๗

ตำแหน่ง..... อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.ภจ.

ด้วย..... กฟส.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ภจ.อุบลราชธานี.๑. วงจร F๒ และ F๓ บริเวณตั้งแต่หน้าบ้านถลุงไฮวีว ถึง หน้าศาลากลางจังหวัด ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒ และ F๓ สฟฟ.ภจ.๑	๓๐ ก.ค. ๖๗	๑๐.๐๐	๑๔.๐๐	ดำเนินการติดตั้งพร้อมต่อ ตระงระบบจำหน่ายไลน์แมน เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวงจร F๒ และ F๓ สฟฟ.ภจ.๑	ครอบครัวชั่วคราว ไทวีว	ครอบครัวชั่วคราว ดุ๊ยศรีรังทาม	นายพนตล เชื้ออยู่ ๐๙๘-๘๘๘๘๘๘๘๘

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนตล เชื้ออยู่ ตำแหน่ง..... พ.ช.๖..... โทร..... ๐๙๘-๘๘๘๘๘๘๘๘ / ๐๙๘-๕๑๑๕๕๑ / ๐๙๘-๕๑๒๕๕๖..... พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผด.สร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมปอง กำจรกิจคดีคุณ)
ท.บ.ป.กฟภ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ลงชื่อ.....
(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.เมืองกาญจนบุรี

19 ก.ค. 2567

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ K๓ ๒ จาก 1/๑ ๖.๗ ไทวีว ถึง 1/๑ ๖.๘ ดุ๊ยศรีรังทาม
ในวันที่ ๓๐ ก.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1057/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรวัชร เจริญเมือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพนตล เชื้ออยู่

25 ก.ค. ๖๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ภจ.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(นายสมศักดิ์ นุชสาย)
๐๙๘-๖ ๑๑๑ ๑๑๑
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น


ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ท.บ.ป.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงน้ำติมน้ำใส		
2. กำหนดวันทำงาน	30 ก.ค. 67	ระหว่าง	10.00 น. ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ติดตั้ง DIS และต่อตรง D/O ตามใบขอปฏิบัติงาน 1057/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง		วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
3	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
4	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	Bypass Recloser SAD05R-01 (ไลน์ดงเกต)						
6	D/O ชค KCA09	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O ไทวัสดุ
7	D/O ชค KCA02	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O ศูนย์สร้างทาง
8	แจ้งชุดปฏิบัติงานไลน์ไหลดหม้อแปลงตั้งแต่ D/O ไทวัสดุ ถึง DIS ติดตั้งใหม่ KCA02S-16 หน้าโรงน้ำติมน้ำใส						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานไลน์ไหลดหม้อแปลงตั้งแต่ D/O ศูนย์สร้างทาง ถึง DIS ติดตั้งใหม่ KCA02S-16 หน้าโรงน้ำติมน้ำใส						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
11	ปฏิบัติงานโดยวิธี HOTLINE						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
13	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
14	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
15	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		
สิ้นสุด Switching แรก							
16	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมย้ายไหลดกลับ						
17	ตรวจสอบสถานะ DIS KCA02S-16 หน้าโรงงานน้ำติมเชื่อมเข้าทั้ง2ฝั่ง แล้ว						
18	ตรวจสอบชุดปฏิบัติงานไลน์ไหลดหม้อแปลงตั้งแต่ D/O ไทวัสดุและ D/O ศูนย์สร้างทาง ถึง DIS KCA02S-16 หน้าโรงน้ำติมน้ำใส เรียบร้อย						
19	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
20	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		
21	แจ้ง HOT LINE ต่อตรง D/O ชั่วคราว KCA09 ไทวัสดุ ได้						
22	เมื่อ HOT LINE ต่อตรง D/O ชั่วคราว KCA09 ไทวัสดุ แล้วเสร็จ						
23	แจ้ง HOT LINE ต่อตรง D/O ชั่วคราว KCA02 ศูนย์สร้างทาง ได้						
24	เมื่อ HOT LINE ต่อตรง D/O ชั่วคราว KCA02 ศูนย์สร้างทาง แล้วเสร็จ						
25	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		

