



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๕๐๖ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๗ ส.ค.๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี บ้านห้วยลึก	ดิส ชั่วคราว บ้านห้วยลึก	ดิสชั่วคราว ตรงข้าม UTG09R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.จก.ป. โทร ๐๘๕๔-๓๑๖๒๐๑๙

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก Dis บ้านห้วยลึก ถึง Dis ตรงข้าม UTG 9R-01
 ในวันที่ 7 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1099/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิรภัทร์ โพธิ์มีนิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ


(นายพิรภัทร์ โพธิ์มีนิจ)
ว.ค.๕ 11ท. น.พ.คฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.ลพ., กฟส.นทจ.
อก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านห้วยลึก (UTG05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ส.ค. 67	เวลา	09.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	พาดสายส่ง 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1099/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์		วันที่ 2 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร 2. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโชน		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R. สระลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สีแยกบ้านตลุงเหนือ
9	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.		DIS บ้านห้วยลึก
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R. สระลงเรือ
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		ทกจ.		R. สระลงเร็ว
29	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS บ้านห้วยลึก
32	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
33	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
34	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
36	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		ทกจ.		R. สระลงเร็ว
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

