

Switching Deadline

23 ส.ค. 67



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(ก.ป.) ๕๑๙ /๒๕๖๗ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณมงคล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ กาหลง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
 เดิมมาฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2 DBA03 SPC03	๒๔ ส.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๓๐ น.	ดับไฟปักเสา และติดตั้งอุปกรณ์ ก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณหน้า โรงงานน้ำตาลถึงราชมงคล	DIS ชั่วคราว รังหิน F3 และ DIS ชั่วคราว รังหิน F2	DIS ชั่วคราว ที่ต้น และ DBA2R-01	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๖๐๐ เควี.อ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑,๘๐๐ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เทัญ ตำแหน่ง ขผ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีเอกสารข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ
 - เริ่มต้น ๑๔.๗๑๕๑๕๓, ๑๐๐.๑๐๖๓๑๘
 - สิ้นสุด ๑๔.๗๑๕๘๘๘, ๑๐๐.๑๐๗๔๘๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่วคราว รังหิน DBA2 ถึง DIS ชั่วคราว รังหิน DBA3
 ในวันที่ 24 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1183/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ DBA3 จาก DIS ชั่วคราว รังหิน DBA3 ถึง DIS ชั่วคราว รังหิน DBA2R-01
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย วรรณพงษ์ นกทอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รช.กฟส.อ.สามชุก

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.) ผจก. กฟส. อ.สข. , กฟผ. อ.สข.
 เรียน ผจก. อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



นายอภิสิทธิ์ เทียงทอง
 ๑๑๑, 5 กก.บ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงงานน้ำตาล ถึง ราชมงคล (DBA02,03, SPC03)			
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1183/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวรรณพงษ์ นกเทศ			วันที่ 20 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่ 20 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่ 20 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพิภรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	**งานที่ทำ** 1. ติดตั้ง DISชค. หน้าทีพย์สุพรรณบุรี โล้นDBA03 ตามผังแนบ และสับDISชค.วังหินไปชน DISชค.หน้าทีพย์สุพรรณบุรี						
2	**งานที่ทำ** 2. ติดตั้ง DISชค. ย่านยาว โล้นDBA02 ตามผังแนบ และสับDISชค.วังหินไปชน DISชค.ย่านยาว						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
4	หลังจาก กฟส.สามชุก แจ้ง VSPP บริษัท ทีพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอयी จำกัด (วงจร SPC03) หยุดขนานเรียบร้อย						
5	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
7	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.	R	หน้าราชมงคล
8	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
9	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load 4.8 MW
10	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		Load 4.3 MW
11	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.	R	ดงชี้เหล็ก
12	- ย้ายโหลดวงจร DBA02 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SPC05 และย้ายโหลดวงจร DBA03 บางส่วน ไปรับไฟจากวงจร SPC03						
13	DBA02S-08	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 หมดการทางศรีประจันต์
14	DBA03S-07	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
15	DBA03S-11	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 วังหว่า
16	Dis.โล้น DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชั่วคราว วังหิน (กลาง)
17	Dis.โล้น DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชั่วคราว วังหิน (บน)
18	DBA03S-11	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6 วังหว่า
19	- ดับไฟ 08.30น.						
20	Dis.โล้น DBA03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชั่วคราว ที่ดิน (บน)
21	DBA02R-01	สับ	ปลด		สช.	SCADA	R ราชมงคล
22	SW.LOAD	สับ	ปลด		สช.	R	ราชมงคล
23	SPC03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.	SF6	โรงงานทีพย์สุพรรณ
24	SPC03S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.	DIS	สะพานจองชัย
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
28	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
32	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
33	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
34	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
35	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R หน้าราชมงคล
36	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
37	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
38	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
39	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R ดงชี้เหล็ก
40	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
41	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
42	ตรวจสอบ DISชค.หน้าทีพยุสุพรรณบุรี DBA03 ติดตั้งเรียบร้อย อยู่สถานะ "ปลด ไบมีตจาก 3 เฟส"						
43	ตรวจสอบ DISชค.ย่านยาว DBA02 ติดตั้งเรียบร้อย อยู่สถานะ "ปลด ไบมีตจาก 3 เฟส"						
44	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
46	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
47	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
48	- พร้อมจ่ายไฟไปชนที่ DISชค. ติดตั้งใหม่ไลน์ DBA02,03						
49	Dis.ไลน์ DBA02	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS ชั่วคราว วังหิน (กลาง)
50	Dis.ไลน์ DBA03	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS ชั่วคราว วังหิน (บน)
51	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
52	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้ง Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
53	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
54	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
55	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงสอง ***							
56	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ						
57	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
58	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
59	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
60	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
61	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
62	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
63	DBA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		สช.		R หน้าราชมงคล
64	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		
65	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		
66	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
67	SPC01R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ศปจ.		R	ดงชี้เหล็ก
68	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
69	Dis.ไลน์ DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชั่วคราว ที่ดิน (บน)
70	SW.LOAD	ปลด	สับ		สช.		R	ราชมงคล
71	DBA02R-01	ปลด	สับ		สช.	SCADA	R	ราชมงคล
72	SPC03S-09	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS	สะพานจองชัย
73	กฟส.สามชุก แจ่ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอีย จำกัด (วงจร SPC03) พร้อมรับไฟ							
74	SPC03S-10	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6	โรงงานทิพย์สุพรรณ
75	- ย้ายโหนดวงจร DBA02 บางส่วน กลับจากวงจร SPC05 และย้ายโหนดวงจร DBA03 บางส่วน กลับจากวงจร SPC03							
76	DBA03S-11	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6	วังหว่า
77	Dis.ไลน์ DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชั่วคราว ยานยาว
78	Dis.ไลน์ DBA03	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชั่วคราว หน้าทิพย์สุพรรณบุรี
79	DBA02S-08	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	หมวดการทางศรีประจันต์
80	DBA03S-07	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ก่อนถึงสะพานจองชัย
81	DBA03S-11	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	วังหว่า
82	กฟส.สามชุก แจ่ง VSPP บริษัท ทิพย์สุพรรณบุรี ไปโอเอนเนอีย จำกัด (วงจร SPC03) ทำการขนานได้							
83	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
84	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
85	DBA02R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		สช.		R	หน้าราชมงคล
86	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC			
87	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
88	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC			
89	SPC01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ศปจ.		R	ดงชี้เหล็ก
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***								

ดับไฟปักเสา และติดอุปกรณ์
 งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี
 บริเวณหน้าโรงงานน้ำตาลถึงราชมงคล
 วันที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ทิพย์สุพรรณบุรี

ผู้ซื้อตรวจจุด G1, G2
 นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.ภส.สามชุก
 ผู้ซื้อตรวจจุด G3, G4
 นาย ปิณนทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.ภส.สามชุก

