



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ป.บ.)- ๑๘๘๖ /๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอารุณ จรดล

# Switching Deadline

25 ส.ค. 66

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.กทบ. จะย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี ๒ วงจร.....ตามแผนผังสังเขปแนบ  
จำนวน.....=๒=.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KTD ๑๑๕ เควี	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดงาน ผบ.กทบ. และ ชุดงาน ผกส.กทบ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี จำนวน ๒ วงจร ช่วงหน้าโลดัส กทบ. ถึง ปากซอยวัดนางสาว	KTD ๔YB-๐๑ จากจุดปลัด	ABS KTD๔YS-๐๕	นายฤกษ์ ชนะภัย พง.๖ ผบ. โทร.๐๘๙-๔๑๒๘๖๕๔
๒	KTA ๐๗	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ชั่วคราว หน้าโลดัส	SF๖ KTA๗S-๐๖	
๓	KTD ๐๘	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดปลัดสาย	SF๖ KTA๗S-๐๖	
๔	KTD ๐๔	๒๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis	SF๖ KTA ๘S-๐๓ KTD ๔S-๐๓, ๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงานประมาณ ๒๐๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิต ตำแหน่ง ทบ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร.๐๘๒-๐๐๙๔๙๔๓

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

( นายอารุณ จรดล )

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

สวิตซ์ ช่าง เคียง 1137

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115kv. จาก KTD 4YB-๐1 ถึง KTD 4YS-03, ODE 115KV  
ในวันที่ 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1223/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2, 3, 4 พิดเดอร์ KTD 4 Y จาก Dis ชั่วคราว หน้าโลดัส KTA 7 S-06 ถึง KTA 7 S-06  
ในวันที่ 27 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ KTD ๘S-๑3 KTD ๔S-03, 04

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปุณทอง ฝาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย มาบัณฑิต

( นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล )  
จ.ค.๔ กทบ. ผบ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 2 (สถานี) KTB

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าโลตัส กทบ.-ปากซอยวัดนางสาว		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1223/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน		วันที่ 24 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 K. S. S. S. ส.ค.ท.ท.		วันที่ 24 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			วันที่ 24 สิงหาคม 2566
	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัดน์, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนัส, นายวรรณพงษ์		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัดน์, นายอมร		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching , มีสวิตชิงข้างเคียง 1137</b>						
2	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	KTD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
4	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
5	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
6	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
7	<b>ย้ายโหลด KTD 4 ไปจ่ายจาก KTD 2</b>						
8	KTD02S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชบุรี
9	KTD04S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ซอยกิ่งไผศาล
10	<b>ย้ายโหลด KTD 4YB-01 ไปจ่ายจาก KTE 4YB-01</b>						
11	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
13	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
14	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		ใบมีด 115 เควี
15	<b>-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.ทั้ง ระบบ 22 KV, 115 KV</b>						
16	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หน้าโลตัส
17	KTD04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ซอยวัดนางสาว
18	<b>แจ้งบ.เซาท์อีส ให้ปลดโหลดออกทั้งหมด</b>						
19	KTD04YS-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		ABS.115 รมสีทอง
20	KTD04YS-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		ABS.115 บ.เซาท์อีส
21	<b>แจ้งHL.กทบ. ตัดเดสบริเวณหัวมุมหน้าโรงงานผ้าขนหนู ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ จุดตัด DDE- KTA07S-06 ไม่มีโหลด ไลน์ KTD08</b>						
22	<b>หลังจากHL.กทบ. ตัดเดสบริเวณหัวมุมหน้าโรงงานผ้าขนหนู ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ เสร็จเรียนร้อย</b>						
23	<b>แจ้งHL.115KV. ปลดจุดเชื่อมสายบริเวณสามแยกกระทุ่มแบน ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ ไลน์ 115 KV</b>						
24	<b>หลังจากHL.115KV. ปลดจุดเชื่อมสายบริเวณสามแยกกระทุ่มแบน ออกทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย</b>						
25	<b>แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
27	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
28	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
29	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
30	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5 115 KV.						
31	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6 115 KV.						
32	หลังจาก กพอ.กทบ.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
33	KTD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
34	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
35	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
36	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
37	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
39	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
40	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
41	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
42	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						
43	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
44	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G4						
45	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G5 115 KV.						
46	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G6 115 KV.						
47	KTD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
48	KTD04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
49	KTD08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		-
50	KTA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
51	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
52	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
53	แจ้งHL.กทบ. จั๊มเตสบริเวณหัวมุมหน้าโรงงานผ้าขนหนู เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ จุดตัด DDE- KTA07S-06 ไม่มีโหลด โหลด KTD08						
54	หลังจากHL.กทบ. จั๊มเตสบริเวณหัวมุมหน้าโรงงานผ้าขนหนู เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
55	แจ้งHL.115KV. จั๊มจุดเชื่อมสายบริเวณสามแยกกระทู้แบน เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ โหลด 115 KV						
56	หลังจากHL.115KV. จั๊มจุดเชื่อมสายบริเวณสามแยกกระทู้แบน เข้าทั้ง 3 เฟส แบบมีไฟ เสร็จเรียบร้อย						
57	KTD04YS-05	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		กทบ.		ABS.115 ร่มสีทอง
58	KTD04YS-04	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		กทบ.		ABS.115 บ.เซาท์อีส
59	แจ้งบ.เซาท์อีส ให้เดินโหลดได้ทั้งหมด						
60	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		กทบ.		DIS หน้าโลตัส
61	KTD04S-03	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ซอยวัดนางสาว

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	ย้ายโหลด KTD 4YB-01 กลับจาก KTE 4YB-01						
63	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		ใบมิต 115 เควี
64	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		ใบมิต 115 เควี
65	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
66	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
67	ย้ายโหลด KTD 4 กลับจาก KTD 2						
68	KTD04S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ซอยกิ่งไฟศาล
69	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชบุรี
70	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	KTD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
72	KTD04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
73	KTD08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
74	KTA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		-
75	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						



