



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 29 ก.ค. 65

### วิญญูขอดับไฟ

เลขที่ ก.๓.กจ.(ปบ) ๑๖๕๖ / ๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ นายณณมิตร ศิริพรพร

วันที่ ๒๒ ก.ค. ๖๕  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.

ด้วย กฟผ. กจ. จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายรีดอทหม้อแปลงนังร้าน รีดอทเสา๑๔เมตร ปีกเสา๑๔.๓๐ เมตร ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กวญจนบุรี ๑ ตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F3 / กจ.1	๓ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รีดอทหม้อแปลงนังร้าน ปีกเสา๑๔.๓๐เมตร บริเวณก่อนถึงแยกแก้งเสียน	KCA3S-06 โรงกลึงสุพรรณพงษ์	DDE เขตอัมพปักษ์กิ่งเสียน	นายกิติกร มณีนิล ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒
๒	F7 / กจ.1	๓ ส.ค. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รีดอทหม้อแปลงนังร้าน ปีกเสา๑๔.๓๐เมตร บริเวณก่อนถึงแยกแก้งเสียน	SF6 ซัดควรวนท์ ดินหมักคันปรี, DIS ซัดควรว ทอมหจกรักษากมธ	KCA7S-06 แก้งเสียนMarket	นายกิติกร มณีนิล ๐๘๓-๓๐๐๖๓๐๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณก่อนถึงแยกแก้งเสียน ต.ท่ามะขาม อ.เมือง  
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวัชร มานิช ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ / ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.สรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(.....นายณณมิตร ศิริพรพร.....)  
ตำแหน่ง.....รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA3 จาก KCA3S-06 ถึง DDE เขตอัมพปักษ์กิ่งเสียน  
ในวันที่ 3 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1228/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ KCA7 จาก SF6 ซัดควรวนท์ ดินหมักคันปรี, DIS ซัดควรว ทอมหจกรักษากมธ KCA 7S-06  
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1228/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....  
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ นาย พินิต ราชสุริยาล ประสานงานการขอดับไฟกับ นายศุภผล ใส่อัส

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. กจ.  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย



(นายณณมิตร ศิริพรพร)  
รจก. 6 กกท พ. ๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	แยกแก่งเสี้ยน					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1228/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราษฎร์นิยม				วันที่	28 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ 1. รื้อถอนหม้อแปลงนั่งร้าน 2. ติดตั้ง DIS ชั่วคราวทรงพลธุรกิจเขต (ดับไฟติดตั้ง)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
4	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=1.0MW.
6	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=2.7MW.
7	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA	-	L=0.8MW.
8	เมื่อดับไฟติดตั้งDIS ชั่วคราวทรงพลธุรกิจเขต (KCA07)						
9	SF6 ชั่วคราว (KCA07)	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	หน้าสนามกสิบบัว
10	แจ้งกฟจ.กจ. ปลด Dropout ป้องกันหม้อแปลงโรงพยาบาลสินแสพ						
11	แจ้งกฟจ.กจ. ตรวจสอบ SF6 KCA07S-06 แก่งเสี้ยน Market อยู่สถานะ OFF ให้ล็อคคาน						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
15	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานติดตั้ง DIS ชั่วคราวทรงพลธุรกิจเขตได้						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงานติดตั้ง DIS ชั่วคราวทรงพลธุรกิจเขตแล้วเสร็จ **สถานะเปิดทั้ง3เฟส** พร้อมจ่ายไฟถึงDIS ชั่วคราวทรงพลธุรกิจเขต						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
19	แจ้งกฟจ.กจ. สับ Dropout ป้องกันหม้อแปลงโรงพยาบาลสินแสพ						
20	SF6 ชั่วคราว (KCA07)	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SF6	หน้าสนามกสิบบัว
21	ย้ายโหลด KCA03 บางส่วนไปจ่ายจาก KCA10						
22	KCA03S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.	SCADA	บีม ปตท. แยกแก่งเสี้ยน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	KCA03S-06	ลับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SCADA	SF6	โรงกลึงสุพรรณพงษ์
24	เมื่อตัด DDE บริเวณบีมแก๊สแกงเลี่ยน (KCA03)							
25	แจ้งชุดฮอตไลน์ทำการตัด DDE บริเวณบีมแก๊สแกงเลี่ยน (ตามผังแนบ)							
26	เมื่อชุดฮอตไลน์ทำการตัด DDE บริเวณบีมแก๊สแกงเลี่ยน (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ							
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ							
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
29	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
30	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
31	หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
32	แจ้งชุดปฏิบัติงานรื้อถอนหม้อแปลงนั้งร้านได้							
33	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
34	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
35	KCA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
36	KCA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
37	KCA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-	-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก								
38	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
39	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
40	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
41	KCA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
42	KCA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
43	KCA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-	-
44	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
45	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
46	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3							
47	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4							
48	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว							
49	แจ้งชุดฮอตไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณบีมแก๊สแกงเลี่ยน (ตามผังแนบ)							
50	เมื่อชุดฮอตไลน์ทำการเชื่อม DDE บริเวณบีมแก๊สแกงเลี่ยน (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ							
51	ย้ายโหลด KCA03 กลับจาก KCA10							
52	KCA03S-06	ปลด, ล็อคคาน	ลับ		กจ.	SCADA	SF6	โรงกลึงสุพรรณพงษ์
53	KCA03S-08	ลับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6	บีม ปตท.แยกแกงเลี่ยน



