



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY OF THAILAND

Switching Deadline
วันที่ 24 ส.ค. 65

เลขที่ ก.๓ บส.(บ.บ.) ๑๗๖๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง ออก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน บีกเสา และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณฝั่งตรง

ข้าม สถานีฯ บางเลน๓ ถนน ๓๓๖ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึง เวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA 6	28 ส.ค.65	08.00 น.	16.00 น.	บีกเสา และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	BEA65-12 หน้าบ้านเขตร	DIS ชั่วคราว หน้า อบต.บางภาษี	นายบุญฤทธิ์ พันธิบุตร พง.๖ กก.
2.	115 KV.	28 ส.ค.65	08.00 น.	16.00 น.		SNOY35 11 คลอทรพิมล	จุดตัดสายแยกวัดเวฬุ	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) - อบต.บางภาษี ถึง แยกวัดเวฬุ

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ชน.บ. โทร ๐๔๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.กฟอ.บางเลน

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ศทป.) กฟท.๓

เขียน ออก.บ.บ.(ก.๓)

ศทป.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัด BEA6 BEA 65-12 ถึง DIS ชั่วคราว หน้า อบต.บางภาษี
ในวันที่ 28 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1294/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัด 115KV SNOY35-11 ถึง จุดตัดสายแยกวัดเวฬุ
ในวันที่ 28 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1994/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิติ์ ตริ่งทอง ประสานงานขอตัดไฟกับ ก.ประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์

ส่วนรับอนุมัติ

ที่ ก.๓ กฟท.(ศทป.)

เขียน ผจก. กฟอ.๒๑, กฟอ.พจนท.

ออก บข.(ก.๓), ออก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.paa.co.th

(นายประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์)
๐๔๓.๕๓๗๗ ม.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์จึง 5 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ศทป. (สถานี.....)


เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ บครปฐม

ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลขพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามสถานีฯบางเลน3 (BEA06, SNO03YS-11 - DDE 115kV แยกวัดเวฬุ)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	เชื่อมสายส่ง 115kV, 22kV		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1294/65
			เข้าสถานีฯบางเลน3			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	20 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	20 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุทินทร, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมนโชน			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		โหลด = 16.94 MW
3	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		โหลด = 3.13 MW
4	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		โหลด = 6.49 MW
5	BEA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
6	BEA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
7	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		โหลด = 8.41 MW
8	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด = 2.2 MW
9	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด = 1.31 MW
10	BEU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด = 0.24 MW
11	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด = 2.76 MW
12	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		โหลด = 3.03 MW
13	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		โหลด = 10.58 MW
14	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด = 2.00 MW
15	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด = 2.34 MW
16	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		โหลด = 2.36 MW
17	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
18	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA09						
19	BEA08S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 ตรงข้าม โรงงานเม็กก้าคลีน
20	DIS ชค. BEA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าอบต. บางภาษี
21	ย้ายโหลด BEU05 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA06						
22	BEA09S-17	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองหลาง
23	BEU05VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB -
24	ย้ายโหลด BEU03 ไปรับไฟจาก SLY10						
25	BEU03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมท.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี
26	BEU03VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB -
27	ย้ายโหลด BEU01 บางส่วนไปรับไฟจาก BEA08						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	BEU04S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	อบต.ลำพญา(เก่า)
29	BEU01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6	สามแยกตาเพียง
30	ย้ายโหลด BEU01 ไปรับไฟจาก SLY08							
31	BEU01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมท.		SF6	ตรงข้ามร้านกึ่งเก้
32	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	-
33	ย้ายโหลด BEU04 ไปรับไฟจาก SLY10							
34	BEU03S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6	หน้าสถานีฯ บางเลน 2
35	BEU04VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	-
36	ย้ายโหลด BEU02 ไปรับไฟจาก SLY09							
37	SLY09S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมท.	SCADA	SF6	วิทยาลัยการอาชีพ
38	BEU01BVB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	Incoming
39	BEU02YB-01	สับ	ปลด		BEU		CB	เบรกเกอร์ 115kV
40	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. (22kV)							
41	BEA09S-23	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS	หน้าร้านเกษตรบางเลน
42	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. (115kV)							
43	ตรวจสอบสถานะสายส่ง 115kV SNO02,03YB-03 จ่ายไฟ Close Loop ปกติ							
44	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ LBS 115kV SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะปกติ							
45	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SNO03YS-11	สับ	ปลด ล็อคคาน		บล.		LBS	คลองพระพิมล
48	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
49	แจ้งฟอป.บล ให้ผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทยบางเลน ปลดโหลดภายใน เตรียมรับการดับไฟ							
50	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย(บางเลน) หยุดเดินโหลด พร้อมให้ดับไฟเรียบร้อยแล้ว							
51	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ CSW 115kV SNO03YB-04 ปากทางเข้าประปาไทย อยู่สถานะปกติ							
52	SNO03YB-04	สับ	ปลด		บล.		CSW	ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
53	SNO03YS-08	สับ	ปลด ล็อคคาน		บล.		ABS	ใบมีด CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
54	SNO03YS-12	สับ	ปลด ล็อคคาน		บล.		ABS	โลตัส
55	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
56	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ชุด Hotline 115kV ทราบ (ชุดพีโจ)							
57	แจ้งชุด Hotline 115kV ทำการปลด DDE 115kV บริเวณแยกวัดเวฬุ ออกจากกันทั้ง 3 เฟสได้ โดยวิธีดับไฟ							
58	เมื่อชุด Hotline 115kV ทำการปลด DDE 115kV บริเวณแยกวัดเวฬุ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส โดยวิธีดับไฟ แล้วเสร็จ							
59	แจ้งฟอป.บล แจ้งผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย (บางเลน) ให้พร้อมรับการจ่ายไฟ							
60	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย(บางเลน) พร้อมรับไฟแล้ว							
61	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SNO03YS-12	ปลด ล็อคคาน	สับ		บล.		ABS	โลตัส
63	SNO03YS-08	ปลด ล็อคคาน	สับ		บล.		ABS	ใบมีด CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
64	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ CSW 115kV SNO03YB-04 ปากทางเข้าประปาไทย อยู่สถานะปกติ							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
65	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
66	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
67	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.บล. ทราบ						
69	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
70	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
71	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 (115kV)						
72	แจ้งกฟอ.บล. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 (115kV)						
73	เมื่อกฟอ.บล. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
74	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
75	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
76	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
77	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
78	BEA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
79	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
80	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
81	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
82	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
	สิ้นสุด Switching ช่วงแรก						
83	แจ้งกฟอ.บล. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
84	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G1						
85	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G2						
86	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G3 (115kV)						
87	แจ้งกฟอ.บล. ปลด Short Ground จุด G4 (115kV) และเมื่อแจ้งกฟอ.บล. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
88	ตรวจสอบระบบจำหน่าย 22kV วงจร BEV01,02,03,04,05VB-01 เชื่อมเข้า Pothead เข้าที่ 3 เฟสเรียบร้อย ทุกวงจร						
89	ตรวจสอบสายส่ง 115kV เชื่อมเข้า Air Break 115kV หน้าสถานีฯ บางเลน3 เข้าที่ 3 เฟสเรียบร้อย						
90	BEA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		
91	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
92	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		
93	BEA09R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.	SCADA	R วัดเกษม
94	BEA09R-02	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		บล.		R วัดเวฬุ
95	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
96	SLY08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
97	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
98	SLY10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
99	**AC สายส่ง 115kV หน้าสถานีฯ บางเลน3 (30 นาที)**						
100	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
101	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ LBS 115kV SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะปกติ						
102	SNO03YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		LBS คลองพระพิมล
103	เมื่อ AC สายส่ง 115kV หน้าสถานีฯ บางเลน3 ครบ 30 นาที						
104	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ LBS 115kV SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะปกติ						
105	SNO03YS-11	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		LBS คลองพระพิมล
106	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	**จ่ายไฟระบบ 115kV**						
108	แจ้งฟอ.บล ให้ผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทยบางเลน ปลดโหลดภายใน เตรียมรับการดับไฟ						
109	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย (บางเลน) หยุดเดินโหลด พร้อมให้ดับไฟเรียบร้อยแล้ว						
110	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ CSW 115kV SNO03YB-04 ปากทางเข้าประปาไทย อยู่สถานะปกติ						
111	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	SNO03YB-04	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
113	SNO03YB-04	สับ	ปลด		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
114	SNO03YS-08	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS ใม่มีด CSW ปากทางเข้า บ.ปะปาไทย
115	SNO03YS-12	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS โลตัส
116	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
117	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ ชุด Hotline 115kV ทราบ (ชุดพีโจ)						
118	แจ้งชุด Hotline 115kV ทำการเชื่อม DDE 115kV บริเวณแยกวัดเวฬุ เข้าทั้ง 3 เฟสได้ โดยวิธีดับไฟ (ชุดพีโจ)						
119	เมื่อชุด Hotline 115kV ทำการเชื่อม DDE 115kV บริเวณแยกวัดเวฬุ เข้าทั้ง 3 เฟส โดยวิธีดับไฟ แล้วเสร็จ						
120	แจ้งฟอ.บล แจ้งผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย (บางเลน) ให้พร้อมรับการจ่ายไฟ						
121	เมื่อผู้ใช้ไฟ บ.น้ำปะปาไทย(บางเลน) พร้อมรับไฟแล้ว						
122	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
123	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
124	SNO03YS-12	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		ABS โลตัส
125	SNO03YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		ABS ใม่มีด CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
126	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ CSW 115kV SNO03YB-04 ปากทางเข้าประปาไทย อยู่สถานะปกติ						
127	SNO03YB-04	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
128	ตรวจสอบสถานะ LowGas ของ LBS 115kV SNO03YS-11 คลองพระพิมล อยู่สถานะปกติ						
129	SNO03YS-11	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		บล.		LBS คลองพระพิมล
130	SNO03YB-04	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บล.		CSW ปากทางเข้า บ.ประปาไทย
131	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
132	**จ่ายไฟสายส่ง 22kV**						
133	BEU02YB-01	ปลด	สับ		BEU		CB เบรกเกอร์ 115kV
134	BEA09S-23	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าร้านเกษตรบางเลน
135	ย้ายโหลด BEA06 บางส่วนกลับจาก BEA09						
136	DIS ชค. BEA06	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าอบต. บางภาษี
137	BEA08S-13	สับ	ปลด		บล.		SF6 ตรงข้าม โรงงานเม็กก้าคลีน

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
138	ย้ายโหลด BEU02 กลับจาก SLY09						
139	BEU01BVB-01	ปลด	สับ		BEU		CB Incoming
140	SLY09S-03	สับ	ปลด		พมท.	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
141	ย้ายโหลด BEU04 กลับจาก SLY10						
142	BEU04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEU		CB -
143	BEU03S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 หน้าสถานีฯ บางเลน 2
144	ย้ายโหลด BEU01 กลับจาก SLY08						
145	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEU		CB -
146	BEU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ตรงข้ามร้านกุ่มเก้
147	ย้ายโหลด BEU01 กลับจาก BEA08						
148	BEU01S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 สามแยกตาเพียง
149	BEU04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 อบต.ลำพญา(เก่า)
150	ย้ายโหลด BEU03 กลับจาก SLY10						
151	BEU03VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEU		CB -
152	BEU03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 ช่างร้านเลม่อนมี
153	ย้ายโหลด BEU05 กลับจาก BEA06						
154	BEU05VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BEU		CB -
155	BEA09S-17	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
156	BEA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEA		
157	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
158	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		
159	BEA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.	SCADA	R วัดเกษม
160	BEA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		บล.		R วัดเวฬุ
161	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
162	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
163	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
164	BEU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
165	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
166	BEU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
167	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
168	SLY08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
169	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
170	SLY10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
171	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO		- เบรกเกอร์ 115 เควี

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด