



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC UTILITY AUTHORITY

วิทย์ขอตัดไฟ

Switching Deadline

5 ก.ย.66

เลขที่..... ก.ต.ภจ.(ปบ) ๑๙๙๒ / ๒๕๖๖

วันที่..... ๕ ก.ย. ๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณ

ตำแหน่ง..... อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายชิตชัย เขิตสุวรรณ

ตำแหน่ง..... รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภพจ.ภจ.

ด้วย..... กพจ.ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า สฟพ.ภาณุเจริญบุรี ๑ วงจร F๒๒ บริเวณหัว UG หน้าโรงพยาบาลทลพลพยุหเสนา ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี ตามแผนผังสิ่งเชื่อม จำนวน..... ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒๒ สฟพ.ภจ.๑	๖ ก.ย. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า เป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตาม แนวถนนแสงชูโต	ตีสี่ชั่วคราว หน้าคอนโดตริม	ตรงข้ามตรงข้ามป้อม สมโบสถ์ KCA๒S-๐๗	นายสมบัติ กาจศิริคุณ ๐๘๑๙๔๖๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... บริเวณหน้าคอนโดตริมถึงตรงข้ามป้อมสมโบสถ์ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง..... โทร. ๐๘๑-๕๐๖๘๘๕๙ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๓ / ๐๓๔-๕๑๐๕๕๖. พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ของ กพจ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(..... นายชิตชัย เขิตสุวรรณ.....)
ตำแหน่ง..... รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.ภพจ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพจ.๑
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KCA2 จาก Dis.คณ.ได้ออ.ถึง KCA2S-07
ในวันที่ 6 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1339/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ พิชิต พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ
ทาง..... 5 ก.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กพจ.ภจ., กพส.ทวง.
อก.บข.(ก.๓), อก.รจ.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จบ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

.....
(..... นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ.....)
ว.ค.๕ รักษาการแทน ผคฟ.
ขั้นตอนการสวิชชิง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าโรงพยาบาล พหลพลพยุหเสนา (KCA2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ก.ย. 66	เวลา 09.00 น.	ถึง เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ. งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายเป็น UG	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1339/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 5 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 15 MW
3	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 14.5 MW
4	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load = 7 MW
5	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load = 4.2 MW
6	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- Load = 10 MW
7	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- Load = 3.48 MW
8	ย้ายโหลดวงจร KCA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก TMA01						
9	KCA02S-11	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมจ.		SF6 ก่อนปั๊มแก๊ส
10	KCA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั๊มสมนันท์
11	เมื่อผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา และ ศาลากลางจังหวัด พร้อมให้ดับไฟ						
12	D/O Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O หน้าโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
13	D/O Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O หน้าศาลากลางจังหวัด
14	D/O Fuse	ปลด	สับ		กจ.		D/O ตรงข้ามโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
15	D/O Fuse	ปลด	สับ		กจ.		D/O ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด
16	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 9.00 น.						
17	Dis ชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าคอนโดตริ่ม
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กจ. รับทราบ						
19	แจ้งให้ กฟจ.กจ. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
20	แจ้งให้ชุด กฟจ.กจ. ทำการช้อนกรวดจุด G1,G2						
21	แจ้งให้ชุด กฟจ.กจ. ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
22	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
24	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
25	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
26	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
27	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
28	เมื่อชุด กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
29	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
30	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
31	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
32	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		-
33	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
34	TMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
35	แจ้งให้ชุด กฟจ.กจ. ทำการปลดข้อตรกราวจุด G1,G2						
36	Dis ชั่วคราว	ปลด	สับ		กจ.		DIS หน้าคอนโดตริ่ม
37	เมื่อผู้ใช้ไฟ โรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา และ ศาลากลางจังหวัด พร้อมให้ดับไฟ						
38	D/O Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O ตรงข้ามโรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา
39	D/O Fuse	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		D/O ตรงข้ามศาลากลางจังหวัด
40	D/O Fuse	ปลด	สับ		กจ.		D/O หน้าโรงพยาบาลพลพลพยุหเสนา
41	D/O Fuse	ปลด	สับ		กจ.		D/O หน้าศาลากลางจังหวัด
42	ย้ายโหลดวงจร KCA02 บางส่วน กลับจ่ายไฟจาก TMA01						
43	KCA02S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามปั้มสมนันท์
44	KCA02S-11	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทมจ.		SF6 ก่อนปั้มแก๊ส
45	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
47	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
48	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		-
49	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	TMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานตีไฟก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นสายเคเบิลใต้ดิน ตามแบบฉบับและชุด
บริเวณหน้าอาคารได้เสร็จเรียบร้อยข่ามีเลขบันทึก 6 ก ข 2566 เวลา 09.00 น. - 16.30 น

