



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ทมก.(ปบ) /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย เพื่อปกเสา ๑๒.๒๐ ม. และ ติดตั้งหม้อแปลง
สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแเวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-----------|----------|---------------------------|---|--|---|
| ๑. | TMK ๐๗ | ๒๖ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | DIS ชั่วคราว ตรงข้ามโรง นมหนองลาน | Recloser TMK ๗R-๐๑ รีโคลเซอร์หนองลาน | นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์อินทร โทร ๐๘๕-๔๒๕๖๖๔๔ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์อินทร ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๕-๔๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ 
(นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ)
รจก.(ท)รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMK 07 จาก DIS ชั่วคราวตรงข้ามโรง ^{ของหนองลาน} ถึง TMK 7R-01.
ในวันที่ 26 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1380/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย  ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิชัย อภิสิทธิ์อินทร
19 ส.ค. 65


(นายเฉลิมเกียรติ ชื่นชะง้อ)
รจก. บ.ก.ท.ท.ท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา.
อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี _____)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแเวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|---|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | DISชั่วคราวตรงข้ามโรงนมหนองลาน-TMK7R-01 | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 26 ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.ทมก. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1380/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | | | นายขุนทอง ฝาเงิน | วันที่ | 20 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 20 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | | วันที่ | 20 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 1 | - ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching | | | | | | |
| 2 | TMK07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | TMK | - | Load = 3.5 MW |
| 3 | TMK07R-01 | Normal | Nonreclosing, | | ทมก. | SCADA | - หนองลาน |
| 4 | TMK09R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทมก. | - | วัดศรีอพนัน |
| 5 | - ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMK09 | | | | | | |
| 6 | TMK07S-13 | ปลด | สับ | | ทมก. | SF6 | บ้านเด่น |
| 7 | TMK07R-01 | สับ | ปลด | | ทมก. | SCADA | R หนองลาน |
| 8 | แจ้งกฟอ.ทมก.ปลดใบมีดออกไลน์ ของ TMK07R-01 ออกทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 9 | - เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 10 | Dis ชค. TMK07 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ทมก. | DIS | ตรงข้ามโรงนมหนองลาน |
| 11 | แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ | | | | | | |
| 12 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 13 | แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 14 | แจ้ง กฟอ.ทมก ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 15 | TMK07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | TMK | - | |
| 16 | TMK09R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal, ALT | | ทมก. | - | วัดศรีอพนัน |
| *** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *** | | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|---------------------|
| 17 | เมื่อ กฟอ.ทมก ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 18 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1 | | | | | | |
| 19 | แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2 | | | | | | |
| 20 | TMK07VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | TMK | - | |
| 21 | TMK09R-01 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ทมก. | - | วัดคร้อพั่น |
| 22 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 23 | Dis ชค. TMK07 | ปลด | สับ | | ทมก. | DIS | ตรงข้ามโรงนมหนองลาน |
| 24 | - ย้ายโหลด TMK07 บางส่วนกลับจาก TMK09 | | | | | | |
| 25 | แจ้งกฟอ.ทมก.สับไบมีตออกไลน์ ของ TMK07R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส | | | | | | |
| 26 | TMK07R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing,ALT | | ทมก. | SCADA | R หนองลาน |
| 27 | TMK07S-13 | สับ | ปลด,ล๊อคคาน | | ทมก. | SF6 | บ้านเด่น |
| 28 | TMK07VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | TMK | - | |
| 29 | TMK07R-01 | Nonreclosing, ALT,Blk Gnd | Normal | | ทมก. | SCADA | - หนองลาน |
| 30 | TMK09R-01 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ทมก. | - | วัดคร้อพั่น |
| *** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *** | | | | | | | |

ปฏิบัติงานวันที่ 26 ต.ค. 65
เวลา 8.00 - 17.00 น.

