



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ก.ย. 66

เลขที่ ก.๓ นฐ.(ปบ) ๙๕๕ /๒๕๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพลักษณ์

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV02	23 กันยายน 2566	8.30 น.	17.00 น.	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณแยกเข้า สิรินคร	NPV2S-04 แยกสิรินธร	DDE หน้า บ. CNN เครื่องนอน	นายพรหมแดน สุทธิงาม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...แยกเข้าสิรินธร-ก่อนไฟแดงสนามกีฬา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ขผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๖๕-๕๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีจารุพลักษณ์)

ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คพ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NPV02 จาก NPV2S-04 ถึง DDE หน้าบริษัท CNN เครื่องนอน

ในวันที่ 23 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1416/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิจิตร เสงี่ยม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพรหมแดน สุทธิงาม
19 ก.ย. 66

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กฟจ. นครปฐม

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายสนธิ์ อนุศักดิ์
ผจก. กฟจ. นครปฐม
๐๖๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.คพ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี...)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกเข้าสิรินธร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ก.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นธ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1416/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 19 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายจิรวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจณ์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		Load 5.92 MW
3	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		Load 5.52 MW
4	- ย้ายโหลด NPV02 บางส่วนไปรับจาก NPV04						
5	NPV02S-07	ปลด	สับ		นธ.	Scada	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
6	NPV02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS แยกสิรินธร
7	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณ NPV02S-04 ถึง จุดตัด DDE หน้าบริษัท CNN เครื่อง 60th 20kV 4 เครื่อง						
9	เมื่อผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณ NPV02S-04 ถึง จุดตัด DDE หน้าบริษัท CNN เครื่อง 60th 20kV (เครื่อง) แล้วเสร็จ						
10	แจ้ง HOTLINE 22kV ตัด DDE บริเวณ หน้าบริษัท CNN เครื่องนอน ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
11	เมื่อ HOTLINE 22kV ตัด DDE บริเวณ หน้าบริษัท CNN เครื่องนอน ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	เมื่อแจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
18	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
20	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
21	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
24	แจ้ง HOTLINE 22kV เชื่อม DDE บริเวณ หน้าบริษัท CNN เครื่องนอน เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	เมื่อ HOTLINE 22kV เชื่อม DDE บริเวณ หน้าบริษัท CNN เครื่องนอน เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
26	- ย้ายโหลด NPV02 บางส่วนไปกลับจาก NPV04						
27	NPV02S-04	ปลด	สับ		นธ.		DIS แยกสิรินธร
28	NPV02S-07	สับ	ปลด		นธ.	Scada	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
29	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
30	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

NPV4S-04

ศูนย์เบนซ์


BPA9S-05
ช่างโรงชุบเหล็ก

NPV2S-03

NPV2S-04

แยกสิรินธร

G1



G2



DDE หน้า บ. CNN เครื่องนอน



พื้นที่ดับไฟ



พื้นที่ปฏิบัติงาน

ช่าง.ร.ร.สิรินธร

NPV2S-05

จุดช้อตกราวด์



ร.ร.สิรินธร

NPV2S-06

