



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป.) ๔๕๓/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วิทยขอตัดไฟ

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

Switching Deadline

8 ก.ย. 65

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F8 ด่านช้าง	๑๓ ก.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๔๒ ต้น	DAA8R-02	DAA8S-06	นายอัสตา คงศักดิ์ โทร ๐๖๑-๙๙๖๙๓๙๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไลน์บ้านโพธิ์กิ่ง ไลน์บ้านพุดย้อย ไลน์วัดป่าหน้าตอกเขมโก ไลน์บ้านเขาโล้น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธนวเดช กิตติวิโชค ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร ๐๙๘-๔๖๓๔๘๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DAA8R จาก DAA8R-02 ถึง DAA8S-06
ในวันที่ 13 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1433/65
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พงศธร วัฒนะ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย อัสตา คงศักดิ์ กิตติวิโชค

๙ ก.ย. ๖๕

นายธนวเดช กิตติวิโชค
๐๙๐.๖ มว. น.น.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ๑๕.
อก.ว.ว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี) เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวังคัน-เขาโล้น						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปักเสา 12.20 ม. จำนวน 42 ต้น	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1433/65		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	6 กันยายน 2565		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2565		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กันยายน 2565		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)			
	2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)			
	3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	DAA08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R.	หนองมะค่าโมง
3	DAA08R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R.	วังคัน
4	-ย้ายโหลด DAA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DAA08						
5	DAA08S-16	ปลด	สับ		รถ ดช.	DIS	หนองยายเงิน
6	DAA08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รถ ดช.	DIS	เขาโล้น
7	-เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
8	DAA08R-02	สับ	ปลด		ดช.	R.	วังคัน
9	แจ้งช่างกฟส.ดช.ปลดใบมีดออกไลน์ของ DAA08R-02 ออกทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
11	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
12	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
13	แจ้งช่างHL. เชื่อมสายเข้า DIS ชั่วคราวพุ่มย่อย แบบไม่มีไฟ						
14	หลังจากช่างHL. เชื่อมสายเข้า DIS ชั่วคราวพุ่มย่อย แบบไม่มีไฟเสร็จเรียบร้อย ให้ตรวจสอบใบมีดให้เปิดวงจรไว้						
15	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G1						
16	DAA08S-06	ปลด	สับ		รถ ดช.	DIS	เขาโล้น
17	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
18	แจ้งชุดทำงาน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
19	หลังจาก กฟอ. สว Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
20	DAA08 R-01	Non Reclosing, ALT	Normal		ดช	R.	หนองมะค่าโมง
21	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
22	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
24	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งชุดทำงาน ปลด Short ground จุด G3						
26	DAA08 B-01	Normal	Nonreclosing, ALI		ธธ.	R.	ขนอมระค้ำโปง
27	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	แจ้งช่างฟส.ตช.สับใบมีดออกไลน์ของ DAA08R-02 เข้าทั้ง 3 เฟส						
29	DAA08R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ดช.	R.	วังคั่น
30	-ย้ายโหลด DAA08 บางส่วนกลับจาก DAA08						
31	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		รธ ดช.	DIS	พู่ช้อย
32	DAA08S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		รธ ดช.	DIS	หนองยายเงิน
33	DAA08 R -01	Nonreclosing, ALI	Normal		-ธธ.	R	ขนอมระค้ำโปง
34	DAA08R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.	R.	วังคั่น
35	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานดับไฟป้กเสาทั้งแต่รีโคลสเซอร์วังคัน DAA8R-02 ถึง DAA8S-06 บ้านเขาโล้น

