

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ทกม.(ปบ) /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโคทอง

ชื่อผู้ส่ง นายเฉลิมเกียรติ ชินชะว้อ

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อปักเสา ๑๒.๒๐ ม. และ ติดตั้งหม้อแปลง
สถานีท่ามะกา.๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	รับ/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMK ๑๑	๑๔ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS TMK๑5 ๑๗ เชิงสะพาน ห้วยเหนือ	DIS TMK๑5 ๑๐ หน้าบ้านเคอู	ผู้ควบคุมงาน นายสมบุญ สิมโคทอง โทร ๐๘๕-๙๒๒-๑๑๑๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๑, ๖, ๓. ห้วยเหนือว. ม.๑, ๓. แสนตอ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิทย์ อภิสิทธิ์มนตรี ตำแหน่ง หล.ปบ. โทร ๐๘๕-๙๒๒๖๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรล (ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายเฉลิมเกียรติ ชินชะว้อ)

รก.(ท) รักษาการแทน ผจก. กฟอ.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ) กฟอ.๑

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ

ในวันที่ 14 ก.ย.65 ตั้งแต่เวลา ๐8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1451/2565

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย

ประสานงานการขอตัดไฟกับ

นาย

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก.

อ.ก.บช.(ก๓), อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) -


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	จาก DIS TMK1S-07 (เชิงสะพานห้วยเหินยว) - DIS TMK1S-10 (หน้าหมู่บ้านวันเพ็ญ)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1451/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์	วันที่	4 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่	4 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่	4 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		LOAD 5.94 MW.
2	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		
3 ตรวจสอบใบมีดด้าน Source ด้าน Load ของ TMK04R-01 ให้อยู่ตำแหน่ง Close สวิตช์ By pass อยู่ตำแหน่ง Open							
4 ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก TMK05							
5	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		ทมก.	R	ต.ห้วยเหินยว
6 แจ้ง กฟอ.ทมก.ทำการสับสวิตช์ By pass ของ TMK04R-01 เข้าทั้ง 3 เฟสได้							
7 เมื่อ กฟอ.ทมก.ทำการสับสวิตช์ By pass ของ TMK04R-01 เข้าทั้ง 3 แล้วเสร็จ							
9	TMK04R-01	สับ	ปลด		ทมก.	R	ต.ห้วยเหินยว
8	TMK01S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	เชิงสะพานห้วยเหินยว
10 เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
11	TMK01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทมก.	DIS	หมู่บ้านวันเพ็ญ
12 แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
13 แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
14 แจ้งชุด กฟอ.ทมก.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน							
15 หลังจากชุด กฟอ.ทมก.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
16	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
17	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.		
18 แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟอ.ทมก.รับทราบและปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19 เมื่อ กฟอ.ทมก.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
20	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
21	TMK05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.		
22 แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							
23 แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	TMK01S-10	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	หมู่บ้านวันเพ็ญ
25	ย้ายโหลด TMK01 บางส่วนกลับจาก TMK05							
26	TMK01S-07	ปลด	สับ		ทมก.		DIS	เชิงสะพานหวายเหนียว
27	TMK04R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		ทมก.		R	ต.หวายเหนียว
28	แจ้ง กฟอ.ทมก.ทำการปลดสวิตช์ By pass ของ TMK04R-01 ออกทั้ง 3 เฟสได้							
29	เมื่อ กฟอ.ทมก.ทำการปลดสวิตช์ By pass ของ TMK04R-01 ออกทั้ง 3 แล้วเสร็จ							
30	TMK04R-01	สับ	ปลด		ทมก.		R	ต.หวายเหนียว
31	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
32	TMK05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

ปฏิบัติงานวันที่ 14 ก.ย. 2565
เวลา 8.00 - 17.00 น.

