



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

6 ต.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๗๐๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชด
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุณนาค

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้ งานข้างเคียงเลขที่ 1473/67

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๒	ระบบ 115 เควี บ.สกาย เพาเวอร์	๗-๘ ต.ค. ๖๗ 7-10 ต.ค. 67	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม. จาก บ.สกายเพาเวอร์ - บ.ไทย พัฒนาโซล่า	สายส่ง 115 เควี บ.สกาย เพาเวอร์	สายส่ง 115 เควี บ.ไทยพัฒนาโซ ล่า	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ อนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชผ.กป. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๘

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๙๘๐๗, long: ๙๙.๗๒๒๒๖๕
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๑๐๐๑๕, long: ๙๙.๗๕๔๑๘๖

ลงชื่อ สุรวุฒิ
(นายสุรวุฒิ บุณนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kV จาก บ.สายหมอยา ถึง บ.ไทยพัฒนา โซล่า
ในวันที่ 7-10 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1461/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิมา อธิศิริโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ ออ.กท. พิเศษเรือ
5 ต.ค. 67

(อธิมา อธิศิริโพธิ์แก้ว)
หัวหน้า วิศวกรรมการจ่ายไฟ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพส. พท4, นพส. ๗, ๑. นพส. นกจ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. - (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ.สกายพาวเวอร์ - บ.ไทยพัฒนาโซล่า		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7-8 ต.ค. 67 7-10 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา 14 ม. ตามใบขอปฏิบัติงาน 1461/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว		วันที่ 5 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสิริภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	**ดับไฟต่อเนื่อง วันที่ 7-8 ต.ค. 67 7-10 ต.ค. 67							
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
3	1SKP01 01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			1SKP01	CB	บ.สกาย พาวเวอร์
4	1SLD01 02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			1SLD01	CB	บ.พัฒนาโซล่า
5	ตรวจสอบ บ.พัฒนาโซล่า ดำเนินการย้ายโหลดภายในไปรับไฟจากแหล่งจ่ายภายนอกเรียบร้อยแล้ว							
6	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
7	1SKP01 01YB-01	สับ	ปลด			1SKP01	CB	บ.สกาย พาวเวอร์
8	1SLD01 02YB-01	สับ	ปลด			1SLD01	CB	บ.พัฒนาโซล่า
9	1SKP01 01YB-01	สับ	ปลด			1SKP01	-	ใบมิต 115 เควี บ.สกายพาวเวอร์
10	1SKP01 01YB-02	สับ	ปลด			1SKP01	-	ใบมิต 115 เควี บ.สกายพาวเวอร์
11	1SLD01 02YB-01	สับ	ปลด			1SLD01	-	ใบมิต 115 เควี บ.พัฒนาโซล่า
12	1SLD01 02YB-02	สับ	ปลด			1SLD01	-	ใบมิต 115 เควี บ.พัฒนาโซล่า
13	1SKP01 1ABS-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ			กฟส.	ABS	หน้า บ.สกาย พาวเวอร์
14	1SLD01 2ABS-01	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ			ลช.	ABS	หน้า บ.พัฒนาโซล่า
15	ตรวจสอบ BOP05YS-12 LBS หน้า บ.สกาย พาวเวอร์ อยู่สถานะ "ปลด+ล็อคกุญแจ"							
16	ตรวจสอบ BOP05YS-13 LBS หน้า บ.พัฒนาโซล่า อยู่สถานะ "ปลด+ล็อคกุญแจ"							
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
18	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
19	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
20	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
21	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก								
22	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
23	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
24	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1							
25	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
26	1SKP01 1ABS-01	ปลด	ล๊اب			ชจก.		ABS	หน้า บ.สกาย พาวเวอร์
27	1SLD01 2ABS-01	ปลด	ล๊اب			ลข.		ABS	หน้า บ.พัฒนาโซล่า
28	1SKP01 01YB-01	ปลด	ล๊اب			1SKP01		-	ใบมิต 115 เควี บ.สกายพาวเวอร์
29	1SKP01 01YB-02	ปลด	ล๊اب			1SKP01		-	ใบมิต 115 เควี บ.สกายพาวเวอร์
30	1SLD01 02YB-01	ปลด	ล๊اب			1SLD01		-	ใบมิต 115 เควี บ.พัฒนาโซล่า
31	1SLD01 02YB-02	ปลด	ล๊اب			1SLD01		-	ใบมิต 115 เควี บ.พัฒนาโซล่า
32	1SKP01 01YB-01	ปลด	ล๊اب คง "OFF"AutoReclose			1SKP01		CB	บ.สกาย พาวเวอร์
33	1SLD01 02YB-01	ปลด	ล๊اب คง "OFF"AutoReclose			1SLD01		CB	บ.พัฒนาโซล่า
34	1SKP01 01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			1SKP01		CB	บ.สกาย พาวเวอร์
35	1SLD01 02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			1SLD01		CB	บ.พัฒนาโซล่า
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****									

