



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

08/10/67

เลขที่ ก.๓.พทท. ๗๒๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัชรัตน์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวดี บุญนาค

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแบบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๙-๑๐ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม. <b>* ใกล้เคียง 1461 *</b>	ดิสชั่วคราว ห้องแถววัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราวบ้าน กรอกตาโพธิ์	นายอนุชา ชำนาญเรือ
๒	BOP05 115 เควี	๙-๑๐ ต.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	รื้อถอนเสา ๑๔ ม.	BOP05YS-10	บ.สกายเพาเวอร์	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผจก.ป โทร ๐๘๕-๓๑๒๒๑๑๙

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๕๓๗๐๔, long: ๙๙.๗๔๖๗๒๒  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๘๓๗๕, long: ๙๙.๗๒๘๙๗๔

ลงชื่อ 

(นายสุรวดี บุญนาค)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก Dis ๕๓ ห้องแถววัดสระ ถึง Dis ๕๓ บ้านกรอกตาโพธิ์  
ในวันที่ 9-10 ต.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1473/67
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BOP05YB จาก BOP05YS-10 ถึง บ.สกายเพาเวอร์ (OPEN ABS 2 ตัว)  
ในวันที่ 9-10 ต.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1473/67
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ นันธิ สุภังษา มนต์บุญมงคล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

ลงชื่อ  
(นางสาวสุภังษา มนต์บุญมงคล)

๑๓๓. 5 ๓๓๓ พท. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. น.ร.พชช, น.ร.ชช.  
น.ร.อบ.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิตชิง.....3.....แผ่น  
แผนผังแนบ.....2.....แผ่น

ผจพ. — (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าห้องแถววัดสระลงเรือ - บ้านกรอกตาโพธิ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-10 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	รื้อถอนเสา 14 เมตร	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1473/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	6 ตุลาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 ตุลาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชชา, วีรวัชร, อมร 2. นครินทร์, พิชชา, ณิชฎากาญจน์, สุธี, สามารถ 3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ระบบ 115 เควี ดับยาว 9-10 ต.ค. 67 (พื้นที่ไฟดับในไลน์ UTG05 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟฟ้า)						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
3	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
4	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
5	1SKP01 02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
6	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
7	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
8	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
9	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R ตลุงเหนือ
10	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปจ่ายจาก UTG09						
11	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS หน้าร้านจรุงเรืองคำวาสดู
13	Dis ชค.ในไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ชค. กรอกตาโพธิ์
14	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
15	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
16	Dis ชค.ในไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ชค. ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
17	เมื่อพร้อมดับไฟระบบ 115 kV						
18	ตรวจสอบ 1SKP01 1ABS-01 ABS หน้า บริษัท สกายพาวเวอร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
19	ตรวจสอบ 1SKP01 01YB-01, 01YS-01, 01YS-02 เบรกเกอร์และใบมีด 115 kV บริษัท สกายพาวเวอร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN"						
20	ตรวจสอบ 1SLD01 2ABS-01 ABS หน้า บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
21	ตรวจสอบ 1SLD01 02YB-01, 02YS-01, 02YS-02 เบรกเกอร์และใบมีด 115 kV บริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN"						
22	ตรวจสอบ BOP05YS-12 LBS หน้าบริษัท สกายพาวเวอร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
23	ตรวจสอบ BOP05YS-13 LBS หน้าบริษัท พัฒนาโซลาร์ จำกัด อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
24	1SKP01 03YB-01	สับ	ปลด		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
25	1SKP01 02YB-01	สับ	ปลด		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	1SKP01 02YS-01	สับ	ปลด		สกายเพาเวอร์		DIS ใบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
27	1SKP01 02YS-02	สับ	ปลด		สกายเพาเวอร์		DIS ใบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
28	1SKP01 03YS-01	สับ	ปลด		สกายเพาเวอร์		DIS ใบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
29	BOP05YS-10	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		หจก.		LBS แยกไฟสี่ ฟังสถานีฯ บ่อพลอย 1
30	1SKP01 02ABS-01	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		สกายเพาเวอร์		ABS หน้า สกายเพาเวอร์
31	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.พท. รับทราบ						
32	แจ้งชุด กฟส.พท. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
33	แจ้งชุด กฟส.พท. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
34	เมื่อชุด กฟส.พท. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe แล้วเสร็จ แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
35	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
36	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเรือ
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		หจก.		R ตลุงเหนือ
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
41	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมรับไฟ						
42	แจ้งชุด กฟส.พท. ทำการปลด Short Ground จุด G1						
43	แจ้งชุด กฟส.พท. ทำการปลด Short Ground จุด G2						
44	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
45	BOP05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
46	UTG01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
47	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
48	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
49	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R สระลงเรือ
50	UTG09R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT		หจก.		R ตลุงเหนือ
51	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
52	Dis ชค.ไนไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ชค. ห้องแถวหน้าวัดสระลงเรือ
53	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนกลับจาก UTG09						
54	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
55	Dis ชค.ไนไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ชค. กรอกตาโพธิ์
56	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS หน้าร้านจรุงเรืองคว้าวัด
57	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
58	เมื่อพร้อมจ่ายไฟระบบ 115 kv						
59	1SLD01 02ABS-01	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		พัฒนาโซลาร์		ABS หน้า พัฒนาโซลาร์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	1SKP01 01ABS-01	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		สกายเพาเวอร์		ABS หน้า สกายเพาเวอร์
61	1SKP01 02ABS-01	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		สกายเพาเวอร์		ABS หน้า สกายเพาเวอร์
62	1SKP01 01YS-01	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		DIS ไบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
63	1SKP01 01YS-02	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		DIS ไบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
64	1SKP01 02YS-01	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		DIS ไบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
65	1SKP01 02YS-02	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		DIS ไบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
66	1SLD01 02YS-01	ปลด	สับ		พัฒนาโซลาร์		DIS ไบมีด 115 เควี (พัฒนาโซลาร์)
67	1SLD01 02YS-02	ปลด	สับ		พัฒนาโซลาร์		DIS ไบมีด 115 เควี (พัฒนาโซลาร์)
68	1SKP01 03YS-01	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		DIS ไบมีด 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
69	BOP05YS-10	ปลด,ล๊อคกุญแจ	สับ		หจก.		LBS แยกไฟสี่ ฟังสถานีฯ บ่อพลอย 1
70	1SKP01 02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
71	1SKP01 03YB-01	ปลด	สับ		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
72	1SKP01 01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
73	1SLD01 02YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		พัฒนาโซลาร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี พัฒนาโซลาร์
<del>74</del>	<del>BOP05YS-10</del>	<del>ปลด,ล๊อคกุญแจ</del>	<del>สับ</del>		<del>หจก.</del>		<del>LBS แยกไฟสี่ ฟังสถานีฯ บ่อพลอย 1</del>
75	BOP05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
76	UTG01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
77	1SKP01 01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
78	1SKP01 02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		สกายเพาเวอร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี (สกายเพาเวอร์)
79	1SLD01 02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		พัฒนาโซลาร์		CB เบรกเกอร์ 115 เควี พัฒนาโซลาร์
80	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
81	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
82	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R สระลงเรือ
83	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R ตลิ่งเหนือ

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

ပေးထားသော ပုံကို ကြည့်ပါ။

UTBOS



UTBSP01



Q1



မူလအခြေအနေအထား

Q2



ကန့်သတ်ချက်အရ

SS

