



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน) 99๗๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐิ์ เขาวรรักษ์

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๑ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีค เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT03	15 กันยายน 2565	8.30 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่าย เพื่อรองรับ งาน UG รอบองค์พระ	DDE เทศา ซ.1	NPT35-12	นายจากรู อุปการะดี พชง.๗ ผปบ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ขม.ปน.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายณัฏฐิ์ เขาวรรักษ์)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ 110T03 จาก บดส.หนองหาร ๕ ถึง CA/กองควบคุม
ในวันที่ 15 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1488/2565
NRX35-12

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.สุวิทย์ อธิษฐาน ประสานงานการขอดับไฟกับ อ.ชวรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์

สมพร ตันติเกษรกิจ
(ทนายสมพร ตันติเกษรกิจ)
วต.๗ ภูเก็ตงานแทน นท.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)


เรียน ผจก. อ.ชวรัตน์

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บริเวณข้างเทศบาลฯ - เทศา ซ.1 (NPV01,NPT03)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ย. 65 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟง.นฐ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย
เพื่อรองรับงาน UG รอบองค์พระ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1488/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 14 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย กทพร วันที่ 14 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย กทพร วันที่ 14 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายโมช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		CB -
3	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB -
4	แจ้ง กฟง.นฐ. ตรวจสอบ NPT03S-12 (SF6 ข้างเทศบาล) อยู่สถานะ <u>ปลด</u> โขว์ <u>OFF</u> และให้ดำเนินการ <u>Lock คาบ</u>						
5	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
6	แจ้งสถานะจ่ายไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า NPT03S-12 (SF6 ข้างเทศบาล) ผังวงจร NPV01 โดยวิธีฮอทไลน์ (แบบมีไฟ) ตามผังแนบ ได้						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลดจุดจัม PG ก่อนเข้า NPT03S-12 (SF6 ข้างเทศบาล) ผังวงจร NPV01 แล้วเสร็จ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณเทศา ซ.1 วงจร NPT03 โดยวิธีฮอทไลน์ (แบบมีไฟ) ตามผังแนบ ได้ (ไม่มีโหลด)						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณเทศา ซ.1 วงจร NPT03 แล้วเสร็จ						
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		CB -
16	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB -
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe แล้วเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
22	NPT03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		CB -
23	NPV01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		CB -
24	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ (ตามแผนผังแนบหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ)						
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์เชื่อม DDE บริเวณเทศา ซ.1 วงจร NPT03 โดยวิธีฮอทไลน์ (แบบมีไฟ) ตามผังแนบ ได้						
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ปลด DDE บริเวณเทศา ซ.1 วงจร NPT03 แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DIS UG R11	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG รอบองค์พระ
28	DIS UG R12	ปลด	สับ		นฐ.		DIS UG รอบองค์พระ
29	NPT03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		CB -
30	NPV01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB -
31	แจ้ง กฟจ.นฐ. ตรวจสอบ NPT03S-12 (SF6 ช่างเทศบาล) ให้ดำเนินการปลด <i>Lock คาน</i> ออก						
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

