



Switching Deadline
วันที่ 20 ก.ย. 65

วิทย์ขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดตม.(ก.ป.) ๕๖๖/๕๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีดอนตูม...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	DTM ๐๑	๒๒ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการปลดสายข้ามคลอง เพื่อ ตอกเสาเข็มสร้างสะพานคลองท่าสาร โคน DTM๐๑ สถานีดอนตูม	DIS ชั่วคราว คลองท่าสาร	DIS ชั่วคราว คลองท่าสาร	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม
๒.	DTM ๐๒	๒๒ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการปลดสายข้ามคลอง เพื่อ ตอกเสาเข็มสร้างสะพานคลองท่าสาร โคน DTM๐๒ สถานีดอนตูม	DIS ชั่วคราว คลองท่าสาร	DIS ชั่วคราว คลองท่าสาร	
๓.	๑๑๕ KV. สถานี บางเลน ถึง ดอนตูม	๒๒ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการปลดสายข้ามคลอง เพื่อ ตอกเสาเข็มสร้างสะพานคลองท่าสาร สถานีบาง เลน- สถานีดอนตูม	สถานีไฟฟ้าบาง เลน	สถานีไฟฟ้าดอน ตูม	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผ.จก.ก.ป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผอ. ครส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ DTM 1, 6 จาก DIS ชั่วคราวคลองท่าสาร ถึง DIS ชั่วคราวคลองท่าสาร
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1515/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก BEA 24B-01 ถึง DTM 24B-01
ในวันที่ ๒๒ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองย้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) นายวิโรจน์ เอกอำไพ

ตำแหน่ง (ผ.จก.กฟส.ดอนตูม)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟผ.๓.๑ กฟส.ดตม.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓) อ.ก.ว.ร.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย.

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. 1 (สถานี DTM, BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณคลองท่าสาร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22-ก.ย.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	กรมทางหลวงตอกเสาเข็มก่อสร้างสะพาน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1515/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โทงย้อย			วันที่	19 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมน โทงย้อย (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนการทำการสวิตชิง						
2	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
3	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
4	DTM01VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
5	DTM02VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
6	DTM06VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
7	DTM07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
8	*ย้ายโหลด DTM01 ไปรับไฟจาก DTM07*						
9	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
10	DTM01S-04	ปลด	สับ		บล.		DIS แยกล้าลูกบิว(ล่าง)
11	DIS ชั่วคราว DTM01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(บน)
12	*ย้ายโหลด DTM06 ไปรับไฟจาก DTM02*						
13	DTM02S-08	ปลด	สับ		บล.		DIS ป้อมแยกล้าลูกบิว(บน)
14	DIS ชั่วคราว DTM06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(ล่าง)
15	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
16	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ อุ้มทอง						
17	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ สองพี่น้อง 2 รหัส SPO02YS-01,02 ให้สับอยู่						
18	OFF SCL THROW OVER SPO						
19	KS-7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		-
20	1UGP02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		อุ้มทองกรีน		-
21	SPO01YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		SPO		-
22	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		SPO		-
23	SPO01YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
24	SPO03YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		-
25	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุ้มทองกรีน		-
26	แจ้ง กฟผ. ขอควบคุมแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
27	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯ ดอนตุม รหัส DTM04YS-01,02 ให้ลับอยู่						
29	OFF SCL THROW OVER DTM						
30	BEA02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		BEA		-
31	DTM02YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
32	DTM04YB-01	ปลด	ลับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		-
33	DTM02YB-01	ลับ	ปลด		DTM		-
34	DTM02YS-01	ลับ	ปลด		DTM		-
35	DTM02YS-02	ลับ	ปลด		DTM		-
36	DTM04YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
37	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		-
38	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
39	DIS ชั่วคราว DTM01	ลับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(บน)
40	DIS ชั่วคราว DTM06	ลับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(ล่าง)
41	BEA02YB-01	ลับ	ปลด		BEA		-
42	BEA02YS-01	ลับ	ปลด		BEA		-
43	BEA02YS-02	ลับ	ปลด		BEA		-
44	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
45	แจ้ง กฟส.ดอนตุม ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1(115 เควี)						
46	แจ้ง กฟส.ดอนตุม ให้ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2(115 เควี)						
47	แจ้งให้ กฟส.ดอนตุม ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
48	แจ้งให้ กฟส.ดอนตุม ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
49	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
50	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
51	DTM01VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
52	DTM02VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
53	DTM06VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
54	DTM07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
55	เมื่อ กฟส.ดอนตุม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
56	แจ้ง กฟส.ดอนตุม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1 (115 เควี)						
57	แจ้ง กฟส.ดอนตุม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2 (115 เควี)						
58	DTM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
59	DTM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DTM		-
60	DTM01VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
61	DTM02VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
62	DTM06VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
63	DTM07VB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
64	DIS ชั่วคราว DTM01	ปลด	ลับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(บน)
65	DIS ชั่วคราว DTM06	ปลด	ลับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(ล่าง)
66	BEA02YS-01	ปลด	ลับ		BEA		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	BEA02YS-02	ปลด	สับ		BEA		-
68	BEA02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		BEA		-
69	ย้ายโหลดสถานีฯ ดอนตูม ไปรับไฟจากสถานีฯ บางเลน						
70	DTM04YB-01	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		DTM		-
71	KS 7022	Auto Reclose "ON"	Auto Reclose "OFF"		EGAT		-
72	DTM02YS-01	ปลด	สับ		DTM		-
73	DTM02YS-02	ปลด	สับ		DTM		-
74	DTM02YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose "OFF"		DTM		-
75	DTM04YB-01	สับ	ปลด		DTM		-
76	BEA02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		BEA		-
77	DTM02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
78	ON SCL THROW OVER DTM						
79	ย้ายโหลดสถานีฯ สองพี่น้อง 2 ไปรับไฟจากสถานีฯ กำแพงแสน (กฟผ.)						
80	SPO03YB-01	Auto	Manual		SPO		-
81	1UGP02YB-01	Auto	Manual		อุทุมกรีน		-
82	SPO01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPO		-
83	SPO03YB-01	สับ	ปลด		SPO		-
84	KS 7022	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		EGAT		-
85	1UGP02YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		อุทุมกรีน		-
86	SPO01YB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		SPO		-
87	ON SCL THROW OVER SPO						
88	แจ้ง กฟผ. ให้ปรับแรงดันที่ สถานีฯ กาญจนบุรี 2 กลับสภาพปกติ						
89	*ย้ายโหลด DTM01 กลับคืนจาก DTM07*						
90	DTMBVB-01	ปลด	สับ		DTM		- ขนานบัส
91	DIS ชั่วคราว DTM01	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(บน)
92	DTM01S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS แยกลำลูกบัว(ล่าง)
93	*ย้ายโหลด DTM006 กลับคืนจาก DTM02*						
94	DIS ชั่วคราว DTM06	ปลด	สับ		ดตม.		DIS คลองท่าสาร(ล่าง)
95	DTM02S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ป้อมแยกลำลูกบัว(บน)
96	DTMBVB-01	สับ	ปลด		DTM		- ขนานบัส
97	DTM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
98	DTM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DTM		-
99	DTM01VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
100	DTM02VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
101	DTM06VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
102	DTM07VB-01	Auto Reclose "OFF"	Auto Reclose "ON"		DTM		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังดับไฟ 115 KV, 22 KV วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565

