



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.ลข.(กป)๑๒๕๖/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย แก้วสมนึก ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ลข.

ด้วย กฟส.เลขชวัญ จะขอตัดไฟเพื่อก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี บริเวณแยกบ้านหนองอีพัง ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	05	27 ต.ค. 66	09.00 น.	16.30 น.	รื้อถอนเสาหัก-ปักเสาไฟฟ้า ขนาด 14 ม. บริเวณสี่แยกบ้านตลุงเหนือ	UTG05S-07	จุดเปิดเคดเสา 14 ม. หน้าร้านวัสดุก่อสร้าง

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านตลุงเหนือ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ น้ำใจดี ตำแหน่ง ผ.ก.ป.กฟส.อ.ลข. โทร. ๐๙๓-๖๗๐-๗๘๕๖

มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย แก้วสมนึก)

ผจก.กฟส.อ.ลข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง LWA05 จาก PDE หน้าที่วัสดุก่อสร้าง ถึง UT05S-07
ในวันที่ 27 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1541/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ วงจร/หม้อแปลง _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ วงจร/หม้อแปลง _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ วงจร/หม้อแปลง _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมชาย น้ำใจดี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.ลข.

(นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล)

๑๓.๔ 11๗๖ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สี่แยกบ้านตะลุงเหนือ (LWA05)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ต.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ลข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1541/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์		วันที่ 19 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 19 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดมน,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
4	แจ้ง กฟส.ลข. ตรวจสอบ SF6 บ้านตะลุงเหนือ รหัส UTG05S-07 อยู่ตำแหน่ง "ปลดพร้อมล๊อคคาน"						
5	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการไล่นีโกลดช่วง SF6 UTG05S-07 ถึง จุดปลดสายบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง ออก						
6	เมื่อ กฟส.ลข. ทำการไล่นีโกลดช่วง SF6 UTG05S-07 ถึง จุดปลดสายบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง ออก แล้วเสร็จ						
7	แจ้งชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง ออกทั้ง 3 เฟส						
8	เมื่อชุด Hotline ทำการปลดจุดจัมบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
10	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟส.ลข. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
12	แจ้งให้ กฟส.ลข. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
14	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
16	LWA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LWA		-
17	แจ้ง กฟส.ลข. ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.ลข. ปลด Short ground จุด G2						
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง เข้าทั้ง 3 เฟส						
21	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อมจุดจัมบริเวณหน้าร้านวัสดุก่อสร้าง เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
22	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการเชื่อมโหลดคินระบบ						
23	แจ้ง กฟส.ลข. ทำการปลดล๊อคคาน SF6 บ้านตะลุงเหนือ รหัส UTG05S-07						
24	LWA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LWA		-
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						

