



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายชินบติ เตียนศรี	ตำแหน่ง อ.ก.ก.ส.

ด้วย ฎกส. จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๑๕ เควีสถานี กากูจนบุรี ๒ - สถานี พนมทวน - จุดปลดสายหน้าสถานี พนมทวน เพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า พนมทวน ตามบันทึก จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KCB - PTU	๒๘-๓๐ ต.ค.๖๕ (ดับเช้า-จ่ายเย็น)	๐๘.๐๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ สถานี พนมทวน	KCB	PTU
							จุดปลดสาย หน้าสถานี พนมทวน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะนิต กิ่งมะลิ (๐๙๘-๔๔๕-๖๖๒๒) ตำแหน่ง พชง.๖
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ ตำแหน่ง วศก.๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KCB-PTU จาก KCB ถึง PTU จุดปลดสายหน้าสถานี ๑
 ในวันที่ 28-30 ต.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1664/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สถาพร ต้นติเกษตรกิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะนิต กิ่งมะลิ

สถาพร ต้นติเกษตรกิจ
(นายสถาพร ต้นติเกษตรกิจ)
วศก.๗ ปฏิบัติงานแทน นว.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก.กฟภ.๓๐, กฟส. พนม
อก.บ.ช.(ก๓)
อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 4 แผ่น
แผ่นฝั่งแนบ - แผ่น
ผจฟ. 2 (สถานี พนมทวน)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี กายจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน (ดับเข้า - จ่ายเย็น)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ต.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	30 ต.ค. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กส.	งานที่ทำ	รีดลอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานี พนมทวน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1664/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ดันดิเกษตรกิจ					วันที่	27 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	27 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	27 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์ นาคอนุสรณ์, นายอนันต์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. กส.รีดลอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานี พนมทวน (ดับสายส่ง 115 เควีช่วงสถานี กายจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน) (ดับเข้า - จ่ายเย็น)						
2	ผู้ควบคุมงาน นายปิยะณัต กิ่งมะลิ พง.6 ผจพ.กส เบอร์โทร 098-445-6622						
3	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
4	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- โหลด 14.29 MW
5	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.82 MW
6	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.20 MW
7	PTU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.88 MW
8	PTU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 3.08 MW
9	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.20 MW
10	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.00 MW
11	PTU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 3.27 MW
12	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		โหลด -17.7 MW
13	UTG01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.21 MW
14	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 1.38 MW
15	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 9.67 MW
16	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		- โหลด 2.70 MW
17	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.9 MW
18	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.6 MW
19	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.59 MW
20	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.96 MW
21	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.55 MW
22	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		-
23	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
24	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
25	PTU01S-07	ปลด	ล๊ับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
26	PTU01VB-01	ล๊ับ	ปลด		PTU		-
27	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
28	PTU02S-14	ปลด	ล๊ับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
29	PTU02VB-01	ล๊ับ	ปลด		PTU		-
30	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMU02						
31	PTU03S-19	ปลด	ล๊ับ		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
32	PTU03VB-01	ล๊ับ	ปลด		PTU		-
33	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบั้งเซลล์
35	PTU04VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
36	KCA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
37	PTU05VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
38	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA09						
39	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมงเข้าส์
40	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
41	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA05 (ผ่านไลน์ PTU09 ชั้นบัส 2)						
42	KCA04S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
43	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
44	PTU01BVB-01	สับ	ปลด		PTU		- INCOMING 1
45	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
47	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
48	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
50	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
51	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
52	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
53	PTUBYS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
54	PTUBYS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
55	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
58	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
60	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
61	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
62	PTU01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PTU		- INCOMING 1
63	แจ้ง Hotline (ชุดที่อดิสร) ปลดจุดเชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน ออกทั้ง 3 เฟส						
64	แจ้งพื้นที่เฟดให้ กส. ทราบ และทดสอบปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
65	แจ้งให้ กส. ทราบและปฏิบัติงานได้						
66	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
67	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
68	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
69	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
70	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
71	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
72	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
77	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
78	เมื่อ กส. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
79	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
80	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
81	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
82	UTG09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
83	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
84	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		-
85	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
86	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
88	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
89	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
90	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
91	แจ้ง Hotline (ชุดพื่อติดสร) เชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน เข้าทั้ง 3 เฟส						
92	PTU01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PTU		- INCOMING 1
93	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไขมิต 115 เควี
94	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไขมิต 115 เควี
95	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไขมิต 115 เควี
96	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไขมิต 115 เควี
97	KCB03YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไขมิต 115 เควี
98	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
101	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
102	PTU02YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
103	PTU02YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
104	PTUBYS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
105	PTUBYS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
106	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	PTU01YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
108	PTU01YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไขมิต 115 เควี
109	PTU01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	PTU01BVB-01	ปลด	สับ		PTU		- INCOMING 1
111	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA05						
112	KCA04S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ช่างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
113	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA09						
114	PTU10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
115	KCA09S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมงเขาสี
116	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA04						
117	PTU05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
118	KCA04S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
119	PTU04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
120	KCA04S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบีมเซลล์
121	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMU02						
122	PTU03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
123	PTU03S-19	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
124	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
125	PTU02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
126	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
127	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
128	PTU01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
129	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
130	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
131	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
132	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
133	PTU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
134	PTU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
135	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
136	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
137	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
138	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
139	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
140	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
141	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
142	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
143	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
144	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
145	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
146	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
147	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
148	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		-
149	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกส.

ถึง กบป.(ก.3)

เลขที่ กกส.(จฟ.) 1811 /2565

วันที่ 20 ต.ค. 2565

เรื่อง ขออนุมัติดับไฟ ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ C.CST.016/2564 ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 ตกลงว่าจ้างให้บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี และตามหนังสือบริษัทฯ เลขที่ TCCL-G-22-033.2 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2565 (เอกสารแนบ) เรื่องขอแจ้งแผนการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานที่ สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

กกส. ขออนุมัติดับไฟระบบ 115 เควี (ไม่ดับไฟระบบ 22 เควี) ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนของการขุดเปิดหน้าดินและลงทรายบดอัดพร้อมเทลินคอนกรีตของฐานรองรับอุปกรณ์ ในวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. - 16.30 น. (ไม่ดับข้ามวัน) ทั้งนี้หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายปิยะฉัตร กิ่งมะลิ พชง.6 ผจพ.กกส. เบอร์ติดต่อ 09-8445-6622

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งส่วนเกี่ยวข้องให้ต่อไปด้วยจักขอบคุณยิ่ง

Deat Nerd

(นายชินบตี เตียนศรี)

อก.กส.

ผจพ.กกส./ปิยะฉัตร

โทร. 5644

SCANNED



บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด
TCCL Company Limited



955-959 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร: (662) 639-0707, 236-1993, 353-8600 โทรสาร: (662) 234-0919
955-959 Charuengkrung Road, Maheprutharam, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : (662) 639-0707, 236-1993, 353-8600 Fax : (662) 234-0919

ที่ TCCL-G-22-033.2

18 ตุลาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งแผนการดับไฟก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
สัญญาเลขที่ C.CST.0๑๖/๒๕๖๔
2. เอกสารขอแจ้งแผนการดับไฟก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เลขที่ TCCL-G-22-033 ลง
วันที่ 17 กันยายน 2565

ตามสัญญาเลขที่ C.CST.0๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าจ้าง บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดตามความที่แจ้งทราบแล้วนั้น

ทางบริษัทฯ ขอปรับปรุงแก้ไขวันที่ขอดับไฟจากเดิมในเอกสารที่อ้างถึง 2. เพื่อปฏิบัติงานในส่วนของการขุดเปิดดิน และลงทรายบดอัดพร้อมเทเส้นคอนกรีตของฐานรองรับอุปกรณ์ไปเป็นวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2565

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอส่งเอกสารเพื่อขอความอนุเคราะห์ระบุนวัน เวลา ที่ดับไฟในส่วนของการดำเนินการทำงานมาเพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการทำงานก่อสร้างของโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด

(นายณัฐพนนท์ รุจิรกุลชัย)

ผู้จัดการโครงการ

เรียน

- (๘)
- | | | |
|---|------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> อก.กส. | <input type="checkbox"/> รก.กส. | <input type="checkbox"/> จก.กส. |
| <input type="checkbox"/> วศก. | <input type="checkbox"/> นบท.9 () | <input type="checkbox"/> ผจก. |
| <input type="checkbox"/> ผจย. | <input type="checkbox"/> ผตส. | <input type="checkbox"/> เวียนทราบ |
| <input checked="" type="checkbox"/> ผจพ. | <input type="checkbox"/> ผตค. | <input type="checkbox"/> เรื่องมีกำหนด |
| <input type="checkbox"/> ผสป. | <input type="checkbox"/> ผตฟ. | |
| <input type="checkbox"/> วิศวกรโครงการ..... | | |
| <input type="checkbox"/> อื่นๆ | | |
- เพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

18 ต.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ต้นฉบับ

สัญญาจ้างก่อสร้าง

เลขที่ C.CST.๐๑๖/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ๒๐๐ ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดย นายวิรุจน์ หมื่นกุด ผู้อำนวยการกองสนับสนุนงานก่อสร้าง ผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจเลขที่ ๔๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙๕๕-๙๕๙ ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย นายทศพร ศศิวิมลรัตนานา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน จ้างก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ หมวด ๑ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ PEA-(A)-๑๖๗/๒๕๖๓ จำนวน ๑(หนึ่ง) เล่ม

๒.๒ หมวด ๒ เอกสารเสนอราคาของผู้รับจ้าง จำนวน ๑(หนึ่ง) แฟ้ม

๒.๓ หมวด ๓ บัญชีแสดงปริมาณงาน ของผู้รับจ้าง จำนวน ๗(เจ็ด) หน้า

๒.๔ หมวด ๔ หนังสือลดราคาของผู้รับจ้าง เลขที่ TCCL-G-21-009 ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑(หนึ่ง) หน้า

๒.๕ หมวด ๕ หนังสือแจ้งลงนามในสัญญา ที่ มท ๕๓๐๕.๕/๑๑๑๐๕ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พร้อมเอกสารรายละเอียด จำนวน ๔(สี่) หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น



กองสนับสนุนงานก่อสร้าง