



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ตตม.(กป.) ๑๖๗/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชิล

ชื่อผู้ส่ง นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าพวงแสน และสถานีดอนตูม
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วันเดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	๑๑๕ KV. สถานี กำแพงแสน ถึง ดอนตูม	๒๐-๒๘ ต.ค.๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการคอกเสาเข็มสร้างสะพาน ข้ามคลองปะปา เพื่อ ขยายถนน กรมทางหลวง สถานีกำแพงแสน- สถานีดอนตูม	สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน	สถานีไฟฟ้าดอน ตูม	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ไม่มี

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๙๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสข่าวด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายนันท์ศักดิ์ กล่อมดี)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก DTM 4 YB-01 ถึง ABS USA 1 YS-08

ในวันที่ ๒๐-๒๘ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1677/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ พิเศษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ) อภิสิทธิ์ พิเศษ

ตำแหน่ง (อ.ก. ๔ พบ. อ.ค.อ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กปอ.บ.ค., กฟส.๑๓๗.

อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DTM)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณข้ามคลองประปา (สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DTM - ABS หน้าสยามทรีค)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-28 ต.ค.65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ทำ	กรมทางหลวงดอกเส้าเข้มงานก่อสร้างสะพาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1677/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	19 ตุลาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 ตุลาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : วันที่ 20-28 ต.ค. 65 ดับไฟสายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ DTM - ABS หน้าสยามทรีคฯ (ดับเข้า-จ่ายเย็น)							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส DTM04YB-01 สถานะ "OPEN"						
4	DTM04YS-01	ล๊ับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
5	DTM04YS-02	ล๊ับ	ปลด		DTM		- ใบมีด 115 เควี
6	เมื่อพร้อมดับไฟ						
7	KSA01YS-08	ล๊ับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บล.		ABS หน้าบ.สยามทรีครเดียวล
8	OFF SCL THROW OVER DTM						
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อย						
10	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ****							
12	เมื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
13	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	KSA01YS-08	ปลด	ล๊ับ, ล็อคกุญแจ		บล.		ABS หน้าบ.สยามทรีครเดียวล
16	DTM04YS-01	ปลด	ล๊ับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
17	DTM04YS-02	ปลด	ล๊ับ		DTM		- ใบมีด 115 เควี
18	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	ON SCL THROW OVER DTM						
**** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ****							

แผนผังดับไฟ 115 เควี วันที่ 20-28 ตุลาคม 2565

