



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

19 พ.ย. 67

เลขที่ .ภ.3.สช.(กป.)...../2567.....

วันที่.....12 พฤศจิกายน 2567.....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พุทธิสารวรรณชล.....

ตำแหน่ง .อก.ปบ.(ก.3).....

ชื่อผู้ส่ง นายพุ่มขงค์ กาทหลง.....

ตำแหน่ง .ผจก.ภฟส.สามชุก.....

ด้วยการไฟฟ้า .ภฟส.อ.สามชุก..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ 2,3 สถานีไฟฟ้า
เดิมมวง.ว. และฟีดเดอร์ 3 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....1..... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA2,3 SPC 3	20 พ.ย. 2567	08.30 น.	17.00 น.	1. ตัดไฟรีดดอน DIS ชั่วคราว บ้านวังหิน F2 และ F3 ทำไทไลน์ F3 กับ F2 2. ตัดไฟรีดดอน DIS ชั่วคราว บ้านวังหว่า F2 กับ F3	DIS ชั่วคราว วงจรบน DBAF3 บ้าน วังหว่า DIS ชั่วคราว วงจรบน DBAF2 บ้าน วังหว่า SPC3S-09	DIS ชั่วคราว หน้าโรงงาน หน้าศาล F3 DIS ชั่วคราว ย่านยาว SPC3S-10	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร 085-5583046

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....หม้อแปลง 24 เครื่อง 1,650 เควีเอ.....ผู้ใช้ไฟประมาณ 3,500 ราย.....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ.....ตำแหน่ง.....ขผ.กป.....โทร 086-7661012.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด

2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

3. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น 14.687831, 100.109758

3.2 สิ้นสุด 14.699199, 100.102268

(นายพุ่มขงค์ กาทหลง)
ผจก.ภฟส.สามชุก

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... 1 ฟีดเดอร์ ^{DBA 2,3} SPC3 จาก ^{กฟภ.อ. 58 สช.} กฟภ.อ. 58 สช. ถึง ^{โรงไฟฟ้าศรีประจันต์} โรงไฟฟ้าศรีประจันต์

ในวันที่ 20 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1713/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

ออกกฏกน.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย ^{วิวัฒน์} วิวัฒน์ ^{สารศิริพงษ์} สารศิริพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ^{นายพุ่มขงค์ กาทหลง} นายพุ่มขงค์ กาทหลง

16 พ.ย. 67

(นายวิวัฒน์ สารศิริพงษ์)
ภค.3 ทุ่งรักหแทน อ.ภ.ภ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟล.สธ., กฟล.สพจ.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ สามชุก (ถาวร)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย รองรับสถานีฯ สามชุก (ถาวร)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1713/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 พฤศจิกายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นครินทร์, พิทยา, ณัฐภาณุจน์, สุธี, สามารถ 2. จิรวัดน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, ออมร 3. พีรภัทร, สุภัชชา, ชุนทอง, ศักดิ์สิทธิ์, พนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ - รีดลอนต่อตรง DIS ชค. วงจร DBA02,03 บริเวณบ้านวังห้ว , DIS ชค. วงจร DBA02 บริเวณบ้านวังหิน(วงจรล่าง)						
	- เปลี่ยนจุดจัม DIS ชค. วงจร DBA03 บริเวณบ้านวังหิน(วงจรบน) จากตัดไลน์ เป็น ลูปไลน์ DBA02-03						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DBA03S-07 (SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย) อยู่สถานะ "ปลด" และให้ดำเนินการ "Lock ดาน"						
3	ให้ กฟส.สช. แจ้ง VSPP 22 เควี โรงงานทีพย์สุพรรณ (SPC03) ให้ปลดขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ.						
4	กฟส. สช. แจ้ง VSPP 22 เควี โรงงานทีพย์สุพรรณ (SPC03) ปลดขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. เรียบร้อย						
5	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
6	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
7	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
8	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
9	DBA03S-19	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 โรงงานทีพย์สุพรรณ
10	SPC03S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SCADA	SF6 รง.ทีพย์สุพรรณฯ
11	DBA02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ศปจ.		SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย
12	SPC03S-09	สับ	ปลด(ใช้ไหลคบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS สะพานจองชัย
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G5						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G6						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
21	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
22	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
23	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
24	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</u>							
26	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
27	ตรวจสอบหน้างานรื้อถอนต่อตรง DIS ชค. วงจร DBA02,03 บริเวณบ้านวังหว่า , DIS ชค. วงจร DBA02 บริเวณบ้านวังหิน(วงจรมล) เรียบร้อยแล้ว						
28	ตรวจสอบหน้างานเปลี่ยนจุดจัม DIS ชค. วงจร DBA03 บริเวณบ้านวังหิน(วงจรมล) จากคัตโลน เป็น ลูปลอน DBA02-03 เรียบร้อยแล้ว						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4						
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G5						
34	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G6						
35	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		CB -
36	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		CB -
37	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
38	SPC03S-09	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS สะพานจองชัย
39	SPC03S-10	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SCADA	SF6 โรง. ทิพย์สุพรรณฯ
40	DBA03S-19	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 โรงงานทิพย์สุพรรณ
41	DIS.ชค DBA03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ศปจ.		SF6 ชค. บ้านวังหิน Loopline
42	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		CB -
43	SPC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		CB -
44	ให้ กฟส.สช. แจ้ง VSPP 22 เควี โรงงานทิพย์สุพรรณ (SPC03) ชนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบการจ่ายไฟของ กฟภ. ได้						
45	แจ้ง กฟส.สช. ปลด "Lock คาน" DBA03S-07 (SF6 ก่อนถึงสะพานจองชัย) ออก						
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

1. ดับไฟรีดดอน DIS ชั่วคราวบ้านวังหิน F2 และ F3 ทำไฟไลน์ F3 กับ F2

2. ดับไฟรีดดอน DIS ชั่วคราวบ้านวังห้าว F2 กับ F3 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.30 น. - 17.00 น.

สถานีไฟฟ้าสามชุก

จุดนี้ทำไฟไลน์ F3 กับ F2

