



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.3 .....

ชื่อผู้รับ นายพิทธรินทร์ พิชราสุวรรณชล .....

ชื่อผู้ส่ง .....

วันที่ .....

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก3) .....

ตำแหน่ง .....

ด้วยการไฟฟ้า ก.ป.บ.(ก3) จะดำเนินการตัดไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควีเป็นแบบ Line In - Line Out ตามแผนผังแนบ จำนวน ..... แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-----|-----|--------------|
| 1   | 115 เควี | 25 พ.ย. 67   | 08.00 น.    | 16.00 น. | เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ       | -   | -   | อรฉัตร บุญสม |
|     |          |              |             |          |                            |     |     | 084-6941582  |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย อรรถระตะ ตำแหน่ง ท.ค.พ. โทร. 089-8924562

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1  มีโอกาสชำรุด 1.2  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : ..... Long: .....
- 3.2 สิ้นสุด Lat : ..... Long: .....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคพ.) กพก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก3)

คคพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115kv จาก บริเวณบึงหนองไฟ ถึง  
ในวันที่ 25 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1758/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... พิดเตอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ .....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ธีรภานุ ธีรไพฑูริย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย อรรถระตะ

( นายธีรภานุ ธีรไพฑูริย์ )  
ค.ร.ว. บึงบัววานาเทร บ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คพ) ก.ค.ส. ก.ว. ก.ค.ค.

เรียน อ.ก.ส.พ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผ.ก.

ขั้นตอนการสวิตชิง ..... แผ่น  
แผนผังแนบ ..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

คคพ. (สถานี) .....

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงส์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |   |
|------------------------|---|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน        | บริษัทพัฒนาโซลาร์ จำกัด   |          |   |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 25 พ.ย. 67  | ระหว่าง  | 08.00 น. ถึง 16.00 น.                                 |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กบป.(ก.3)   | งานที่ทำ | เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1758/67 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง  |          | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567                              |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567                              |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |    |          | วันที่ 20 พฤศจิกายน 2567                              |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเษ<br>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายพีรภัทร,นางสาวสุกชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายนครินทร์,นางสาวพิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |   |

| ที่                   | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ  | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                       |
|-----------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|------|---------------|------------|--------------------------------|
| 1                     | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง  |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 2                     | แจ้งบริษัท สกายพาวเวอร์จำกัด บริษัทพัฒนาโซลาร์จำกัด และ บริษัท อู่ทองกรีน พาวเวอร์ จำกัด ให้ทำการหยุดขนานไฟ          |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 3                     | แจ้งกฟส.เลขวัญ และกฟส.ห้วยกระเจา ให้ทำการเคลียร์ไลน์สายส่ง 115 kv ตั้งแต่ บ.พัฒนาโซลาร์ จนถึง BOP05YS-11 LBS แยกไฟสี |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 4                     | เมื่อบ.พัฒนาโซลาร์ จำกัด พร้อมจ่ายไฟ 115 kv  |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 5                     | ตรวจสอบ Sw. ground 1SLD0101YG-01 และ 02 ว่าอยู่ในตำแหน่ง ปลด   |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 6                     | 1SLD01ABS-01   | ปลด                                  | สับ                     |      | บ.พัฒนาโซลาร์ |            | ABS บ.พัฒนาโซลาร์              |
| 7                     | 1SLD0101YS-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | บ.พัฒนาโซลาร์ |            | Sw.ใบมีด 115 kv                |
| 8                     | 1SLD0101YS-02  | ปลด                                  | สับ                     |      | บ.พัฒนาโซลาร์ |            | Sw.ใบมีด 115 kv                |
| 9                     | 1SLD0101YB-01  | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | บ.พัฒนาโซลาร์ |            | เบรกเกอร์ 115 kv               |
| 10                    | จ่ายไฟทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที  |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 11                    | BOP05YB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | BOP           |            | เบรกเกอร์ 115 kv               |
| 12                    | ตรวจสอบ LBS 115 kv BOP05YS-11 แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯอู่ทอง) ไม่โชว์สถานะ Lowgas   |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 13                    | BOP05YS-11   | ปลด                                  | สับ                     |      | ทกจ.          |            | LBS แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯอู่ทอง) |
| 14                    | ตรวจสอบ LBS 115 kv BOP05YS-09 แยกไฟสี Bypass ไม่โชว์สถานะ Lowgas   |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 15                    | BOP05YS-09   | สับ                                  | ปลด ล็อกกุญแจ           |      | ทกจ.          |            | LBS แยกไฟสี (ฝั่งสถานีฯอู่ทอง) |
| 16                    | ก่อน บ.พัฒนาโซลาร์ ,บ.สกายพาวเวอร์ และอู่ทองกรีน จะขนานไฟ ให้ติดต่อคุณอรฉัตร บุญสม (084-6941582) ว่าสามารถขนานไฟได้  |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 17                    | แจ้งบ.พัฒนาโซลาร์ ,บ.สกายพาวเวอร์ และอู่ทองกรีน ขนานไฟตามปกติ  |                                      |                         |      |               |            |                                |
| 18                    | 1SLD0101YB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | บ.พัฒนาโซลาร์ |            | เบรกเกอร์ 115 kv               |
| 19                    | BOP05YB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | BOP           |            | เบรกเกอร์ 115 kv               |
| สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด |  |                                      |                         |      |               |            |                                |