



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ทกบษ.(เรล)๓๙๘๘/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(กต)
ตำแหน่ง อก.บษ.(กต)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(กต) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๒๑ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS1	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๒	3VB-01, 4VB-01	๒๒ - ๒๕ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๕ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๓	1VB-01, 2VB-01	๒๖ - ๒๙ พ.ย. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๙ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๔	1CVB-01, 2CVB-01	๒๘ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	
๕	5VB-01	๓๐ พ.ย. - ๒ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๖	TS1, 1BVB-01, 2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๓ - ๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด 115kv, ไม่สับ Ground	
๗	อุปกรณ์ BUS1, BVB-01 2YB-01, 2YS-01, 2YS-02, 2YS-03	๘ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๘	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 4YB-01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ปลดสายระบบ ARC, 50BF PROTECTION อุปกรณ์ BUS2	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	นายปรีดิภัทร อาจศิริ. ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔
๙	6VB-01, 7VB-01	๑๐ - ๑๓ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๓ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๑๐	8VB-01, 9VB-01, BVB-01	๑๔ - ๑๗ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๗ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๑๑	1CVB-02, 2CVB-02, BVB- 01	๑๖ - ๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ Ground	
๑๒	10VB-01, BVB-01	๑๗ - ๑๙ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๑๙ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	
๑๓	TS2, 2BVB-01, 4YB- 01, 4YS-01, 4YS-02, 4YS-03	๒๐ - ๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพการจ่ายไฟ ๒๔ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด 115kv, ไม่สับ Ground	
๑๔	อุปกรณ์ BUS2, BVB-01 4YB-01, 4YS-01, 4YS- 02, 4YS-03	๒๕ ธ.ค. ๖๕	๐๗.๓๐ น.	๒๒.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, OPEN ใบมีด RISER POLE, ไม่สับ Ground	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... นายปรีตกรภัทร อัจจศิริ..... ตำแหน่ง..... พงษ.๔.ผรส.กบข.(ก๓)..... โทร..... ๐๙๘-๒๙๐-๒๗๙๔.....

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

Sirvan

(นายสมหมาย ชื่นด่าง)

อก.บข.(ก๓)

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ DAA3A จาก DAA03,04 v8-01 ถึง DAA03,04S-01
ในวันที่ 22-25 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 22:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1777/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ปรีตกรภัทร ฝิ่งคอมป์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายปรีตกรภัทร อัจจศิริ

ปรีตกรภัทร ฝิ่งคอมป์
(นาย ปรีตกรภัทร ฝิ่งคอมป์)
๒๐๑.4 นท. นท. กฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๖.

อก.บข.(ก๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ดงขี้เหล็ก)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

เลอพงษ์ แก่นจันทร์
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

เลอพงษ์ แก่นจันทร์
(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

สถานีฯ ด้านข้าง (DAA03,04)

22-25 พ.ย. 65 ระหว่าง 07.30 น. ถึง 22.00 น.

กบข.(ก3) งานที่ทำ ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1777/2565

นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 22 เควี รหัส DAA03VB-01 อยู่ตำแหน่ง "Open + Truck Out Service"						
3	ตรวจสอบสวิตชิงใบมีด Pot Head รหัส DAA03S-01 อยู่ตำแหน่ง "Open"						
4	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ VSPP บริษัท สยามโซล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 8 (วงจร DAA04) งดการขนาน						
5	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
6	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
7	ย้ายโหลด DAA04 ไปจ่ายไฟจาก DAA05						
8	DAA04S-04	ปลด	สับ		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
9	DAA04VB-01	สับ	ปลด		DAA		-
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	DAA04S-01	สับ	ปลด		ดช.		DIS POT HEAD F.4
12	DAA04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DAA		-
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก วันที่ 22 พ.ย. 65 *****							
16	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ วันที่ 25 พ.ย. 65						
17	DAA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
18	DAA04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DAA		-
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	DAA04S-01	ปลด	สับ		ดช.		DIS POT HEAD F.4
21	ย้ายโหลด DAA04 กลับจาก DAA05						
22	DAA04VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		DAA		-
23	DAA04S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดช.		SF6 หน้าสยามโซลาร์เอ็นเนอร์ยี
24	แจ้ง กฟส.ด้านข้าง ให้ VSPP บริษัท สยามโซล่า เอ็นเนอร์ยี จำกัด โครงการ 8 (วงจร DAA04) ขนานได้						
25	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
26	DAA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							