



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.3

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรวิสุวรรณ์ชล

ชื่อผู้ส่ง

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

24 พ.ย. 67

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก3)

ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้า ก.ปบ.(ก3) จะดำเนินการตัดไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อเปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควีเป็นแบบ Line In - Line Out ตามแผนผังแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	115 เควี	25 พ.ย. 67	14.00 น.	16.00 น.	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟ บริษัท แอนดีไซน์ พาวเวอร์	-	-	นายธนภพ เลิศอำไพสกุลวงศ์ 099-284-9796

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสิทธิชัย หอระตะ ตำแหน่ง หน.คฟ. โทร. 089-892-4562

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ตัดไฟ 3.1 เริ่มต้น Lat : Long:.....
3.2 สิ้นสุด Lat : Long:.....


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 kv จาก ถึง
ในวันที่ 25 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1777/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สักดิสิทธิ์ เจริญสว่าง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสิทธิชัย หอระตะ


(นายพิชิต พิษิทธิ์)
วศก.5 แทน คคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ปบ.(คฟ)

เรียน อ.ก.สฟ.(ก3), อ.ก.ว.(ก3), ผจก.

ขั้นตอนการสวิตซ์ แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

คคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 67	ระหว่าง	14.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบป.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเป็น IN - OUT ตามใบขอปฏิบัติงาน 1777/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด		วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. จิรวัฒน์, วัฒนา, พิชา, วีรวัชร, อมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
		2. นครินทร์, พิชา, ณัฐกาญจน์, สุธี, สามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
		3. ศุภสวัสดิ์, อนุสรณ์, ธนิต, วรณพงษ์, มโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟระบบสายส่ง 115 เควี ให้ SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด ในรูปแบบ In - Out พร้อมกับปรับระบบป้องกัน และ Intertrip						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ 115 เควี สถานี โครงการ SPP 115 SPP บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด						
3							- เบรกเกอร์ 115 เควี 1BSP0102YB-01 อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open (เบย์ Out To DAA)
4							- ไบมีด 115 เควี 1BSP0102YS-01,02 อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open (เบย์ Out To DAA)
5							- Sw.Ground 115 เควี 1BSP0102YG-01,02 อยู่สถานะ ปลด โขว์ Open (เบย์ Out To DAA)
6							- ABS 115 เควี 1BSP0102ABS-01 อยู่สถานะ ปลด, ล็อคกุญแจ (เบย์ Out To DAA)
7	แจ้ง กฟส.ดบ. เคลียร์ไลน์สายส่ง 115 เควี ตั้งแต่ LBS 115 เควี DBA01YS-09 (ปากทางบ.บริษัท แอนด์ โซนฯ) - ABS 115 เควี 1BSP0102ABS-01 อยู่สถานะสามารถจ่ายไฟได้						
8	ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด หยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ.						
9	เมื่อ SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด แจ้งหยุดขนาน Generator กับระบบ กฟภ. แล้วเสร็จ						
10	1BSP0101YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			บริษัท แอนด์ โซน	CB เบรกเกอร์ 115 เควี
11	DBA01YB-02	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			ดบ. SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางฯ
12	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟในรูปแบบ In - Ou เวลา 14.00 น. (ประสาน K. ธนภพ เลิศอำไพสกุลวงศ์ แผนกจัดการงานวิศวกรรมระบบควบคุมและป้องกัน (ผจค.))						
13	1BSP0102ABS-01	ปลด, ล็อคกุญแจ	ล๊ับ			บริษัท แอนด์ โซน	ABS บริษัท แอนด์ โซน (เบย์ Out To DAA)
14	1BSP0102YS-01	ปลด	ล๊ับ			บริษัท แอนด์ โซน	DIS ไบมีด 115 เควี
15	1BSP0102YS-02	ปลด	ล๊ับ			บริษัท แอนด์ โซน	DIS ไบมีด 115 เควี
16	1BSP0102YB-01	ปลด	ล๊ับ คง OFF Auto Reclose			บริษัท แอนด์ โซน	CB เบรกเกอร์ 115 เควี
17	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี DBA01YS-09 (ปากทางบ.บริษัท แอนด์ โซนฯ) ปกติทั้ง 3 เฟส						
18	DBA01YS-09	ปลด, ล็อคกุญแจ	ล๊ับ			ดบ. SCADA	LBS ปากทาง บริษัท แอนด์ โซน (เบย์ Out To DAA)
19	ตรวจสอบสถานะ GAS LBS 115 เควี DBA01YS-10 (By Pass ปากทางบ.บริษัท แอนด์ โซนฯ) ปกติทั้ง 3 เฟส						
20	DBA01YS-10	ล๊ับ	ปลด, ล็อคกุญแจ			ดบ. SCADA	LBS By Pass ปากทาง บริษัท แอนด์ โซน
21	DBA01YB-02	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			ดบ. SCADA	CSW ช่างสถานีฯ เดิมบางฯ
22	1BSP0101YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			บริษัท แอนด์ โซน	CB เบรกเกอร์ 115 เควี
23	1BSP0102YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			บริษัท แอนด์ โซน	CB เบรกเกอร์ 115 เควี
24	ประสานแจ้ง SPP 115 เควี บริษัท บริษัท แอนด์ โซนจำกัด ขนาน Generator กับระบบ กฟภ. ได้ปกติ						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							