



# Switching Deadline

24 พ.ย. 67

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟส.สค.๒(บพ) ๑๒๑๙ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พิชิตราษฎร์  
ชื่อผู้ส่ง นายทวิช จันขันตี

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ขจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพ.)

ด้วย กฟส.สค.๒(บพ) ขอตัดไฟวงจรที่ ๐๖ สฟพ.สมุทรสาคร ๕ เพื่อให้โยธาและผังเมืองตอกเสาเข็มบริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๖	๒๕ - ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗	๑๔.๐๐ น.	๑๒.๐๐ น.	เปิด DDE เพื่อให้โยธา และผังเมืองตอก เสาเข็มบริเวณสะพาน วัดใหญ่บ้านบ่อ	- จุดเปิด DDE สะพานวัดใหญ่ บ้านบ่อ	- SME๐๖S-๐๖ (ศาลพอขุนโชน)	นายวิรัชทร ลวดเหลือ ตำแหน่ง พชง.๓ โทรศัพท์ ๐๖๑-๔๔๗๓๒๖๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมคลองสุนัขหอน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ขผ.บ.บ. โทร ๐๘๖-๓๖๓๓๑๑๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat ๑๓.๕๑๒๔๙๔๙ Long ๑๐๐.๑๘๕๒๕๗๖  
๓.๒ สิ้นสุด Lat ๑๓.๕๑๑๔๓๘๘ Long ๑๐๐.๑๘๕๕๘๓๙

เรียน ผจก.กฟจ.สมุทรสาคร  
เพื่อโปรดทราบ

(นายทวิช จันขันตี)

ขจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.สค.๒(บพ.)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ SME๐๖ จาก DDE:ถนนวัดใหญ่บ้านบ่อ SME ๐๖S-๐๖.  
ในวันที่ 25-29 พ.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1779/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราษฎร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรุณรัตน์ บัวสงค์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. สค. 2 (บพ.)

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิชิต ราษฎร์)

จุดก.5 ถนน ขพ.กฟ.  
ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดใหญ่บ้านบ่อ					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ย. 67	ระหว่าง	14.00 น.	ถึง	29 พ.ย. 67	12.00น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟช.สค2(บพว.)	งานที่ทำ	โยธาและผังเมืองทำงาน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1779/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภรณ์นิยม				วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	23 พฤศจิกายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพีรภัทร, นส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (วันที่ 25 พ.ย. 67)						
2	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
3	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		-
4	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
5	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		R โรงเรียนวัดช่องลม
6	ย้ายโหลด SME06 บางส่วนไปจ่ายจาก SMK08						
7	SMK08S-12	ปลด	สับ		สค.	SCADA	SF6 วัดกระเช้าขาว
8	SME06S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บพว.	SCADA	SF6 หน้าศาลพ่อนุชน
9	แจ้ง กฟช.สค.2(บพว.) ทำการไล่นโหลด บริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ						
10	เมื่อ กฟช.สค.2(บพว.) ทำการไล่นโหลด บริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ แล้วเสร็จ						
11	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ (ตามผังแนบ)						
12	เมื่อชุดขอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE บริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
14	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
16	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
18	SME-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SME		-
19	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		-
20	SME02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		-
21	SMK08R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สค.		R โรงเรียนวัดช่องลม
สิ้นสุด Switching วันที่ 25 พ.ย. 67							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ (วันที่ 29 พ.ย. 67)						
23	SME-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SME		-
24	SMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMK		-
25	SME02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		-
26	SMK08R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สค.		R โรงเรียนวัดช่องลม
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
29	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
30	แจ้งชุดขอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE บริเวณสะพานวัดใหญ่บ้านบ่อ (ตามผังแนบ)						

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ไฟฟ้า พร้อมระบุจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

