



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

25 พ.ย. 65

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๔๐๖๔/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิพัฒน์ พิชัยสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบ SCPS สถานีไฟฟ้า ด้านข้าง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1YB-01, 1YS-01, 1YS-02, 1YS-03, BYB-01, BYS ₁ -01, BYS-02	๒๖ - ๒๗ พ.ย. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืนสภาพจ่ายไฟ ๒๗ พ.ย. ๖๕)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิด, ไม่สับ Ground	นายสาธิต พิชัยวงศ์ ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖
๒	5YB-01, 5YS-01, 5YS-02, 5YS-03 BYB-01, BYS-01, BYS-02	๑๐ - ๑๑ ธ.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๒๑.๐๐ น.	ติดตั้งระบบ SCPS (คืน สภาพจ่ายไฟ ๑๑ ธ.ค. ๖๕)	OPEN BREAKER	OPEN ใบมิด, ไม่สับ Ground	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พิชัยวงศ์ ตำแหน่ง ช.พ.รล. กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
อ.ก.บ.ข.(ก๓)
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ ^{DAA} 1YB-01, จาก BREAKER ถึง ไบรัด
ในวันที่ 26-27 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 21:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1898/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ ^{DAA} 5YB-01, จาก BREAKER ถึง ไบรัด
ในวันที่ 10-11 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 21:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ชนทอง ชำนิง ประสานงานการขอดับไฟกับ นายสาธิต พิชัยวงศ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบ.บ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟล. ๑๕.
อ.ก.บ.ข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายสมหมาย ชื่นดวง)
๐๑๓.๗ ปฏิบัติงานแทน น.พ.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี DAA.)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ช.พ.รล. ๑๘ พ.ย. ๖๕

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

(แบบฟอร์มควบคุม กษ.ภค.บ.ช.)

1. สถานที่ทำงาน: สถานีฯ ด้านข้าง DAA01YB-01, DAABYB-01, DAA05YB-01, DAABYB-01
2. กำหนดวันที่ทำงาน: 26-27, 10-11/11/2022 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 27 พ.ย. 65 21.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน: กษ.บ. (ก.3) งานที่ทำ: ติดตั้งระบบ SCPS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1898/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย: นายขุนทอง ผาเงิน วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย:  วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย:  วันที่: 25 พฤศจิกายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย:
 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	- ตรวจสอบเบรกเกอร์ DAA01YB-01, DAABYB-01 ให้อยู่ ตำแหน่ง OPEN						
3	DBA01YB-02	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.	SCADA	-
4	DAA01YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
5	DAA01YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
6	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
7	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
8	แจ้ง กษ.บ.3 ให้ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย แล้วดำเนินการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
9	DBA01YB-02	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.		-
*** สิ้นสุดสวิตชิงวันที่ 26 พ.ย.65 ***							
10	เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟวันที่ 27 พ.ย. 65 เวลา 21.00 น.						
11	DBA01YB-02	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.	SCADA	-
12	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
13	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
14	DAA01YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
15	DAA01YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
16	DBA01YB-02	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.	SCADA	-
*** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด ***							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	วันที่ 10 ธ.ค. 65 - 11 ธ.ค. 65						
3	แจ้งบ.ด้านข้างไปไอเอนอร์ OFF INTERTIP อ่างทอง 2						
4	DBA01YB-02	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.	SCADA	-
5	DAA05YB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.		-
6	ย้ายโหลดสถานีฯ DAA ไปรับไฟจาก DBA กฟผ.						
7	DAA01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
8	DAA05YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
9	DAA05YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
10	DAA05YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
11	- ตรวจสอบเบรกเกอร์ DAABYB-01 ให้อยู่ ตำแหน่ง OPEN						
12	DAABYS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
13	DAABYS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 KV
14	แจ้ง กษ.ก.3 ให้ทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย แล้วดำเนินการลง Wesafe ให้เรียบร้อย						
15	DBA01YB-02	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.		-
16	DAA01YB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.		-
17	แจ้งบ.ด้านข้างไบโอเนอร์ ON INTERTIP เดิมบาง						
*** สิ้นสุดสวิตช์วันที่ 10 ธ.ค.65 ***							
18	แจ้งบ.ด้านข้างไบโอเนอร์ OFF INTERTIP เดิมบาง						
19	DBA01YB-02	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.		-
20	DAA01YB-01	ON "Auto Reclose"	OFF "Auto Reclose"		ดบ.		-
21	DAABYS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
22	DAABYS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
23	ย้ายโหลดสถานีฯ DAA กลับจาก DBA กฟผ.						
24	DAA05YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
25	DAA05YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 KV
26	DAA05YB-01	ปลด	สับ คง Manual		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
27	DAA01YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 KV
28	DBA01YB-02	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.	SCADA	-
29	DAA05YB-01	OFF "Auto Reclose"	ON "Auto Reclose"		ดบ.		-
30	แจ้งบ.ด้านข้างไบโอเนอร์ ON INTERTIP อ่างทอง 2						
*** สิ้นสุดสวิตช์ทั้งหมด ***							