



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ..... วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล ..... ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายชินนที เตียนศรี ..... ตำแหน่ง อก.กส. ....

ด้วย อกส. จะขอตัดไฟสายส่ง ๑๕๕ เควีสถานีฯ กาญจนบุรี ๒ - สถานีฯ พนมทวน - จุดปลดสายหน้าสถานีฯ พนมทวน เพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า พนมทวน ..... ตามบันทึก จำนวน ..... ๑ ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
๑	KCB - PTU	๑๓-๑๔ ธ.ค.๖๕	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่	KCB	PTU
		(ดับเช้า-จ่ายเย็น)			สถานีฯ พนมทวน		จุดปลดสาย
							หน้าสถานีฯ
							พนมทวน

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะนต์ กิ่งมะลิ (๐๙๘-๔๔๕-๖๖๒๒) ตำแหน่ง พชง.๖ .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ ..... ตำแหน่ง วศก.๗ .....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KCB-PTU จาก KCB ถึง PTU จุดปลดสายหน้า สถานีฯ PTU

ในวันที่ 13-14 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1983/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....

ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงทอง ฝานิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะนต์ กิ่งมะลิ

(นายปิยะนต์ กิ่งมะลิ) ๐๙๘-๔๔๕-๖๖๒๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. ก๓, กฟ๒. พนมทวน.

อก.บษ.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานีฯ KCB, PTU)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2 - สถานีฯ พนมทวน (ดับเช้า - จ่ายเย็น)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ธ.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	14 ธ.ค. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กกส.	งานที่ทำ	รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีฯ พนมทวน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1983/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน					วันที่	9 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	9 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	9 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายไพรัชทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. กกส.รื้อถอนอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีฯ พนมทวน (ดับสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ กาญจนบุรี 2 - สถานีฯ พนมทวน) (ดับเช้า - จ่ายเย็น)						
2	ผู้ควบคุมงาน นายปิยะฉัตร กิ่งมะลิ พชง.6 ผจพ.กกส เบอร์โทร 098-445-6622						
3	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
4	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	โหลด 14.29 MW
5	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU	-	โหลด 1.82 MW
6	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU	-	โหลด 0.20 MW
7	PTU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU	-	โหลด 1.88 MW
8	PTU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU	-	โหลด 3.08 MW
9	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU	-	โหลด 1.20 MW
10	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.00 MW
11	PTU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 3.27 MW
12	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		โหลด -17.7 MW
13	UTG01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 2.21 MW
14	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 1.38 MW
15	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	โหลด 9.67 MW
16	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU	-	โหลด 2.70 MW
17	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 16.9 MW
18	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	โหลด 14.6 MW
19	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA	-	โหลด 3.59 MW
20	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA	-	โหลด 1.96 MW
21	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA	-	โหลด 5.55 MW
22	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB	-	
23	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK	-	
24	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
25	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
26	PTU01VB-01	สับ	ปลด		PTU	-	-
27	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
28	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
29	PTU02VB-01	สับ	ปลด		PTU	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMU02						
31	PTU03S-19	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
32	PTU03VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
33	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA04						
34	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบั้งเซลล์
35	PTU04VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
36	KCA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
37	PTU05VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
38	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA09						
39	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามมยงเฮ้าส์
40	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
41	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA05 (ผ่านไลน์ PTU09 ชั้นบัส 2)						
42	KCA04S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
43	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
44	PTU01BVB-01	สับ	ปลด		PTU		- INCOMING 1
45	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
47	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
48	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
49	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
50	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
51	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
52	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
53	PTUBYS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
54	PTUBYS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
55	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
56	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
58	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
60	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
61	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
62	PTU01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		PTU		- INCOMING 1
63	แจ้ง Hotline (ชุดพีดิส) ปลดจุดเชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน ออกทั้ง 3 เฟส						
64	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กกส. ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
65	แจ้งให้ กกส. ทราบและปฏิบัติงานได้						
66	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
67	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
68	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
69	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
70	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
71	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
72	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
73	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
75	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
77	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****							
78	เมื่อ กทส. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
79	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		-
80	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
81	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
82	UTG09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
83	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
84	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		-
85	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
86	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
87	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
88	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
89	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
90	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
91	แจ้ง Hotline (ชุดพีดิส) เชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน เข้าทั้ง 3 เฟส						
92	PTU01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PTU		- INCOMING 1
93	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
94	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
95	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
96	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
97	KCB03YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
98	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
100	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
101	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
102	PTU02YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
103	PTU02YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
104	PTUBYS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
105	PTUBYS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
106	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
107	PTU01YS-01	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
108	PTU01YS-02	ปลด	สับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
109	PTU01YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	PTU01BVB-01	ปลด	สับ		PTU		- INCOMING 1
111	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA05						
112	KCA04S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ช่างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
113	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA09						
114	PTU10VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
115	KCA09S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมเจ้าสี่
116	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA04						
117	PTU05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
118	KCA04S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
119	PTU04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
120	KCA04S-04	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าปั๊มเซลล์
121	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMU02						
122	PTU03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
123	PTU03S-19	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
124	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
125	PTU02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
126	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
127	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
128	PTU01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
129	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
130	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
131	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
132	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
133	PTU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
134	PTU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
135	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
136	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
137	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
138	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
139	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
140	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
141	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
142	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
143	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
144	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
145	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
146	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
147	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
148	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		-
149	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุดสถิติฯทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กกส. ถึง กปบ.(ก.3)  
เลขที่ กกส.(จพ.)2141/2565 วันที่ 09 ธันวาคม 2565  
เรื่อง ขอแจ้งแผนการดับไฟและจัดส่งแผนการดำเนินงานของสถานีไฟฟ้าพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี  
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ C.CST.016/2564 ตกลงว่าจ้างให้ บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด เป็นผู้รับ  
จ้างงานก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี นั้น

ปัจจุบัน บริษัทฯ ผู้รับจ้างได้มีแผนขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้า  
ภายในลานโก ในวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กกส. จึงขออนุมัติดับไฟระบบ 115 kV ของ  
สถานีไฟฟ้าพนมทวนในวันและเวลาตามเอกสารแนบ เบื้องต้นกกส. ได้ประสานงานกับ กปบ.(ก.3) แล้วหาก  
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ นายปิยะฉัตร กิ่งมะลิ พง.6 ผจพ. กกส. เบอร์ติดต่อ 098-445-6622

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายชินบตี เตียนศรี)

อก.กส.

แผนกจัดการงานไฟฟ้า  
โทร. 5644

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายชินบตี เตียนศรี Date: 08/12/2565 16:45:13



# บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด

## TCCL Company Limited

955-959 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร: (662) 639-0707, 236-1993, 353-8600 โทรสาร: (662) 234-0919  
955-959 Charuengkrung Road, Mahaprutharam, Bangrak, Bangkok 10500 Tel : (662) 639-0707, 236-1993, 353-8600 Fax : (662) 234-0919

ที่ TCCL-G-22-055/3

3 ธันวาคม 2565

เรื่อง ขอแจ้งแผนการดับไฟและจัดส่งแผนการดำเนินการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อ้างถึง 1. สัญญาจ้างก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
สัญญาเลขที่ C.CST.๐๑๖/๒๕๖๔

สิ่งที่แนบมาด้วย แผนดำเนินการทำงานก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัด  
กาญจนบุรี

ตามสัญญาเลขที่ C.CST.๐๑๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ 5 เมษายน 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าจ้าง บริษัท ทีซีซี  
แอล จำกัด ดำเนินการก่อสร้างฐานรากโยธา รื้อถอนและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่สถานีไฟฟ้าพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
รายละเอียดตามความที่แจ้งทราบแล้วนั้น

ทางบริษัทฯ จึงได้ปรับปรุงแก้ไขแผนการทำงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาการทำงานของสัญญา และขอจัดส่ง  
แผนการดำเนินงานก่อสร้างดังกล่าว มาให้พิจารณา ซึ่งในแผนการทำงานได้ระบุวันที่ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในส่วนของ  
การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อทำการติดตั้งโครงเหล็กและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานี  
ไฟฟ้า
- วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00-17.00 น. เพื่อทำการเชื่อมต่อระบบของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสถานี  
ไฟฟ้า

ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอจัดส่งแผนการทำงานและระบุวัน เวลา ที่ดับไฟในส่วนของการดำเนินการทำงานมา  
เพื่อใช้ประกอบในการพิจารณาในการทำงานก่อสร้างของโครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทีซีซีแอล จำกัด

(นายณัฐนพนนท์ รุจิกรศุภวิชัย)

ผู้จัดการโครงการ