



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 พ.ค. 68

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสิทธิชัย ทอระตะ

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)
ตำแหน่ง หน.คพ.

ด้วย ก.ป.บ.(ก.3) จะดำเนินการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ป้องกันการโจรกรรม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	115 เควี	21 พ.ค. 68	13.00 น.	14.00 น.	จ่ายไฟระบบ 22 เควี ชาร์จไลน์สายส่ง 115 เควี ช่วงไลน์ 115 เควีจากสถานีฯ เดิมบางนางบวช (กพผ.) - จุดแยก Tapped Line วงจรที่จ่ายไป สถานีฯ หินคาและด่านช้าง	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประทุม พลายน้อย ตำแหน่ง หน.ป.บ. โทร. 081-8801209

- ☐ มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 ☐ มีโอกาสชำรุด 1.2 ☐ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ☒ ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพ.ก.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

☒ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง - จาก - ถึง -
ในวันที่ 21 พ.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 858/2568

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

☐ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ วงจร/หม้อแปลง จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วัชรก วัฒนศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ หน.ประทุม นวอ.ก.
20 พ.ค. 68

(นายวัชรก วัฒนศิริ)
รศ.ร. วัชรก วัฒนศิริ หน.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 ก.ป.บ.(คพ)

เรียน ผจก. หน.ร. ก.บ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. - (สถานีฯ -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|----------|---------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | เดิมบางนางบวช | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 21 พ.ค. 68 | ระหว่าง | 13.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กพอ.ดบ. | งานที่ทำ | จ่ายไฟ เสี่ยงโชน 115 กิโล |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวัฒน์ สามศรีโพธิ์แก้ว | | วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 20 พฤษภาคม 2568 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจรัสวัฒน์, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร
2. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ
3. นายศกสวัสดิ์, นายอนสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายโนช | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
งานที่ทำ : จ่ายไฟ 22 เควี วงจร DBA03 ชาร์จไลน์สายส่ง 115 เควีช่วงสถานีฯ เดิมบางนางบวช - จุดแยก Tapped Line							
วงจรที่จ่ายไปสถานีฯ หันคา และสถานีฯ ด้านข้าง							
แจ้ง กฟส.ทบ. ตรวจสอบไลน์สายส่ง 115 เควี (วงจร 3) ตั้งแต่หน้าสถานีฯเดิมบางนางบวช ถึง จุดแยก Tapped Line							
วงจรที่จ่ายไปสถานีฯ หันคาและ สถานีฯ ด้านข้าง ไลน์ปกติสามารถจ่ายไฟได้							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		
3	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
4	D/O ชักราวDBA03	ปลด	สับ		ดบ.		D/O จ่ายไฟเลี้ยงสายส่ง
5	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

๑๙ พฤษภาคม 2568

เรื่อง ขอให้พิจารณาจ่ายไฟฟ้าระบบ 22 เควี ชาร์จไลน์ระบบสายส่ง 115 เควี ให้แก่ กลุ่มบริษัทกัลฟ้า ช่วง
การเชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (กฟผ.) - จุดแยก Tapped Line วงจรที่จ่ายไฟ
ไปยังสถานีไฟฟ้าห้วยคาและสถานีไฟฟ้าด่านช้าง (ช่วง A-B)

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ และ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จ.นครปฐม

สำเนา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเดิมบางนางบวช


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลขที่ ก3 กปป.(คฟ) 597/2568 ลงวันที่ 23 เมษายน 2568
2. หนังสือบริษัท ศรีชลธร จำกัด เลขที่ SCT-CM-25-456 ลงวันที่ 29 เมษายน 2568

ตามที่ บริษัท พีโอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (บริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ) ได้รับการว่าจ้างให้
ดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด บริษัท บลูเวฟ เพาเวอร์
จำกัด และ บริษัท อนุรักษ์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด (กลุ่มบริษัทกัลฟ้า) ช่วงการเชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง
เดิมบางนางบวช (กฟผ.) - จุดแยก Tapped Line วงจรที่จ่ายไฟไปยังสถานีไฟฟ้าห้วยคาและสถานีไฟฟ้าด่านช้าง
(ช่วง A-B) โดยบริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ ได้ให้บริษัท ศรีชลธร จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว นั้น

บริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าได้ดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่
กลุ่มบริษัทกัลฟ้า ช่วง A-B แล้วเสร็จและผ่านการทดสอบ AC Withstand Voltage Test เรียบร้อยแล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างรอการใช้งานจากกลุ่มบริษัทกัลฟ้า จึงทำให้ไม่มี
กระแสไฟฟ้าในระบบ รวมทั้ง บริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท ศรีชลธร จำกัด จะขอให้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ่ายไฟฟ้าระบบ 22 เควี ชาร์จไลน์ระบบสายส่ง 115 เควี ให้แก่ กลุ่มบริษัทกัลฟ้า ช่วง
A-B เพื่อป้องกันการโจรกรรมอุปกรณ์ในระบบ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นด้วยความ
เรียบร้อย บริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ จึงขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาจ่ายไฟฟ้าระบบ 22 เควี ชาร์จไลน์
ระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ดังกล่าว ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งบริษัท พีโอ เอ็นคอมฯ ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุเทน พรหมอินคำ)

ผู้จัดการโครงการ

บริษัท พีโอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบบ.(ก๓) ถึง กบล.(ก๓), กรย.(ก๓)
เลขที่ ก๓ กบบ.(คฟ) ๕๔๗ /๒๕๖๘ วันที่
เรื่อง รายงานการ AC Withstand Test สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด (SPP)
ช่วงการเชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (กฟผ.) - จุดแยก Tapped Line วงจรที่จ่ายไฟ
ไปยังสถานีไฟฟ้าห้วยคาและสถานีไฟฟ้าด่านช้าง (งานเพิ่มช่วง A - B)
เรียน อก.รย.(ก๓) และ อก.บล.(ก๓)

จากรายงานการประชุมงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า ๑๑๕ เควี บริษัท บริษัทแอนดีไซน์ เพาเวอร์ จำกัด (SPP) ช่วงการเชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช (กฟผ.) - จุดแยก Tapped Line วงจรที่จ่ายไฟไปยังสถานีไฟฟ้าห้วยคาและสถานีไฟฟ้าด่านช้าง (งานเพิ่มช่วง A - B) ตามเอกสารแนบ มติที่ประชุมขอ AC Withstand Test สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ดังกล่าว ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ นั้น

กบบ.(ก๓) ได้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ AC Withstand Test สายส่งระบบ ๑๑๕ เควี ช่วงดังกล่าว ในระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๘ ถึง วันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๘ ครบ ๒๔ ชั่วโมง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลองพงศ์ แก่นจันทร์) 23/04/68

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ.กบบ.(ก๓)

โทร (๓๓) ๑๐๕๑๐-๑๑

ทผ.	ธีกริยา	๒๓ เม.ย. ๖8
-----	---------	-------------



บริษัท ศรีชลธร จำกัด

15/20 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร : 02-102-857-3 แฟกซ์ 02-102-857-3 อีเมล info@srichonlathorn.com

www.srichonlathorn.com

SCT-CM-25-456

วันที่ 29 เมษายน 2568

โครงการ งานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษแอนด์ไซน์ เพาเวอร์ จำกัด
จังหวัดสุพรรณบุรี (งานเพิ่มช่วง AB)

เรื่อง แจ้งขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เดิมบางนางบวช จ่ายไฟฟ้าระบบสายส่ง 22 เควี ชาร์จไลน์

เรียน ผู้จัดการโครงการ (นายอุเทน พรหมอิมคำ)
บริษัทพีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สำเนา ผู้ควบคุมงาน (นายอำนาจ กิตติพรินันท์ วศก.9 กบล. (ก3))

อ้างอิงสัญญา สัญญาเลขที่ จจ.(นทค.) BASP-SCT - 2/2566 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.แบบก่อสร้าง As-Built Drawing
2.ผลรับรองการผ่านการทดสอบ (AC Withstand Voltage Test)

ตามที่อ้างถึง บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้ตกลงว่าจ้าง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ให้ดำเนินการงานก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า 115 เควี ให้แก่ บริษัท บริษแอนด์ไซน์ เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

ตามที่ทาง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ได้ดำเนินงานก่อสร้างสายส่ง 115 เควี ตามแบบก่อสร้างเลขที่ HA1-A1-674022 บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 340 ช่วง กม.112+491 ถึง กม.117+586 และถนนทางหลวงหมายเลข 3032 ช่วง กม.41+995 ถึง กม.42+977 นั้น ปัจจุบันทาง บริษัท ศรีชลธร จำกัด ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ดำเนินการทดสอบระบบสายส่ง 115 เควี (AC Withstand Voltage Test) ในช่วงระหว่างวันที่ 20/4/68 ถึง 28/4/68 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้รับผลการยืนยันว่าผ่านทดสอบระบบสายส่ง 115 เควี (AC Withstand Voltage Test)

บริษัท ศรีชลฯ จึงใคร่ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.เดิมบางนางบวช จ่ายไฟฟ้าระบบสายส่ง 22 เควี ชาร์จไลน์ระบบสายส่ง 115 เควี เพื่อป้องกันการโจรกรรมระบบสายส่งและอุปกรณ์งานก่อสร้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพรภัทร ลือชจร
ผู้จัดการโครงการ

เจ้าหน้าที่บริหารสัญญา
คุณกัญญ์วรินทร์ วงษ์สนอง
093-329-8963