



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline  
7 ก.พ. 68

เลขที่ ก.๓ พทท. 0109 / ๒๕๖๘  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU10	๘ ก.พ.๖๘	๐๙.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา ๑๒.๒๐ ม. จำนวน ๔๕ ต้น บ้านคอนเจดีย์	ดรีอป ชั่วคราวหน้า เทศบาลคอน เจดีย์	PTU10S-13 ท้ายบ้านคอนเจดีย์	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๒๕๐ ไร่

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.บ. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙


๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
๓.  พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๐๖๑๓๔๓, long: ๙๙.๖๘๘๘๔๘  
๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๐๔๙๑๓๒, long: ๙๙.๖๘๗๓๗๗

ลงชื่อ   
( นายสุรวุฒิ บุญนาค )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ PTU10 จาก DIP ๖๐ ถึง PTU10S-13  
ในวันที่ 8 ก.พ. 68 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 287/2568  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

  
( นายอภิสิทธิ์ อภิสิทธิ์ )  
๖๐/ก-5 ทน.บ.ว.อ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.พทท., กฟส.ทนม.  
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนเจดีย์ (PTU10)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.พ. 68	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	17.00 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา 12.20 ม.		ตามใบขอปฏิบัติงาน 287/2568		
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์				วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย					วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย					วันที่	6 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching</b>						
2	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
3	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		พทน.	R	ทุ่งสมอ
4	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
5	TMA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมจ.	R	หนองเสือ
6	<b>ย้ายโหลด PTU10 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA06 (ดับไฟย้ายโหลด)</b>						
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
8	D/F โล้น PTU10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.	D/F	ชั่วคราว หน้าเทศบาลดอนเจดีย์
9	PTU10S-13	สับ	ปลด		พทน.	DIS	ท้ายบ้านดอนเจดีย์
10	<b>จ่ายไฟ PTU10</b>						
11	PTU10S-15	ปลด	สับ		พทน.	DIS	สะพานศูนย์
12	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ</b>						
13	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1</b>						
14	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2</b>						
15	<b>หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย</b>						
16	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU	-	-
17	PTU10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		พทน.	R	ทุ่งสมอ
18	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
19	TMA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมจ.	R	หนองเสือ
20	<b>แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้</b>						
<b>***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****</b>							
21	<b>หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ</b>						
22	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1</b>						
23	<b>แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2</b>						
24	<b>หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบยี่นยี่นลงใน Wesafe เรียบร้อย</b>						
25	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU	-	-
26	PTU10R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		พทน.	R	ทุ่งสมอ
27	TM-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
28	TMA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมจ.	R	หนองเสือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด PTU10 บางส่วนกลับไฟจาก TMA06 (ดับไฟย้ายโหลด)						
30	เมื่อพร้อมดับไฟ						
31	PTU10S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS สะพานศูนย์
32	จ่ายไฟ PTU10						
33	D/F ไลน์ PTU10	ปลด	สับ		พทน.		D/F ชั่วคราว หน้าเทศบาลดอนเจดีย์
34	PTU10S-13	ปลด	สับ		พทน.		DIS ท้ายบ้านดอนเจดีย์
35	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		- -
36	PTU10R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		พทน.		R ทุ่งสมอ
37	TM-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
38	TMA06R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมจ.		R หนองเสือ
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



แบบฝึกหัด

