



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๑๒๖/๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน


ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๖ ก.พ.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๕๕ เควี) แยกไฟสี่ - หน้าวัดสระลงเรือ	SF6 แยกไฟสี่(ฝั่ง ซ้าย)	ดิสชั่วคราว หน้าวัดสระลงเรือ	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๕ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.กบ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ   
( นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์ )  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG05 จาก SF6 ฝั่งแยกไฟสี่ ถึง Dis หน้าวัดสระลงเรือ  
ในวันที่ ๒๖ ก.พ. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๖:๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 314/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทร วังด้บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

  
(นางสาวสุภัทร วังด้บุญมาก)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส. พทท., กฟส. อ.บ., กฟช. ททท.  
อก.ว.ว.(ก.๓)

จตก. 4 แทน ทพ.กฟ.  
ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

- |                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | แยกไผ่สี - หน้าวัดสระลงเรือ   |   |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 26 ก.พ. 67  | เวลา 08.30 น.   | ถึง 16.30 น.   |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.พท.   | งานที่ทำ ปักเสา 22 ม. (115 kV)  | ตามใบขอปฏิบัติงาน 314/2567   |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวสุภชชา วงศ์บุญมาก   |   | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |  |   | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |   | วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    |   |   | 1. นายจรรวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) |
|                        |   | 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) |  |
|                        |   | 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)  |  |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		Load = 5.15 MW
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
7	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟฟ้าจาก UTG09						
8	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลจ.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	UTG05R-01	สับ	ปลด		หจก.		R สระลงเรือ
12	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
13	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสระลงเรือ
14	SF6 ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด + ล็อคคาบ		หจก.		SF6 ชั่วคราวติดตั้งใหม่แยกไผ่สี
15	ตรวจสอบ UTG05S-08 (SF6 แยกไผ่สี) อยู่สถานะ " OPEN+LOCK"						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พท. รับทราบ						
17	แจ้ง กฟส.พท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
18	แจ้ง กฟส.พท. ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
19	เมื่อ กฟส.พท. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
21	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
22	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
23	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
24	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
25	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้ง กฟส.พท. ปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
28	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง						
29	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
30	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
31	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
32	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		
33	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
34	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		DIS ชั่วคราวหน้าวัดสละลงเรือ
35	SF <sub>6</sub> ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	สับ		หจก.		SF6 ชั่วคราวติดตั้งใหม่แยกไม้สี
36	UTG05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		หจก.		R สละลงเรือ
37	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
38	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ล.บ.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
39	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
42	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
43	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
44	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						



ระบบจ่ายไฟฟ้า

