



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ทมก.(ปบ)...../๒๕๖๘
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์.พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายณัฏฐ์.เขาวรรักษ์

Switching Deadline

12/02/68

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ท่ามะกา

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ท่ามะกา จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พาดสายแรงสูง และถอนเสาแรงสูง สถานีท่ามะกา ๑ ตามแผนผังสั่งเขบแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMW ๐๑	๑๓ ก.พ. ๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	- พาดสายแรงสูง และ ถอนเสาแรงสูง บริเวณวัดรางหว่า พระแท่น	DDE หลังโลนัแยก บ้านหนองลาน	Dis ชั่วคราว ฟาร์ม โกสุมกมล	นาย ธนวิชัย อภิสัทธินทร โทร ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ม.๔.๑๔. พระแท่น

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นาย ธนวิชัย อภิสัทธินทร ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๕-๘๒๕๖๖๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- ✓ ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายณัฏฐ์ เขาวรรักษ์)
ผจก.กฟส.ท่ามะกา

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMW จาก DDE หลังโลนัแยกบ้านหนองลาน ถึง Dis ชั่วคราว ฟาร์ม โกสุมกมล.
ในวันที่ 13 กพ 68 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 324/68

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสัทธินทร อภิสัทธินทร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ธนวิชัย อภิสัทธินทร

อภิสัทธินทร
(นาย อภิสัทธินทร อภิสัทธินทร)
๐๑๓. 5 ท.พ. น.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟส.ทมก., กฟส.กร.
อ.ก.บ.ช.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจพ. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำ Switching

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณไลน์แยกบ้านหนองลาน (TMW01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.พ. 68	ระหว่าง	8.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมก.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 324/2568	
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์				วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568	
5. ตรวจสอบ Switching โดย					วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568	
6. อนุมัติ Switching โดย					วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2568	
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายนครินทร์,นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนอช 3. นายจิรวุฒิ,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		-
3	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R หนองลาน
4	ย้ายโหลด TMW01 บางส่วนไปรับไฟจาก TMK07 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	เมื่อพร้อมดับไฟ						
6	DIS.TMK07-TMW01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทร.		DIS ชั่วคราว ฟาร์มไก่สมกมล
7	จ่ายไฟ TMK07						
8	DIS.TMK07	ปลด	สับ		ทร.		DIS ชั่วคราว แยกหัวโถ่ง
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลดโหลดวงจร TMW01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก						
10	หลังจาก ปลดโหลดวงจร TMW01 บริเวณพื้นที่ดับไฟ (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการ ปลด DDE วงจร TMW01 บริเวณหลังไลน์แยกบ้านหนองลาน (ตามแผนผังแนบ) ออก						
12	หลังจาก Hotline ทำการ ปลด DDE วงจร TMW01 บริเวณหลังไลน์แยกบ้านหนองลาน (ตามแผนผังแนบ) ออก เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
17	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		-
18	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R หนองลาน
19	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** ลีนสุด Switching ช่วงแรก *****							
20	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
23	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงใน Wesafe เรียบร้อย						
24	TMW01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMW		-
25	TMK07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT,GND		ทมก.		R หนองลาน
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการ เชื่อม DDE วงจร TMW01 บริเวณหลังไลน์แยกบ้านหนองลาน (ตามแผนผังแนบ) เข้า						
28	หลังจาก Hotline ทำการ เชื่อม DDE วงจร TMW01 บริเวณหลังไลน์แยกบ้านหนองลาน (ตามแผนผังแนบ) เข้า เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลด TMW01 บางส่วนกลับไฟจาก TMK07 (ดับไฟย้ายโหลด)						
30	เมื่อพร้อมดับไฟ						
31	DIS.TMK07	สับ	ปลด(ใช้โหลดแบตเตอรี่)		ทร.		DIS ชั่วคราว แยกหัวโถง
32	จ่ายไฟ TMW01						
33	DIS.TMK07-TMW01	ปลด	สับ		ทร.		DIS ชั่วคราว ฟาร์มไม้สมกมล
34	TMW01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMW		-
35	TMK07R-01	Nonreclosing, ALT,GND	Normal		ทมก.		R หนองลาน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

