



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๐๐๒ / ๒๕๖๗ วันที่ .....

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓) .....

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓) .....

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้งสายไฟแรงต่ำ ๓๘๐ VAC. หม้อแปลงสถานี TS.๑ และ TS.๒ สถานีไฟฟ้าตามมะขามเตี้ย ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	LBS. No.๑ และ LBS. No.๒	<del>๑๖-๑๘ ม.ค. ๖๗</del> 23-26 ม.ค. 67	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด LBS. No.๑ และ LBS. No.๒ (ที่ละวงจร) เพื่อติดตั้ง สายไฟแรงต่ำ ๓๘๐ VAC. หม้อแปลงสถานี TS.๑ และ TS.๒	LBS. No.๑ LBS. No.๒	AC Board ๑ AC Board ๒	เชาว์ลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเชาว์ลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๖ ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

*Signature*

( นายสมหมาย ชื่นด้วง )

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

23-26 ม.ค.67  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LBS.No.1 จาก LBS. No.1 ถึง AC Board 1

ในวันที่ ~~16-18 ม.ค. 67~~ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 34/2567

23-26 ม.ค.67  อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ LBS.No.2 จาก LBS. No.2 ถึง AC Board 2

ในวันที่ ~~16-18 ม.ค. 67~~ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วณิช ทนุช้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เชาว์ลิต นิลรอด

*Signature*  
( นายศุภสวัสดิ์ เทียงผอง )  
จก.ส. ๓๓๖ ๕-๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ....

อก.สฟ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จากกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯด้านมะขามเตี้ย(DMA_TS1_TS2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	<del>16-19 ม.ค. 67</del> 23-26 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสพ.(ก3)	งานที่ทำ	ติดตั้งสายแรงต่ำ 380 VAC หม้อแปลงสถานี TS.1 และ TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 32/2567
4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย	นายมนิช ทองย้อย		วันที่ 4 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย			วันที่ 4 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย			วันที่ 4 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตซิ่ง						
2	แจ้งพนักงานสถานีฯด้านมะขามเตี้ย ตรวจสอบโหลดภายในสถานีฯให้รับไฟจาก DMA.T1VS-01(TS.1)						
3	เมื่อพร้อมดับไฟ						
4	DMA.T2VS-01	สับ	ปลด		DMA		- LBS
5	DMA.T2VS-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DMA		- LBS
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
7	แจ้ง กสพ. Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลงใน We Safe เรียบร้อย						
8	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้าน DMA.T2VS-01(TS.2) แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
10	DMA.T2VS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		- LBS
11	DMA.T2VS-01	ปลด	สับ		DMA		- LBS
12	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งว่าชุดทำงานพร้อมปฏิบัติงานทางด้าน DMA.T1VS-01(TS.1) ต่อ						
13	แจ้งพนักงานสถานีฯด้านมะขามเตี้ย ตรวจสอบโหลดภายในสถานีฯให้รับไฟจาก DMA.T2VS-01(TS.1)						
14	DMA.T1VS-01	สับ	ปลด		DMA		- LBS
15	DMA.T1VS-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DMA		- LBS
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
17	แจ้ง กสพ. Test ไฟ และพบว่าไฟดับพร้อมลงใน We Safe เรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานทางด้าน DMA.T1VS-01(TS.1) แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
20	DMA.T1VS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		- LBS
21	DMA.T1VS-01	ปลด	สับ		DMA		- LBS
22	แจ้งพนักงานสถานีฯด้านมะขามเตี้ย ตรวจสอบโหลดภายในสถานีฯให้รับไฟจาก DMA.T1VS-01(TS.1)						
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							