



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20 มี.ค 67

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สค. (ปบ) ๑๓๓๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ นัฐนุตร

วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ. (ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟส. สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส. สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบจำหน่าย ๒๒ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบ จำหน่าย ๒๒ KV บริเวณ ก่อนถึงวัดปากบ่อ	Dis ติดตั้งชั่วคราว เลยโค้งก่อนถึง ช.รพช.	SMB๗S-๐๘ รพช. ปากบ่อและ ปลายสาย	นายถิรภูมิ รักราวรินทร์ โทร. ๐๘๔-๖๓๕๓๖๖๘
๒	SMB๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		Dis ติดตั้งชั่วคราว เลยโค้งก่อนถึง ช.รพช.	SMB๗S-๐๘ วัดปากบ่อ	
๓	BNP๐๗	๒๕ มี.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMB๗S-๑๐ สะพานวัดปากบ่อ	SMB๗S-๐๘ วัดปากบ่อและ ปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)บริเวณ ชอย. รพช. ชอยสมายอาร์ท..... น

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐



พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส. (ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายยศพัทธ์ นัฐนุตร)
ตำแหน่ง ร.จก. (ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟส. สค.

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	วัดปากบ่อ		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 มี.ค. 67	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 413/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 13 มีนาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 13 มีนาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
3	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing		สค.	R	วัดปากบ่อ
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
5	DIS ชค.SMB07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		DIS เลย์โค้งก่อนถึง ช.รพช.
6	SMB07S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สค.		ชอยตรงข้ามวัดปากบ่อ
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G1						
9	แจ้งชุดทำงาน TEST ไฟ Shot Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
12	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
13	SMB07R-01	Nonreclosing	Normal		สค.	R	วัดปากบ่อ
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
14	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
15	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G1						
16	แจ้งชุดทำงานปลด Shot Ground จุด G2						
17	BNP07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
18	SMB07R-01	Normal	Nonreclosing		สค.	R	วัดปากบ่อ
19	จ่ายไฟ						
20	DIS ชค.SMB07	ปลด	สับ		สค.		DIS เลย์โค้งก่อนถึง ช.รพช.
21	SMB07S-10	ปลด	สับ		สค.		ชอยตรงข้ามวัดปากบ่อ
22	BNP07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
23	SMB07R-01	Nonreclosing	Normal		สค.	R	วัดปากบ่อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

การกระจายไฟฟ้าตามบริเวณดังนี้


วัดนวมกานนท์

SMB7S-10
สะพานวัดป่าท้อ

SMB7S-08
วัดป่าท้อ

SMB7S-09
รพช. ป่าท้อ
Dis ติดตั้งชั่วคราวจน
ติดตั้งถาวรถึง ช. รพช.

SMB7R-01
หอขวัดป่าท้อ



บมอปป โสสุต ตามิน

