



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

25/03/67

เลขที่ ก.๓.พทน. ๑๕๒ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.ร.ช.ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ว.น

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๒๖ มี.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) บ้านหนองเจริญสุข-บ้านโกรก ตาโพธิ์	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว ตรงข้าม 9R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๐๕ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี)

ตำแหน่ง ท.ผ.ก.ป.รักษาการแทน ผ.จ.ก.ก.ฟ.ส.อ.พ.น.ม.ท.ว.น

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ UTG05 จาก ดิส.บ้านหนองเจริญสุข ถึง ดิส.ตรงข้าม UTG9R-01
ในวันที่ 26 มี.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 434/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จ.ก. ก.ฟ.ส.พทน., ก.ฟ.ส.ล.ว., ก.ฟ.ย.น.ก.ว.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายศักดิ์สิทธิ์ พรวยศรี)
อ.ก.ป.บ. 11 ก.น. น.ช.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านหนองเจริญสุข-บ้านโกรกตาโพธิ์ (UTG05)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 มี.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 ม. (115 kV)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	434/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	19 มีนาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	19 มีนาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสุรศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ 2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R. สระลงเร็ว
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วนไปรับไฟจาก UTG09						
7	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
9	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
10	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
12	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS บ้านหนองเจริญสุข
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน รับทราบ						
14	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
15	แจ้ง กฟส.พทน ให้ Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
16	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R. สระลงเร็ว
21	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
23	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.พทน. ปลด Short Ground จุด G2						
25	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.		R. สระลงเรือ
29	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	ล๊ับ		หจก.		DIS บ้านหนองเจริญสุข
32	ย้ายโหลด UTG05 กลับจาก UTG09						
33	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		ขนานบัส
34	Dis ชั่วคราวไลน์ UTG05	ปลด	ล๊ับ		ลข.		DIS ตรงข้าม Recloser UTG09R-01
35	UTG05S-13	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สีแยกบ้านตลุงเหนือ
36	UTGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.		R. สระลงเรือ
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R. บ้านตลุงเหนือ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

UTB05



UTG 5A-01



Dis စံတကျကိတ်ဆက်သွယ်



Dis စံတကျ
အိတ်ကတ်ဆက်သွယ်



Dis စံတကျပါးမထုတ်ခွင့်



Gi



Gi



Dis စံတကျပါးမထုတ်ခွင့်



Gi



16/1/2017 ၇:၀၀ AM