



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า.....เดิมบางนางบวช... ตามบันทึก
จำนวน 1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KT1A	8,9 ม.ค. 67	07.30 น.	17.30 น.	ก่อสร้าง Fire Wall	-	-

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ..... กฟผ..... ตำแหน่ง..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง KT1A จาก KT1A ถึง DBA06vB-02
ในวันที่ 8,9 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 57/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

(นายเอก สอนวงศ์)
รศ. 6 ปฏิบัติงานแทน ผอ.อ.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟอ. อบ.....

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง..... 1..... แผ่น
แผนผังแนบ..... -..... แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 7.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอก สอนวงศ์) แทนจันทร์
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเอก สอนวงศ์) แทนจันทร์
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 1
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สฟ.เดิมบางนางบวช (DBA)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8,9 ม.ค. 67	ระหว่าง	07.30	น.	ถึง	17.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ก่อสร้าง Fire Wall			ตามใบขอปฏิบัติงาน	57/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว					วันที่	8 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	8 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	8 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ,น.ส.พิชชา (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นส.สุกชชา, นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 6.2 MW
3	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		Load = 5.2 MW
4	ย้ายโหลด KT1A ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KT2A						
5	DBA0BVB-03	ปลด	สับ		DBA	CB	ขนานบัส
6	DBA0BVB-02	สับ	ปลด		DBA	CB	INCOMING 2
7	DBA0BVB-02	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		DBA	CB	INCOMING 2
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	DBN-2212	สับ	ปลด		EGAT	CB	เบรกเกอร์ 115 kV
10	DBN-2217	สับ	ปลด		EGAT	DIS	ใบมิด 115 kV
11	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<u>สิ้นสุด Switching (ช่วงแรก)</u>							
12	เมื่อ กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
13	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
14	DBN-2217	ปลด	สับ		EGAT	DIS	ใบมิด 115 kV
15	DBN-2212	ปลด	สับ		EGAT	CB	เบรกเกอร์ 115 kV
16	ย้ายโหลด KT1A ทั้งหมด กลับจาก KT2A						
17	DBA0BVB-02	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		DBA	CB	INCOMING 2
18	DBA0BVB-02	ปลด	สับ		DBA	CB	INCOMING 2
19	DBA0BVB-03	สับ	ปลด		DBA	CB	ขนานบัส
20	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	DBN-KT2A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : แผนกจัดการปฏิบัติการ ศูนย์นนทบุรี กฟผ.

วันที่ : 21 ธันวาคม 2566

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ก่อสร้าง Fire Wall

ตั้งแต่ : เวลา 07.30 น. วัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 17.30 น. วัน จันทร์ ที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลดหม้อแปลง KT1A (เบรกเกอร์ DBN 2212 และใบมีด DBN 2217) ที่

สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมีด Incoming ที่รับจากหม้อแปลง KT1A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากกร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 22 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : สุทิน รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454

เอกสารแจ้งแผนปฏิบัติงาน

หน่วยงานที่แจ้ง : แผนกจัดการปฏิบัติการ ศูนย์นนทบุรี กฟผ.

วันที่ : 21 ธันวาคม 2566

สถานที่ปฏิบัติงาน : สถานีไฟฟ้าแรงสูงเดิมบางนางบวช

เพื่อปฏิบัติงาน : ก่อสร้าง Fire Wall

ตั้งแต่ : เวลา 07.30 น. วัน อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ถึง : เวลา 17.30 น. วัน อังคาร ที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2567

ขั้นตอนดำเนินการ : 1. กฟผ. ปลดหม้อแปลง KT1A (เบรกเกอร์ DBN 2212 และใบมิด DBN 2217) ที่

สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

2. กฟผ. ปลดใบมิด Incoming ที่รับจากหม้อแปลง KT1A ที่ สฟ.เดิมบางนางบวช ของ กฟผ.

หมายเหตุ :

แจ้งข้อมูลโดย : นายภาสกร เลขสุนทรากร

ตำแหน่ง : วศ.7

โทร. : 02-436-2657

หน่วยงานที่รับแจ้ง : ศูนย์บางเขน กฟผ.

สถานะการอนุมัติงาน : อนุมัติ

วันที่ : 22 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ :

รับแจ้งโดย : สุทิน รุ่งเรือง

ตำแหน่ง : วศก.5

โทร. : 02-590-5454
