



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

3 พ.ค 67

วิฤตขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.พทท.(กบ) ๒๐๑ /๒๕๖๗ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชด ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายสุพจน์ นัวใจดี ตำแหน่ง หม.มต.รช.ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
 ลักษณะแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๔ พ.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๕๕ เควี) บ้านหนองเจริญสุข-บ้านโกรก ตาโพธิ์	ดิสชั่วคราว บ้านหนอง เจริญสุข	ดิสชั่วคราว ตรงข้าม 9R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑๐๕ ไร่

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ชผ.กบ โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 
 (นายสุพจน์ นัวใจดี)

ตำแหน่ง หม.มต.รักษาการแทน ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
 เรียงน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก บ้านหนองเจริญสุข ถึง ตรงข้าม UTG9R-01
 ในวันที่ 4 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 585/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อ.ดร. โยภพพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ชำนาญเรือ

28 ๒.๐. 67


 (นายจิรวัฒน์ ๒๖กวิวัฒน์)
๐๙๐.5 ๒๖กน ๒๕.๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กทบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.ว.(ก3) ผจก. **วฟร. พทท.**

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทาสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านหนองเจริญสุข- บ้านโกรกตาโพธิ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 พ.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	12.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสา 22 ม. (115 เควี)		ตามใบขอปฏิบัติงาน	585/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	1 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	นิศยา			วันที่	1 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร 2. นายพีรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชญา, นายฉัตรกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 18.2 MW
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	โหลด 22.4 MW
4	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กกจ.	R	สละลงเรือ
5	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กกจ.	R	บ้านตลุงเหนือ
6	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก UTG09						
7	UTG0BVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG	CB	ขนานบัส
8	UTG05S-13	ปลด	ล๊ับ		ลช.	DIS	สื่แยกบ้านตลุงเหนือ
9	DIS ชด. จุด B	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กกจ.	DIS	ตรงข้าม UTG09R-01
10	UTG0BVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG	CB	ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
12	DIS ชด. จุด A	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กกจ.	DIS	บ้านหนองเจริญสุข
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
17	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
18	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	
19	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กกจ.	-	
20	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กกจ.	R	สละลงเรือ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<i>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</i>							
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
26	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
27	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
28	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		-
29	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทกจ.		R สระลงเรือ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชค. จุด A	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS บ้านหนองเจริญสุข
32	ย้ายโหนด UTG05 บางส่วน กลับจาก UTG09						
33	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
34	DIS ชค. จุด B	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS ตรงข้าม UTG09R-01
35	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหนดบัสเตอร์)		ลข.		DIS สี่แยกบ้านดูลงเหนือ
36	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
37	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
38	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
39	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		UTG		-
40	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทกจ.		R สระลงเรือ
<i>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</i>							

वेवफॉर्म

