



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

22/05/67

เลขที่ ก.๓ ดจ.(ก.บ.) ๓๓๕ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.ดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ฟีดเตอร์ ๖ สถานีไฟฟ้า  
ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA ๐๖	25 พ.ค.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบ ปักเสาใหม่	DIS ชด. สะพานสระ ด่าง โคกหม้อ	DIS ชด.คลอง ๑๓	นายสำเริง นิลแดง ๐๘๐-๕๕๘-๙๒๔๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๒ เครื่อง ๑๐๐ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๗๔ ไร่  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายรณชัย แสงนงค์ ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐๘๔-๗๕๘๙๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเกริกสิทธิ์ ศรีวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ดจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ DOA06 จาก DIS ชด.สะพานสระด่าง ถึง DIS ชด.คลอง 13

ในวันที่ 25 พ.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 684/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_

ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย บ.ทอง ฟ้าเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรณชัย แสงนงค์ โทร. ๖๖๖

(นาย สิริพันธ์ โพธิ์พันธ์)  
๖๖๖.๔ 11๖๖ นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ๑๖.

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปย.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปย.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานโคกหม้อ-คลอง13					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25 พ.ค. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 684/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 พฤษภาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิภกร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโนช 3. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
4	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
5	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
6	<b>ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนไปรับไฟจาก DOA03</b>						
7	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	สับ		สช.		DIS บ้านสระด่าน
9	DIS ชั่วคราว DOA6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ชั่วคราวคลอง 13
10	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
11	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
12	DIS ชั่วคราว DOA6	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดจ.		DIS ชั่วคราวสะพานโคกหม้อ
13	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ</b>						
14	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1</b>						
15	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2</b>						
16	<b>เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
17	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
19	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
20	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
21	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
22	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้</b>						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
23	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟทั้งหมด</b>						
24	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
25	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
26	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
27	DOA06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
28	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1</b>						
29	<b>แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2</b>						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
31	DIS ชั่วคราว DOA6	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ชั่วคราวสะพานโคกหม้อ
32	ย้ายโหลด DOA06 บางส่วนกลับจาก DOA03						
33	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
34	DIS ชั่วคราว DOA6	ปลด	สับ		ดจ.		DIS ชั่วคราวคลอง 13
35	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านสระด่าน
36	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
37	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
38	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		
39	DBA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		สช.	SCADA	R บ้านลาดสิงห์
40	DOA06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.	SCADA	R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังตั้งไปป์ปฏิบัติงานรับระบบจำหน่าย สระदान - R โคนหม้อ

