



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
REGIONAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม (กป.)-๕๑๗/๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ น.ช.โอภาสวิทย์ พิธีกรสุวรรณรัตน์

ชื่อผู้ส่ง นายอาคม แจ่มสว่าง

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ทม.กป รักษาการแทนผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปلام้า ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ขยายเขต บริษัท ครีฟท์เปเปอร์ บิซิเนส จำกัด
เพิ่มวงจรจ่ายไฟฟ้าวงจรที่๘ สถานีจ่ายไฟฟ้าบางปلام้า ที่ BAM๒S-๐๑ถึง BAM๒S-๐๔ วงจร BAM02 และ BAM๒S-๐๑ถึง BAM๐๗S-๐๒
วงจร BAM07 สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังส่งเขตนับ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BAM๐๒	๒๕/๐๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขยายเขต บริษัท ครีฟท์เป เปอร์ บิซิเนส จำกัด เพิ่มวงจร จ่ายไฟฟ้า วงจรที่๘ สถานีจ่าย ไฟฟ้าบางปلام้า	BAM๒S-๐๑	BAM๒S-๐๔	นายวิระพงษ์ ออเอี่ยม
๑.	BAM๐๗	๒๕/๐๕ พ.ค. ๒๕๖๗	๐๗.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ขยายเขต บริษัท ครีฟท์เป เปอร์ บิซิเนส จำกัด เพิ่มวงจร จ่ายไฟฟ้า วงจรที่๘ สถานีจ่าย ไฟฟ้าบางปلام้า	BAM๒S-๐๑	BAM๒S-๐๒	นายวิระพงษ์ ออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสาลี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิระพงษ์ ออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๗๗/๒๑๒-๗๕๒๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอาคม แจ่มสว่าง)
ทม.กป รักษาการแทน
ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผศพ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเดอร์ BAM๐2 จาก BAM๒S-01 ถึง BAM๒S-04
ในวันที่ 24, 25 พค 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 705/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2. ฟีดเดอร์ BAM๐7 จาก BAM๒S-01 ถึง BAM๒S-02
ในวันที่ 24, 25 พค 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ลมพาท สัตระกานต์ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิรวพร ๒๕๐๐/๐๕๒

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ (คฟ)

เรียน ผจก. กฟส.อ.บางป...

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอาคม แจ่มสว่าง)
ทม.กป รักษาการแทน
ผจก.กฟส.อ.บางปلام้า

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจพ. (สถานี)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริษัท ครีฟท์เพเปอร์ บิซิเนส จำกัด		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24,25/พ.ค./2024	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 705/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์		วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นส.สุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิรัช, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
เข้าวันที่ 24 และ 25 พ.ค.67 ดับเข้าจ่ายเย็น							
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	-
2	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD 1.12 MW
3	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD 3.9 MW
4	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	LOAD 4.7 MW
5	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัตถุขนไกร
6	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	-
7	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลจ.	SCADA	R ประตุน้ำบางสง
8	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปรับไฟจาก SPN10						
9	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
10	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัตถุขนไกร
11	ย้ายโหลด BAM02 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM07						
12	BAM02S-05	ปลด	สับ		บปม.		DIS ต.แสงพัฒนา
13	BAM02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานบ้านห้วย
14	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM01						
15	BAM01S-04	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 โขคน้ำชัย
16	BAM07S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS สะพานบ้านห้วย
17	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 07.30 น.						
18	BAM02VB-01	สับ	ปลด		BAM	SCADA	-
19	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM	SCADA	-
20	BAM02S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.2
21	BAM07S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.7
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม.ทราบ						
23	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
24	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
25	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
26	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G4						
27	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM	-	-
28	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
29	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
30	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	ประตุน้ำบางสาม
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.บปม.ทราบ							
32	แจ้งให้ กฟส.บปม.ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว							
33	แจ้งชุดปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้							
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้าของวันที่ 24 และ 25 พ.ค.67 ดับเข้าจ่ายเย็น								
34	เมื่อ กฟส.บปม.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ							
35	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
36	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
37	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
38	SPN10R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		บลง.	SCADA	R	ประตุน้ำบางสาม
39	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการปลด Short Ground จุด G1							
40	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการปลด Short Ground จุด G2							
41	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการปลด Short Ground จุด G3							
42	แจ้ง กฟส.บปม.ทำการปลด Short Ground จุด G4							
43	BAM02S-01	ปลด	ล๊ับ		บปม.		DIS	POT HEAD F.2
44	BAM07S-01	ปลด	ล๊ับ		บปม.		DIS	POT HEAD F.7
45	BAM02VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF"Auto Reclose		BAM	SCADA	-	-
46	BAM07VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "OFF"Auto Reclose		BAM	SCADA	-	-
47	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก BAM01							
48	BAM07S-02	ปลด	ล๊ับ		บปม.		DIS	สะพานบ้านห้วย
49	BAM01S-04	ล๊ับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	โซคน้ำชัย
50	ย้ายโหลด BAM02 บางส่วนกลับจาก BAM07							
51	BAM02S-04	ปลด	ล๊ับ		บปม.		DIS	สะพานบ้านห้วย
52	BAM02S-05	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ต.แสงพัฒนา
53	ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก SPN10							
54	BAM07R-01	ปลด	ล๊ับ		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
55	BAM07S-09	ปลด	ล๊ับ คง Nonreclosing ,ALT		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
56	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
57	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
58	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	LOAD 3.9 MW
59	BAM07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	LOAD 4.7 MW
60	BAM07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
61	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
62	SPN10R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		บลง.	SCADA	R	ประตุน้ำบางสาม
สิ้นสุด Switching ทั้งหมดของวันที่ 24 และ 25 พ.ค.67								

แผนที่ 1

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ติดตั้งกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงาน ขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ขยายเขต บริษัท ครีฟท์เปเปอร์ บีซิเนส จำกัด
เพิ่มวงจรรายไฟฟ้าวงจรที่ 8 สถานีย้ายไฟฟ้าบางปลาหมอ ในวันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น.

