



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ..... ก.๓.พทท. ๓๕๖ /๒๕๖๗  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์วิสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ..... ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗  
ตำแหน่ง ..... อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ..... ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า.....พนมทวน..... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า..... ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๖ มิ.ย.๖๗ ถึง ๑๒ มิ.ย.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี หน้า บ.ไทยควอริตี้ - รีโคลสเซอร์ ๙R-๐๑	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอริตี้	UTG09R-01	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....๑.....ราย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอนุชา ชำนาญเรือ..... ตำแหน่ง..... ผจก.ป..... โทร.....๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๙.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....  
(.....นายสุรวุฒิ บุญนาค.....)  
ตำแหน่ง..... ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟีดเดอร์ UTG09 จาก อ.ก.ป.บ.(ก.๓) ถึง ๒๕๖๗-๐๖-๑๒  
ในวันที่ ๖ มิ.ย.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ ๗๗๕/๖๗  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ตำแหน่ง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

.....  
(นางสาวสุภัทรา กงต์บุญพัก.)  
จตท. 4 แทน ทพ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กทบ.(คพ)

เรียน อก.บษ.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. กฟส.พทท ,  
กฟส. ทงก.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2 .....แผ่น  
แผนผังแนบ..... 1 .....แผ่น


ผจพ..... (สถานี.....)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ผคพ.02-(rev.01/2560)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าบริษัทไทยควอลิตี้ - บ้านตลุงเหนือ (ดับเช้า-จ่ายเย็น)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 - 12 มิ.ย. 2567 เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.พทน. งานที่ทำ ก่อสร้างระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 775/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย \_\_\_\_\_ วันที่ 30 พฤษภาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
7	- ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน ไปรับไฟจาก UTG05						
8	UTGBVB-01	ปลด	ล๊ับ		UTG		CB ขนานบัส
9	UTG05S-13	ปลด	ล๊ับ		หจก.		DIS สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
10	UTGBVB-01	ล๊ับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
11	UTG09R-01	ล๊ับ	ปลด		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
12	Sw.Load	ล๊ับ	ปลด		หจก.		DIS UTG09R-01 (R. บ้านตลุงเหนือ)
13	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
14	DIS ชค. UTG09	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS หน้าบริษัทไทยควอลิตี้
15	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
16	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
19	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
20	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
21	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
22	UTG05R-01	Nonreclosing	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
23	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
25	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP1 -
29	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		TP2 -
30	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		CB -
31	UTG05R-01	Normal	Nonreclosing		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
32	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
33	DIS ชค. UTG09	ปลด	สับ		หจก.		DIS หน้าบริษัทไทยควอลิตี้
34	- ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน กลับจาก UTG05						
35	Sw.Load	ปลด	สับ		หจก.		DIS UTG09R-01 (R. บ้านตลุงเหนือ)
36	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
37	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		CB ขนานบัส
38	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		หจก.		DIS สีแยกบ้านตลุงเหนือ
39	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		CB ขนานบัส
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP1 -
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		TP2 -
42	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		CB -
43	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R สระลงเรือ
44	UTG09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		หจก.	SCADA	R บ้านตลุงเหนือ
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

6644507000001122

