




## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	DMA0T1VS-01,DMA0T2VS-01 สถานีไฟฟ้าต่านมะขามเตี้ย(DMA)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16 ก.ค. 67	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง ATS หม้อแปลง Station Saervice		ตามใบขอปฏิบัติงาน	905/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์				วันที่	3 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	3 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	3 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายไพรัชทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นางสาวสุภัสชา,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>3. นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายวัฒนา,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
3	DMT0T1VS-01	สับ	ปลด		DMA		Station Service 01
4	DMT0T2VS-01	สับ	ปลด		DMA		Station Service 02
5	DMT0T1VS-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DMA		
6	DMT0T2VS-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DMA		
7	แจ้งพนักงานตรวจสอบไฟย้อนก่อนทำการสับสวิตกราวด์						
8	DMA0T1VG-01	ปลด	สับ		DMA		SW.Ground T1
9	DMA0T2VG-01	ปลด	สับ		DMA		SW.Ground T2
10	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้กสฟ.รับทราบ						
11	แจ้งกสฟ. Test ไฟดับทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
12	แจ้งกสฟ.ปฏิบัติงานได้ <i>หมายเหตุ: ภารกิจตามคำสั่งงานเข้าใช้งานปกติ</i>						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกสฟ.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
14	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
15	DMA0T1VG-01	สับ	ปลด		DMA		SW.Ground T1
16	DMA0T2VG-01	สับ	ปลด		DMA		SW.Ground T2
17	DMT0T1VS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
18	DMT0T2VS-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DMA		
19	- จ่ายไฟ						
20	DMT0T1VS-01	ปลด	สับ		DMA		Station Service 01
21	DMT0T2VS-01	ปลด	สับ		DMA		Station Service 02
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							