



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๒๕๖๗ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณศรี
ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ บุญนาค

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG05	๘-๙ ก.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์ UG ๑๑๕ และ พาดสายส่ง ๑๑๕ เควี แยกไฟสี	ตีสชั่วคราว ร้านปิ้งไม้/ตีส ชั่วคราว ตรอ.	จุดเปิด DDE วงจร ล่าง/วงจรบน	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ๐..... ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ สุรวุฒิ บุญนาค
(นายสุรวุฒิ บุญนาค)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ UTG5 จาก ช.ผ.ก.ป. ม.๕๐. ถึง DDE จุด A
ในวันที่ 8,9 ก.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 930/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุช ใบลพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอนุชา ใบลพันธ์

3 ก.ค. 67

Dis ๕๐. 31 ไม่มีไฟ สี DDE จุด A

Dis ๕๐. 31 ไม่มีไฟ สี DDE จุด B

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.พทท., กฟส.นท.
อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย จิรวุฒิ บุญนาค)
3 ก.ค. 67 ผจก. กฟส.พทท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

บริเวณแยกไฟสี

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยกไฟสี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8,9 ก.ค. 67	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์และพาดสายส่ง			ตามใบขอปฏิบัติงาน 930/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์				วันที่	5 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	5 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	5 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายคุณสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัสชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	กฟส.พทน. ดับไฟเข้า-จ่ายไฟเย็น ในวันที่ 8 และ 9 ก.ค. 67 เพื่อทำการติดตั้งอุปกรณ์ UG 115 เควีและพาดสายส่ง 115 เควี						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
3	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP	-	-
4	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP	-	-
5	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	โหลด 2.92 MW
6	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	โหลด 3.83 MW
7	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
8	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG	-	-
9	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 1.54 MW
10	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	โหลด 1.32 MW
11	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ฝาก UTG09						
12	UTG05S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		ทกจ.	SF6	ดึงข้ามถนนแยกไฟสี
13	SF6. ชั่วคราว	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.	SF6	แยกไฟสี
14	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน ฝาก BOP03 และ BOP08						
15	BOPBVB-01	ปลด	ล๊اب		BOP	-	ขนานบัส
16	UTGBVB-01	ปลด	ล๊اب		UTG	-	ขนานบัส
17	BOP09S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		ทกจ.	SF6	ข้าง กฟส.ทกจ.
18	BOP03S-12	ปลด	ล๊اب		ทกจ.	SCADA SF6	อบต.ห้วยกระเจา (วงจรถ่าง)
19	BOP08S-09	ปลด, ล็อคคาน	ล๊اب		ทกจ.	SF6	อบต.ห้วยกระเจา (วงจรถบ)
20	DIS ชค.1 UTG05	ล๊اب	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	ร้านปึกไม้ (วงจรถบ)
21	DIS ชค.2 UTG05	ล๊اب	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	แยกไฟสี ตรอ. (วงจรถ่าง)
22	BOP09S-06	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.	SF6	ข้าง กฟส.ทกจ.
23	UTGBVB-01	ล๊اب	ปลด		UTG	-	ขนานบัส
24	BOPBVB-01	ล๊اب	ปลด		BOP	-	ขนานบัส
25	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
26	DIS ชค.3 UTG05	ล๊اب	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	แยกไฟสี (วงจรถ่าง)
27	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการตัด DDE จุด A บริเวณตรงข้ามบึงพืธี แยกไฟสี (วงจรถบ) ออกทั้ง 3 เฟส						
28	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการตัด DDE จุด B บริเวณตรงข้ามบึงพืธี แยกไฟสี (วงจรถ่าง) ออกทั้ง 3 เฟส						
29	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์จุด G1						
31	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์จุด G2						
32	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ซ็อตกราวด์จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
33	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ซ่อมถาวรจุดจุด G4						
34	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
35	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
36	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
37	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP		-
38	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
39	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP		-
40	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
41	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
42	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
43	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
44	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อต่อถาวรจุด G1						
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อต่อถาวรจุด G2						
47	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อต่อถาวรจุด G3						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดข้อต่อถาวรจุด G4						
49	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อย						
50	BOP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
51	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP		-
52	BOP03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
53	BOP08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP		-
54	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
55	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
56	UTG05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
57	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		-
58	KTA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		-
59	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
60	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการเชื่อม DDE จุด A บริเวณตรงข้ามบั้งพื้ที แยกไฟสี่ (วงจรถบ) เข้าทั้ง 3 เฟส						
61	แจ้งชุดฮอตไลน์ ทำการเชื่อม DDE จุด B บริเวณตรงข้ามบั้งพื้ที แยกไฟสี่ (วงจรถ่าง) เข้าทั้ง 3 เฟส						
62	หลังจากชุดฮอตไลน์ ดำเนินการแล้วเสร็จ						
63	DIS ชค.3 UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.		DIS แยกไฟสี่ (วงจรถ่าง)
64	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน กลับจาก BOP03 และ BOP08						
65	BOPBVB-01	ปลด	สับ		BOP		- ขนานบัส
66	UTGBVB-01	ปลด	สับ		UTG		- ขนานบัส
67	BOP09S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ.	SF6	ข้าง กฟส.ทกจ.
68	DIS ชค.1 UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.	DIS	ร้านปีกไม้ (วงจรถบ)
69	DIS ชค.2 UTG05	ปลด	สับ		ทกจ.	DIS	แยกไฟสี่ ครอบ. (วงจรถ่าง)
70	BOP03S-12	สับ	ปลด		ทกจ.	SCADA SF6	อบต.ห้วยกระเจา (วงจรถ่าง)
71	BOP08S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.	SF6	อบต.ห้วยกระเจา (วงจรถบ)
72	BOP09S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.	SF6	ข้าง กฟส.ทกจ.
73	UTGBVB-01	สับ	ปลด		UTG		- ขนานบัส
74	BOPBVB-01	สับ	ปลด		BOP		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
75	ย้ายโหลด UTG05 บางส่วน กลับจาก UTG09						
76	SF6. ชั่วคราว	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทกจ.		SF6 แยกไฟสี่
77	UTG05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทกจ.		ดึงข้ามถนนแยกไฟสี่
78	BOP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP	-	-
79	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP	-	-
80	BOP03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
81	BOP08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	-
82	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
83	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG	-	-
84	UTG05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
85	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

