



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.น.3 ถึง กปบ.ก.3
เลขที่ น.3 กปบ.(คฟ.)- 4654 /2565 วันที่ 16 ธ.ค. 2565
เรื่อง ขอแจ้งแผนฝากโหลดระบบ 22 เควี
เรียน อก.ปบ.ก.3

ด้วย กปบ.น.3 มีแผนงานดับไฟ 115 เควี สถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ในวันที่ 20-27 ธ.ค. 2565 ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น. (ข้าม Peak) เพื่อให้บริษัท ลาร์ซ แอนด์ ลอว์ล จำกัด ดำเนินการสลับสายคอลโทรลระหว่างตู้ TCB1 และ LRP2 ,Precommissioning Bay-02,03 ,ทดสอบ 115&22 kV. Function 50BF Test ,Function Tie Bus YS-03 ,TP1 87T Stabilize Test และ 87B Stabilize Test รองรับงานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตามหนังสือเลขที่ กจค.1(บก2)(วฟ.)-1909/2565 ลว. 9 ธ.ค. 2565 นั้น

กปบ.น.3 พิจารณาแล้ว ซึ่งในการปฏิบัติงานดังกล่าวจำเป็นต้องย้ายโหลดระบบ 22 เควี บางส่วนฝากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.น.3 จึงขอถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี บางส่วนของสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ไปรับการจ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าเดิมบางนางบวช ฟีดเดอร์ DBA07 โหลดประมาณ 4.5 เมกะวัตต์ และฟีดเดอร์ DBA08 โหลดประมาณ 2.0 เมกะวัตต์ ในวันที่ 20-27 ธ.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00-18.00 น. (ข้าม Peak) โดย กปบ.น.3 จะประสานงานแจ้ง กปบ.ก.3 ทราบล่วงหน้าก่อนและหลังดำเนินการ

ทั้งนี้ได้ประสานงานด้วยวาจาจาก ผคฟ.กปบ.ก.3 (คุณศุภสวัสดิ์ฯ) ไว้ทางหนึ่งแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายโสภณ แสงทอง)

ชก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3
15 ธ.ค. 2565

ที่ น.3 กปบ.(คฟ.)- 4655 /2565
เรียน ผจก.คบจ.
เพื่อโปรดทราบ

(นายโสภณ แสงทอง)

ชก.ปบ.น.3 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.น.3
15 ธ.ค. 2565



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กจค.1(บก2) ถึง ส่วนที่เกี่ยวข้อง
เลขที่ กจค.1(บก2)(วฟ.) 1909 /2565 วันที่ - 9 ส.ค. 2565
เรื่อง สรุปประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้า
จ่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1
เรียน คณะกรรมการตรวจรับฯ
นายวรวิทย์ เจริญดำเนินกิจ รฟ.บก.1
นายชินบดี เตียนศรี อก.กส.
นายเนติ โพธิวัฒน์ อก.กค.(น.3)
อก.ทอ., อก.กค.(น.3), อก.ปบ.(น.3), อก.บข.(น.3)
ผู้ควบคุมงานฯ
นายธงชัย พักขาว รก.กค.(น.3)

ตามที่ กจค.1(บก2) ได้เชิญส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าจ่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. ผ่านระบบ Google Meet นั้น

กจค.1(บก2) ได้จัดทำสรุปประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแนบ หากมีข้อแก้ไขประการใด โปรดส่งรายละเอียดดังกล่าวมาที่ กจค.1(บก2) อาคาร 2 ชั้น 6 กฟภ. สำนักงานใหญ่ ภายใน 7 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้หากพ้นกำหนดถือว่าสรุปประชุมดังกล่าวมีรายละเอียดถูกต้องแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายณัฐพล คำสวน)
อก.จค.1(บก2)

สรุปประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test
งานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1
ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ผ่านระบบ Google Meet

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

อก.จค.1(บก2) กล่าวเปิดการประชุมและแจ้งให้ทราบว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมปรับปรุงแผนงานทดสอบ AC Withstand voltage test ของงานก่อสร้างเพิ่มเติมสถานีไฟฟ้าค่ายบางระจัน ตาม คพจ.2 แผนที่ 1 ตามสัญญาจ้าง TDDP2-02/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างไม่เป็นไปตามแผนงานเดิมที่ได้ประชุมไว้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้นเพื่อให้งานก่อสร้างและการทดสอบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จตามสัญญา จึงเชิญส่วนเกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันกำหนดแผนงานทดสอบใหม่ในครั้งนี้

มติที่ประชุมให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงกำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 2 จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วนของระบบ 115 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

1.1 เพื่อนำหม้อแปลง TP2 เข้าใช้งานในระบบแทนหม้อแปลง TP1

1.2 ดำเนินการปลดสาย Loop Al 400 sq.mm. Bay-02 TP1 ออกเพื่อเตรียมปรับปรุงต่อไป

2. เปลี่ยนแปลงกำหนดดับกระแสไฟฟ้าช่วงที่ 3 จากเดิมวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2565 เปลี่ยนเป็นวันที่ 20 – 27 ธันวาคม 2565 โดยดับกระแสไฟฟ้าในส่วนของระบบ 115 kV และ 22 kV เพื่อปฏิบัติงานดังนี้

2.1 ดำเนินการสลับสาย control ระหว่างตู้ TCB1 กับ LRP2

2.2 Pre-Commissioning Bay-02, 03

2.3 Commissioning Bay-02, 03

2.4 115 & 22 kV Function 50BF test

2.5 Function Tie Bus YS-03

2.6 TP1 87T Stabilize test

2.7 87B Stabilize test

2.8 ทดสอบ AC Withstand ในส่วนของ 115 kV Switchyard Bay-02, 03 โดยเริ่มทดสอบในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และสิ้นสุดวันทดสอบในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

3. ก่อนถึงวันดำเนินการทดสอบ AC Withstand voltage test ให้ผู้รับจ้าง นำส่งหนังสือแจ้งความพร้อมในการทดสอบฯ ให้ กจค.1(บก2) เพื่อประสานงานแจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ ต่อไป

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม นายพนิตย์ อารีรักษ์ ชผ.วฟ. กจค.1(บก2)

รับรองรายงานการประชุม นายณัฐพล คำสวน อก.จค.1(บก2)



เอกสารแนบ
รายละเอียดแผนงาน