



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ร.ต.ชก. ๘๕๖

ชื่อผู้รับ นายกักพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ แป้นเขียว

# วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ ๒๓ ก.ค. ๖๔

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.ทด.

ด้วยการไฟฟ้า ทองผวภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA04	<del>๒๔/๐๗/๖๔</del> <u>4 ส.ค. 64</u> <u>17 ส.ค. 64</u>	<del>๐๐.๐๐</del> <u>09.00 น.</u>	<del>๐๕.๐๐</del> <u>12.00 น.</u>	-ติดตั้ง LBS	-VLA4S-09	VLA4S-19	นายวิทยา ประดับ มุข

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ.เรดาร์ น.ลิสิน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวิทยา ประดับมุข ตำแหน่ง พชง.๗ โทร. ๐๘๑๑๗๖๕๕๗๕

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสุเทพ แป้นเขียว)

(ผู้ควบคุมการตัดไฟ)

ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิศจรณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ VLA4 จาก VLA4S-09 ถึง VLA4S-19  
ในวันที่ 17 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1000 / 64

ขอนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พชช. งามบุรุษย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ เขตติดย ประดิมมูข

(นายสุเทพ แป้นเขียว)  
๐๑๖. ๓๓๖ ๓๓ ๓๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก.

อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านปริงเพล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	ติดตั้งSF6		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1000/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชฤทธิ์นิยม			วันที่	18 กรกฎาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายฤกษ์ชัยศักดิ์, นายชุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.		R บ้านพุเย
3	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		AVR บ้านจองอ้าว
4	<b>ย้ายโหลด VLA04 บางส่วนไปจ่ายจาก VLA05</b>						
5	VLA04S-18	ปลด	ล๊ับ		สข.		SF6 ไร่รุ่งอรุณ(Loop VLA04,VLA05)
6	VLA04S-19	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 ไร่รุ่งอรุณ(VLA04)
7	<b>เมื่อพร้อมดับไฟ</b>						
8	VLA04S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.	SCADA	SF6 น้ำตกเกริงกระเวีย
9	<b>แจ้งกฟส.สข.ตรวจสอบVLA04S-11 สะพานรันตี อยู่สถานะOFFพร้อมล็อคคาน</b>						
10	<b>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</b>						
11	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1</b>						
12	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2</b>						
13	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทก.		R บ้านพุเย
14	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		AVR บ้านจองอ้าว
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
15	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ</b>						
16	VLA04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทก.		R บ้านพุเย
17	VLA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สข.		AVR บ้านจองอ้าว
18	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1</b>						
19	<b>แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2</b>						
20	VLA04S-09	ปลด	ล๊ับ		สข.	SCADA	SF6 น้ำตกเกริงกระเวีย
21	<b>ย้ายโหลด VLA04 กลับจาก VLA05</b>						
22	VLA04S-19	ปลด	ล๊ับ		สข.		SF6 ไร่รุ่งอรุณ(VLA04)
23	VLA04S-18	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		สข.		SF6 ไร่รุ่งอรุณ(Loop VLA04,VLA05)
24	VLA04R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทก.		R บ้านพุเย
25	VLA05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สข.		AVR บ้านจองอ้าว
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							

## Check List

### ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน .....ติดตั้ง LBS บ้านปริงเพล.....

สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน.....บ้านปริงเพล.....

วันที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน .....๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔.....

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก .....ผกบ.กฟส.ทองผาภูมิ.....

ชื่อผู้อำนวยการงาน/โครงการ(เจ้าของพื้นที่ควบคุมงาน ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้) ชื่อ...นายสุวิต จำปาลี.....

ตำแหน่ง.....ชผ.กบ..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๙๒-๘๒๗๗๙๓๕.....

ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก .....นายธีรพงษ์ มาตรฐานจิตร.....

ตำแหน่ง.....พขง.๕..... เบอร์โทรศัพท์มือถือ.....๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗.....

หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว.....

.....

.....

๑. กำหนดผู้ประสานงานดับไฟฟ้า (เป็นผู้ที่รู้ขอบเขตงานทั้งหมดและเป็นผู้ประสานงานจากชุดดับไฟฟ้าพร้อมเป็นคนแจ้งให้ชุดงานขึ้นทำงานได้) / เมื่องานเสร็จต้องเคลียร์ไลน์พร้อมแจ้งชุดจ่ายไฟฟ้าคืนระบบ)

ชื่อ .....นายวิทยาประดับมุข..... ตำแหน่ง.....พขง.๗..... เบอร์โทรศัพท์ ..... ๐๘๑-๑๙๓๖๕๗๕.....

๒. กำหนดชุดงานเพื่อดับไฟฟ้า / จ่ายไฟฟ้า .....

๓. กำหนดผู้รับผิดชอบทำการวัดชั่วคราวจุดที่๑ หลัง LBS VLA๔S-๐๙...ผู้รับผิดชอบ.....นายสมเกียรติ สิทธิไทย.....

จุดที่๒ .....ก่อน DIS. VLA๔S-๑๒...ผู้รับผิดชอบ.....นายสุราษฎร์ มีเดช..

๔. ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... โดยมีผลการอนุมัติดังนี้

ไม่อนุมัติ เหตุผล .....

อนุมัติ ตามบันทึกที่.....

๕. แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ.....นายธีรพงษ์ มาตรฐานจิตร.....

.....

๖. แจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่

ไม่แจ้ง เหตุผล.....

แจ้ง จำนวน.....100.....ราย มีข้อทักท้วงจากผู้ใช้ไฟในพื้นที่ดับไปหรือไม่.....

๗. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดประชุมชี้แจง/มอบหมายงานก่อนวันดับไฟฟ้าเพื่อทำงานหรือไม่

ไม่จัดประชุม เหตุผล.....จัดประชุมหน้างาน.....

จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... สถานที่ประชุม.....

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม .....

.....

๘. ผู้รับผิดชอบหลัก จัดชี้แจงมอบหมายงาน/จุดอันตรายบริเวณหน้างานจริง ก่อนวันปฏิบัติงานจริงหรือไม่

ไม่จัดชี้แจง เหตุผล.....Safety talk หน้างาน.....

จัดชี้แจงแล้ว เมื่อวันที่..... รายนามผู้เข้าร่วมชี้แจง .....

.....







**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

เลขที่ ก.๓ ทภ.-

เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน

อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม

เรียน ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

ตามที่ให้แผนก่อสร้างและปฏิบัติการ ปฏิบัติงานติดตั้ง LBS  
ปัจจุบันกระผมได้ดำเนินการเตรียมแผนการปฏิบัติงานดังนี้.

๑. ....ติดตั้ง SF๖ บ้านปรังเผล .....
๒. ....
๓. ....
๔. ....
๕. ....

ในการดำเนินการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าแรงสูง ในวันที่.....๒๔ ก.ค.๖๔.....  
ตั้งแต่ เวลา.....๑๐.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๕.๐๐.....น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน  
ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ ดำเนินการดังนี้

ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ

ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา , ตามระเบียบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

( นายสุเทพ แป้นเขียว )

ผจก.กฟส.ทองผาภูมิ

( นายพิระพงษ์ แก้วสัมฤทธิ์ )

ทพ.ผกป.กฟส.ทองผาภูมิ