



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.ท.ค.(ทป.)-๖๐๕

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ เทศขันบุตร

## วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

4 ก.ค. 66

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ทภ.

ด้วยการไฟฟ้า ทองผามภูมิ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า VLA ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	VLA03	๓ ก.ค. ๖๖	๐๙.๐๐	๑๖.๐๐	- ส/ป คอนข้างจรด - เชื่อมจุดตัดเบรก คริวป่าไผ่	VLA๓S-๐๕ ตรงข้ามวัดงัก	SYA๑๐S-๐๘ บ.แก่งประลอม	นายธีรพงษ์ มาตรการ วิจิตร
	VLA02					VLA๒S-๐๔ ตรงข้ามคริวขอนแก่น	SYA๑S-๐๔ บ.แก่งประลอม	

\* งานข้างเตียง พล.ท.ช. อิบ S9A1 \*

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ.แก่งประลอม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธีรพงษ์ มาตรการวิจิตร ตำแหน่ง พชง.๗ โทร.๐๘๕-๒๖๓-๖๒๘๗

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายสมเกียรติ เทศขันบุตร)  
( ผจก.กฟส.อ.ทองผามภูมิ )  
ตำแหน่ง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA2 จาก VLA๑S-09 ถึง S9A1S-09  
ในวันที่ 5 ก.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1029/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ VLA3 จาก VLA3S-05 ถึง S9A10S-08  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกียงผอ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธีรพงษ์ มาตรการวิจิตร

( นายอภิสิทธิ์ เกียงผอ )  
๖๑ก. 5 ๓๖๖ น.พ.๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. พล.ท.ท.ภ.

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น


ผจพ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านแก่งประหลอม (VLA02, VLA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ค. 66	ระหว่าง	9.00 น.	ถึง	16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทภ.	งานที่ทำ	ส/ป คอนซำรุด, เชื่อม DDE		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1029/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	3 กรกฎาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	3 กรกฎาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> <li>นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</li> <li>นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</li> <li>นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, น.ส.พิช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</li> </ol>					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
มีงานร่วมกับ กฟส.โทรโยค ด้วย สวิตชิงเลขที่ 1027							
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
3	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านพุน้ำร้อน
4	เมื่อพร้อมดับไฟ						
5	VLA03S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.		SF6 ตรงข้ามบ้านดงสัก
6	VLA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทภ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามครัวขอนแก่น
7	D/F ไลน์ VLA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทภ.		D/F รพ.สมเด็จพระปิยะฯ
8	ตรวจสอบ SF6 รหัส VLA02S-07 (ไร่แก้วมังกร) อยู่สถานะ OPEN พร้อมให้ ล็อคคาน						
9	ตรวจสอบ SF6 รหัส SYA10S-08 (บ้านแก่งประหลอม) อยู่สถานะ OPEN พร้อม ล็อคคาน						
10	ตรวจสอบใบมิตด้าน Load ของ Recloser รหัส SYA10R-02 (AVR ทุงก้างย่าง) อยู่ตำแหน่ง ปลด						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	หลังจากควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
15	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
16	VLA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านพุน้ำร้อน
17	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
18	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงาน แล้วเสร็จ และ กฟส.โทรโยค ยืนยัน พร้อมให้จ่ายไฟได้						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
21	หลังจากควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
22	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
23	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทภ.		R บ้านพุน้ำร้อน
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
25	VLA03S-05	ปลด	สับ		ทภ.		SF6 ตรงข้ามบ้านดงสัก
26	VLA02S-09	ปลด	สับ		ทภ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามครัวขอนแก่น

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	D/F ไลน์ VLA02	ปลด	สับ		ทภ.		D/F รพ.สมเด็จพระปิยะฯ
28	ปลดลิ้อคคาน SF6 รหัส VLA02S-07 (ไร่แก้วมังกร)						
29	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R กรีนเวิร์ล
30	VLA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทภ.		R บ้านพุน้ำร้อน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ดับไฟ - ส/ป คอนซาร์ท และ เชื่อมจุดตัดเบรก คริวป่าไผ่  
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา.....๐๙.๐๐.....น. ถึง เวลา.....๑๖.๐๐.....น.

