



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 1 (กฟผ.) ตาม  
บันทึก จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่วันที่	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA-KT1A	25-28 ส.ค. 66	08.00	16.30	Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไมเกิน 400 MW (ข้ามวัน)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก ตำแหน่ง วศก.5

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 วงจร/หม้อแปลง SA-KT1A จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ 25-28 ส.ค. 66 ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1137/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วันที่ ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่วันที่ ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สนธิ์ อรุณรุ่ง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพจิรวัดน์ แก้วสมนึก

(นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก)  
วศก. 6 แผนก ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กฟภ.

อก.บช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ ..... แผ่น

ผจก. 1,2 (สถานี KTA, ONB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ควบคุมโหลด สฟ.SA1 ไม่เกิน 400 MW. (สถานีไฟฟ้าสามพราน 1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-28 ส.ค.66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.30	น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	ควบคุมโหลด สฟ.SA1 ไม่เกิน 400 MW.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1137/66		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	29 กรกฎาคม 2566		
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2566		
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กรกฎาคม 2566		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายณทวินทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร						(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV.SAA01YB-01 กับ SAA03YB-01 ว่า Loop ปกติ						
3	หมายเหตุ : พัดโหลดที่สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 อยู่ที่ 450 MW.						
4	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
5	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
6	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
7	ONB02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ONB		
8	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า KTA,SMV,ONU ไปจ่ายไฟทางด้านสถานีไฟฟ้า KTB						
9	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB		CB 115 kV.
10	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการโอเปอร์เรท				รถทบ-		LBS 115 kV.โซคปรานี
11	ONB02YS-04	ปลด	สับ		รถทบ-		LBS 115 kV.โซคปรานี
12	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA		CB 115 kV.
13	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
14	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
15	แจ้งกฟผ.สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 ให้รับทราบ						
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 25 ส.ค.66 %%%%%%%%%%						
16	หลังจากกฟผ.สถานีไฟฟ้าสามพราน 1 ทำงานเสร็จสามารถนำโหลดเข้าได้ตามปกติ						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
18	KTA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
19	KTB04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
20	- ย้ายโหลดสถานีไฟฟ้า KTA,SMV,ONU ไปจ่ายไฟทางด้านสถานีไฟฟ้า SAA ตามสภาพปกติ						
21	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTA		CB 115 kV.
22	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการโอเปอร์เรท				รถทบ-		LBS 115 kV.โซคปรานี
23	ONB02YS-04	สับ	ปลด, ล็อกกุญแจ		รถทบ-		LBS 115 kV.โซคปรานี
24	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		ONB		CB 115 kV.
25	KTB04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
26	KTA03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
27	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
28	ONB02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ONB		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching วันที่ 28 ส.ค.66 %%%%%%%%%%						



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31445 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ		ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบกับ PEA	โทรศัพท์	: 02-590-5454
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร	: 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1

อุปกรณ์ ปลดหม้อแปลง SA1-KT1A

งานที่ทำ Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test

หมายเหตุ Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.  
ถึงวัน จันทร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.