



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่...ก.ต.ภจ.(กบ.) ๑๖๖๕ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ...นายสมปอง สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง...นายอัครา จงวิบูลย์

## วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๘ ก.ค. ๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๕ รัชชภาวรัตน ผจก.กฟช.ภจ

ด้วย กฟช. ภจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบริเวณแอร์เบรกสวิชต์ ๑๑๕ kv บริเวณบ้านท่งน้ำเค็ม ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า  
 กายจนบุรี ๒ และ ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า กายจนบุรี ๓ ตามแผนกำลังขบวน จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแควเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115KV / กจ.๒-ททบ.	๗ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๔.๐๐	ปิดเสาเข็มไลน์หน้า หมู่บ้านศิวิชัยวังสระภิ	สฟฟ.ภจ.๒	สฟฟ.ททบ.	นายสมปอง กัจจกรกิตติคุณ ๐๘๓๘๔๔๒๕๕๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ: SLA EDIT-P6 www.scadac3.com/sla\_newjobP6\_2565.php?NO=1137

ชื่อ นายปฐมพงศ์ ศรีวิวัฒนา ตำแหน่ง พ.จช.๕ โทร. ๐๓๖๕๓๑๕๕๓ / ๐๙๕๘๙๐๑๙๕๕ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีหลายเคเบิ้ลจึงโอนอำนาจ  
 และของ กฟช. (หากมีโอกาสชำระ ผ.ช.ภจ.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลโยนแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลโยนแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายอัครา จงวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผ.ชน.๕ รัชชภาวรัตน ผจก.กฟช.ภจ

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟช.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ 116 จาก VCB ถึง PTU  
 ในวันที่ 20 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๔.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1178/2565  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่  
 ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สฤพร ตันติเกษตรกิจ ประธานงานการขอตัดไฟกับ ทพป.สมพงษ์ ๐๖๖๓๓

12 ก.ค. 65

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.ต.ภจ.บ (คฟ)

เรียน ผจก. ก.ต.ภจ.บ., ก.ต.ภจ.ททบ.

อ.ก.บ.ช (ก.๓), อ.ก.ว.ว (ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ร.ท.พ. ตันติเกษตรกิจ  
 (๐๐๓.๗ แทน ผ.คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผน


แผนตั้งแนบ 1 แผน

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และแจ้งพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายสมปอง กัจจกรกิตติคุณ  
 ผ.ก.ป.บ.กฟช.กายจนบุรี

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หมู่บ้านศิริชัย วังสารภี		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ก.ค. 65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 14.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.กจ.	งานที่ทำ ปักเสาแชนโลน 22 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1178/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกรกิจ		วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายอนันต์, นายมนโฆษ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	OFF SCL PTU						
2	ตรวจสอบใบมิต 115 เควี สถานีฯ พนมทวน รหัส PTU02YS-01, PTU02YS-02 ให้สับอยู่						
3	ย้ายโหลดสถานีฯ พนมทวนไปรับไฟจากสถานีฯ ท่ามะกา 1						
4	KCB03YB-01	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB03YB-02	Auto	Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	TMK02YB-01	Auto	Manual		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	PTU02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ใบมิต 115 เควี
10	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ใบมิต 115 เควี
11	TMK02YB-01	Manual	Auto		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 09.00 น.						
13	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ใบมิต 115 เควี
16	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ใบมิต 115 เควี
17	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ใบมิต 115 เควี
18	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ใบมิต 115 เควี
19	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ใบมิต 115 เควี
20	เมื่อ กฟง.กจ. แจ้ง Short ground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ						
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อ กฟง.กจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	KCB03YS-01	ปลด	สับ		KCB		- ใบมิต 115 เควี
23	KCB03YS-02	ปลด	สับ		KCB		- ใบมิต 115 เควี
24	KCB03YS-03	ปลด	สับ		KCB		- ใบมิต 115 เควี
25	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		- ใบมิต 115 เควี
26	KCB03YS-07	ปลด	สับ		KCB		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	KCB03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KCB03YB-02	ปลด	สับ คง Manual		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
29	ย้ายโหลดสถานีฯ พนมทวนไปรับไฟจากสถานีฯ กาญจนบุรี 2						
30	TMK02YB-01	Auto	Manual		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
31	PTU04YS-01	ปลด	สับ		PTU		- โบริด 115 เควี
32	PTU04YS-02	ปลด	สับ		PTU		- โบริด 115 เควี
33	PTU04YB-01	ปลด	สับ คง Manual		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	PTU02YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
35	PTU04YB-01	Manual	Auto		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KCB03YB-01	Manual	Auto		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	TMK02YB-01	Manual	Auto		TMK		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	ON SCL PTU						
สิ้นสุด Switching							

วันที่ 20 ก.ค. 68 จำนวนเงิน 150 บาท  
 150 บาท  
 วันที่ 20 ก.ค. 68 จำนวนเงิน 150 บาท  
 150 บาท

**สภาพการจ่ายปัจจุบัน**

