



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต. ๑๖๕๓๓  
ชื่อผู้รับ นายถิรพงษ์ วงศ์พันธุธา  
ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อ่างทองท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	DIS ชั่วคราวบ้านผู้ใหญ่ชง	Dis ชั่วคราวบ้าน หนองข้าวเหนียว	นายจิรวัฒน์ พักอ่อน ๐๘๐-๖๕๖๕๓๗๕
๒	ร๓	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๔	๐๗.๓๐	๑๖.๐๐	ตัด Dis หนองหวาย	Dis ๓. หนองหวาย	หนองหวาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านคลองคตหนองควายและบ้านหนองข้าวเหนียว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลพัฒน์ ศรีเกิดสิน ตำแหน่ง พชง.๕.กฟผ.ตสว โทร. ๐๖๒-๕๐๗๕๑๓๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง


สำหรับแผนกควบคุมกระจายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓  
เรือด. อค.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิศเตอร์ TAVOS จาก Dis #1/66 ถึง Dis หน่วยหมอก  
ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1192/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิศเตอร์ TAVOS จาก Dis #1/66 ถึง 1/66  
ในวันที่ 17 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 06.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฤษณะสิทธิ์ รัตนธรรมา ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชลธี ธีระกิจตั้ง

  
(นาย กฤษณะสิทธิ์ รัตนธรรมา)  
รช. ๗ ๒๓๔ พ.๓.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.๓ กพ., กฟย. ๓๓๖.

อค.บช.(ก.๓), อค.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)


ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. - (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รช.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อค.ปบ.(ก3)

# ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านตลาดหนองตากยา - บ้านหนองข้าวนก					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1192/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายภุชณะศักดิ์ รักเนตรสาร			วันที่	12 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายรณิต, นายมโนช 2. นายภุชณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	เวลา 08.30 น.- 12.00 น. ดับไฟตั้งแต่ Dis ชค. ผู้ใหญ่ชงค์ - ปลายสาย เพื่อติดตั้ง Dis ชค.บ้านหนองข้าวนก(ตามผังแนบ)						
3	เวลา 12.00 น.- 16.30 น. ดับไฟตั้งแต่ Dis ชค. ผู้ใหญ่ชงค์ - Dis ชค. ตลาดหนองข้าวนก						
4	TMV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV		-
5	- เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
6	Dis ชค. TMV03	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ผู้ใหญ่ชงค์
7	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
11	TMV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV		-
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ***							
13	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งติดตั้ง Dis ชค. ตลาดหนองข้าวนก แล้วเสร็จ						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G3						
15	แจ้งกฟย.ตสร. ตรวจสอบ Dis ชค.บ้านหนองข้าวนก ติดตั้งใหม่ให้สถานะ เปิดวงจร อยู่ทั้ง สามเฟส						
16	TMV04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV		-
17	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
18	NOM03S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
19	TMV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV		-
*** สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง ***							
20	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
21	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
23	TMV03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV		-
24	TMV04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMV		-
25	-เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	Dis ชค. TMV03	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ผู้ใหญ่ชงค์

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	- ย้ายโหลด TMV03 บางส่วนกลับจาก TMV04						
28	Dis ชค. TMV03	ปลด	สับ		ตสร.		DIS บ้านหนองข้าวนก
29	NOM03S-05	สับ	ปลด, ถี้อคคาน		ตสร.		SF6 บ้านหนองข้าวนก
30	TMV03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV		- -
31	TMV04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMV		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

