



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กษษ.ก3(รล.) 2502 / 2565

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.3)

ตำแหน่ง อ.ก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษษ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay 115 kv สฟฟ. ไทรวีเชียว (VSPP) Bay Line รหัส 2YSK-01YB-01, 2YSK-02YB-01, 2YSK-03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	2YSK-01YB-01	19 ก.ค. 2565	08.30 น.	10.00 น.	ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน Distance Relay	1YS-01	1YS-02	นายรัช เป็นวงษ์ 086-7663850
2.	2YSK-02YB-01	19 ก.ค. 2565	10.00 น.	14.00 น.	115 เครี สถานีไฟฟ้าไทรเวเชียว (VSPP) /ปลดเบรกเกอร์	2YS-01	2YS-02	
3.	2YSK-03YB-01	19 ก.ค. 2565	14.00 น.	18.00 น.	115 kv พร้อมสวิตช์ใบมีดหัวท้าย	3YS-01	3YS-02	
					หมายเหตุ			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัช เป็นวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.7 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ด้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ชก.บษ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บษ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1-3 ฟีดเดอร์ 115 จาก 254น0145-01, 254น0245-01, 254น0345-01 ถึง 254น0145-01, 02, 254น0245-01, 02, 254น0345-01, 02

ในวันที่ 19.7.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1198

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สทพร ตันตึกเขตกรัง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายรัช เป็นวงษ์

สทพร ตันตึกเขตกรัง
(วิศวกร. ๑ แทน น.ค.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.บ.ค., กฟภ.บ.อ.

อ.ก.บษ.(ก.3), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น


ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	VSPP 115 เควี สถานีฯ ไทรเขี้ยว				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19-ก.ค.-65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	18.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบและแก้ไขรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1198/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันดิเกษตรกิจ			วันที่	18 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโษ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	แจ้ง กฟภ.1 ตรวจสอบการจ่ายไฟ SNO02YB-02,03 และ SNO03YB-02,03 ให้จ่ายไฟแบบ Close loop						
2	เมื่อพร้อมทำงานที่ 2SYK01YB-01 เวลา 08.30 น.						
3	LBL02YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		-
4	2SYK01YB-01	Auto	Manual		ไทรเขี้ยว		-
5	2SYK01YB-01	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
6	2SYK01YS-01	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
7	2SYK01YS-02	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
8	LBL02YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		-
9	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ 2SYK01YB-01 ได้						
10	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ที่ 2SYK01YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำที่ 2SYK02YB-01						
11	LBL02YB-01	Auto	Manual		กฟภ.1		-
12	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN		-
13	2SYK02YB-01	Auto	Manual		ไทรเขี้ยว		-
14	2SYK01YS-01	ปลด	สับ		ไทรเขี้ยว		-
15	2SYK01YS-02	ปลด	สับ		ไทรเขี้ยว		-
16	2SYK01YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ไทรเขี้ยว		-
17	2SYK02YB-01	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
18	2SYK02YS-01	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
19	2SYK02YS-02	สับ	ปลด		ไทรเขี้ยว		-
20	LBL02YB-01	Manual	Auto		กฟภ.1		-
21	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-
22	2SYK01YB-01	Manual	Auto		ไทรเขี้ยว		-
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ 2SYK02YB-01 ได้						
24	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ที่ 2SYK02YB-01 แล้วเสร็จ ขอทำที่ 2SYK03YB-01						
25	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อย้ายโหลด VSPP 115 เควี 8 ราย						
26	OFF Intertrip VSPP 115 เควี 9 ราย คือ กลุ่มบริษัทโซลาร์โก จำกัด (ไทรใหญ่ 1, ไทรใหญ่ 2, ไทรเขี้ยว, ไทรเพชร 1, ไทรเพชร 2,						
27	ไทรเพชร 3) และ กลุ่มบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ ไทรใหญ่หน้า, ไทรมะนาว, ไทรลุ่มน้ำซ้าย)						
28	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN		-
29	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	2SYK03YB-01	สับ	ปลด		ไตรเชียว		-
31	2SYK03YS-01	สับ	ปลด		ไตรเชียว		-
32	2SYK03YS-02	สับ	ปลด		ไตรเชียว		-
33	SPN02YS-09	ปลด	สับ		บลง.		ABS หน้าไตรเชียว (TIE Line)
34	2SYK02YS-01	ปลด	สับ		ไตรเชียว		-
35	2SYK02YS-02	ปลด	สับ		ไตรเชียว		-
36	2SYK02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ไตรเชียว		-
37	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		-
38	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-
39	2SYK02YB-01	Manual	Auto		ไตรเชียว		-
40	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานที่ 2SYK03YB-01 ได้						
41	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ที่ 2SYK03YB-01 แล้วเสร็จ ขอย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ						
42	ดับไฟสายส่ง 115 เควี เพื่อย้ายโหลด VSPP 115 เควี 8 ราย (ดับไฟตอน 18.00 น.)						
43	SPN02YB-01	Auto	Manual		SPN		-
44	2SYK02YB-01	Auto	Manual		ไตรเชียว		-
45	2SYK02YB-01	สับ	ปลด		ไตรเชียว		-
46	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN		-
47	SPN02YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บลง.		ABS หน้าไตรเชียว (TIE Line)
48	2SYK02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ไตรเชียว		-
49	SPN02YB-01	ปลด	สับ คง Manual		SPN		-
50	2SYK03YS-01	ปลด	สับ		ไตรเชียว		-
51	2SYK03YS-02	ปลด	สับ		ไตรเชียว		-
52	2SYK03YB-01	ปลด	สับ คง Manual		ไตรเชียว		-
53	SPN02YB-01	Manual	Auto		SPN		-
54	2SYK02YB-01	Manual	Auto		ไตรเชียว		-
55	2SYK03YB-01	Manual	Auto		ไตรเชียว		-
56	แจ้ง กฟภ.1 การจ่ายไฟ SNO02YB-02,03 และ SNO03YB-02,03 จ่ายไฟแบบ Close loop						
57	ON Intertrip VSPP 115 เควี 9 ราย คือ กลุ่มบริษัทโซลาร์โก จำกัด (ไตรใหญ่ 1, ไตรใหญ่ 2, ไตรเชียว, ไตรเพชร 1, ไตรเพชร 2,						
58	ไตรเพชร 3) และ กลุ่มบริษัท บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด (โครงการ ไตรใหญ่หน้า, ไตรมะนาว, ไตรลุ่มน้ำซ้าย)						
สิ้นสุด Switching							