



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดช.(กป.) ๗๕๓ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนฤตม์ชัย เกษมณี

วิญญูขอตัดไฟ

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

Switching Deadline

17 ส.ค. 66

ด้วยการไฟฟ้า อ.ด่านช้าง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า อ.ด่านช้าง ตามแผนผังสั่งแบบ
จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F9 ด่านช้าง	๒๒ ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	DIS ชั่วคราว วัดศรีนวน	DAA9S-05 ก่อนขึ้นเขา หินกอง	นายศักดิ์ดา นรสิงห์ โทร ๐๖๒- ๓๐๗๗๓๘๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านบ่อทอง,บ้านประดู่เหลี่ยม,บ้านเขาช่องคัน,บ้านโปร่งน้อย,บ้านพุน้ำร้อน และบ้าน
โป่งคอม

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายปรัชญา สว่างศรี ตำแหน่ง พชง.๖ โทร.๐๙๕-๔๙๖๗๘๘๘

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายนฤตม์ชัย เกษมณี)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ DAA๙๙ จาก DIS๙๙ วัดศรีนวน ถึง DAA9S-05
ในวันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๗:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1224/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ลี ศิริพงษ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.กฟส.อ.ด่านช้าง
๑๒ ส.ค. ๖๖

(นายปรัชญา สว่างศรี)
ว.ค.๕ แทน ผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก.
อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณวัดศรีนวล ถึง ก่อนขึ้นเขาหินกอง (DAA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ส.ค. 66	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1224/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	12 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุสรณ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
3	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
4	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุงแสม
5	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
6	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
7	ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BOU 2						
8	BOU02S-05	ปลด	สับ		หปร.		SF6 ปลักประตู
9	DAA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดช.		SF6 ก่อนขึ้นเขาหินกอง
10	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
11	DISชั่วคราว	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดช.		DIS วัดศรีนวล
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
13	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
15	เมื่อไฟฟ้าหน้างาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
16	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
17	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
18	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
19	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		
20	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
21	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
22	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
23	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
24	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
25	DAA09R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดช.		AVR ทุงแสม
26	DAA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		AVR ทุงแสม
27	BOU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOU		
28	BOU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
29	แจ้งหน่วยงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้งพนักงาน ปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
31	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
32	DISชั่วคราว	ปลด	สับ		ดช.		DIS วัดครีนวนล
33	ย้ายโหลด DAA 9 บางส่วนกลับจาก BOU 2						
34	DAA09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดช.		SF6 ก่อนขึ้นเขาหินกอง
35	BOU02S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		หปร.		SF6 ปลักประตู
36	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
37	DAA09R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดช.		AVR ทุงแสม
38	DAA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		AVR ทุงแสม
39	BOU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOU		
40	BOU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่องานปรับปรุงระบบจำหน่าย
ตั้งแต่ DIS ชั่วคราว วัดศรีนวล ถึง DAA9S-05 ก่อนขึ้นเขาหินกอง

