



วิทยุขอตัดไฟ

17 ส.ค. 65

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๓.(ก.ป.) ๗๗๗ / ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าแรงสูง และสถานีควบคุมตามแผนผังสั่งแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณที่ปฏิบัติงาน | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|---|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ๑. | DTM ๔ | ๒๐ ส.ค. ๖๕ | ๐๘.๓๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการ เปลี่ยนหัวเสาเป็น ป.ปลา และเปลี่ยนเสาหัว ดันอัสสูงพิชัย บริเวณวัดทุ่งพิชัย-บ่อตปลาอุงเอก โลง DTM๔ สถานีดอนตูม | DIS ชั่วคราวหน้า อบต.ห้วยพระ | DIS ชั่วคราว หน้า บ่อสูงเอก | นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม |
| | | | | | | | | |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)มี ๘ ต.ห้วยพระ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร ๐๘๑-๕๘๗๘๙๕๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระหนี้ ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ (๑.๒) ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DTM 4 จาก DIS ชต. อบต.ห้วยพระ DIS ชต. บ่อสูงเอก

ในวันที่ 20 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1307/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย นตริหาร อังสหัสสิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟวิ.เชียงใหม่ นครสวรรค์

(ลงชื่อ) นตริหาร อังสหัสสิน
ตำแหน่ง ผจก. ๖๑๓๓ น.บ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ผ.ส.๑๓๗.

อก.บข.(ก.๓) อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจก. (สถานี) ...
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|--|----------|---------------------|---|-----------------|----|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณหน้าอบต.ห้วยพระ - หน้าบ่อลูเอก (DTM04) | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 20 ส.ค. 65 | ระหว่าง | 08.30 น. | ถึง | 16.30 | น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.ดตม. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบจำหน่าย | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1307/2565 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวดี | | | วันที่ | 11 สิงหาคม 2565 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 11 สิงหาคม 2565 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 11 สิงหาคม 2565 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | | | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|---|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|-----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | DTM04R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดตม. | | R ร.ร.แจรงงาม |
| 3 | DTM05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DTM | | - - |
| 4 | ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนไปรับไฟจาก DTM05 | | | | | | |
| 5 | DTM04S-10 | ปลด | สับ | | ดตม. | | SF6 บ้านดอนเกาะแระ |
| 6 | DIS ชค. DTM04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดตม. | | DIS หน้าบ่อลูเอก |
| 7 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 8 | DIS ชค. DTM04 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดตม. | | DIS หน้า อบต. ห้วยพระ |
| 9 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ | | | | | | |
| 10 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 11 | แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 12 | เมื่อ กฟอ.ดตม.แจ้ง Shortground แล้วเสร็จ พร้อมทั้งลง We Safe แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| 14 | DTM04R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดตม. | | R ร.ร.แจรงงาม |
| 15 | DTM05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DTM | | - - |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 16 | เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ | | | | | | |
| 17 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 18 | แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 19 | DTM04R-02 | Normal | Nonreclosing, ALT | | ดตม. | | R ร.ร.แจรงงาม |
| 20 | DTM05VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DTM | | - - |
| 21 | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ | | | | | | |
| 22 | DIS ชค. DTM04 | ปลด | สับ | | ดตม. | | DIS หน้า อบต. ห้วยพระ |
| 23 | ย้ายโหลด DTM04 บางส่วนกลับจาก DTM05 | | | | | | |
| 24 | DIS ชค. DTM04 | ปลด | สับ | | ดตม. | | DIS หน้าบ่อลูเอก |
| 25 | DTM04S-10 | สับ | ปลด | | ดตม. | | SF6 บ้านดอนเกาะแระ |
| 26 | DTM04R-02 | Nonreclosing, ALT | Normal | | ดตม. | | R ร.ร.แจรงงาม |
| 27 | DTM05VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DTM | | - - |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

แผนผังดับไฟ วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

← ไปนครปฐม

ไปดอนตูม →

DIS ชั่วคราวหน้า อบต.ห้วยพระ

G2

DIS วัดทุ่งพิชัย DTM 4S-09

วัดทุ่งพิชัย

บริเวณเปลี่ยนหัวเสาเป็น ป.ปลา
และเปลี่ยนเสาหัววัด ดิสทั้งพิชัย

DIS ชั่วคราวหน้า ปอสูงเอก

G1

SF6 ดอนแกะแร่ DTM 4S-10

